

**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/082**

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**



Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**

<b>1. Základné údaje</b>	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup – 206-TP-03 – Pre realizáciu nosnej konštrukcie
Výrobca / spracovateľ	Váhostav -SK
Objekt	SO 206
Konštrukcia	Nosná konštrukcia
Účel použitia	Technologický postup

<b>2. Predkladaná dokumentácia</b>	
Vyhľásenie o parametroch	-
Technická špecifikácia	-
Certifikát	-
Počiatočná skúška typu	-
Technické podmienky výrobcu	-
Ostatné dokumenty	Technologický postup – Pre realizáciu nosnej konštrukcie

<i>Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putírka, PhD.</i>	<i>Podpis :</i>  <i>Dátum: 26.9.2017</i>
<i>Prijal za dozoru : Mgr. Ivana Šimková</i>	<i>Podpis :</i>  <i>Dátum: 21.10.2017</i>

<b>3. Schvaľovanie dozorom</b>	
Materiál / dokument	<b><i>schválený</i></b> */ <i>neschválený</i> * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

\*nehodiace sa škrtnite

<i>Schvaľuje za dozoru : Mgr. Ivana Šimková</i>	<i>Podpis :</i>  <i>Dátum : 10.10.2017</i>

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## Technologický postup č. 206-TP-03

### Pre realizáciu nosnej konštrukcie

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: SO 206 Most na komunikácii „B-E“ nad potokom Dobrotka

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. Slovenská správa ciest - IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	Váhostav – SK, a.s.	Ing. Lucia Šrámeková	Prípravár stavieb	26.9.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Martin Petrík	Špecialista SO	4.10.2017	
		Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	26.9.17	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	26.9.17	
Schválil:	Slovenská správa ciest	Mgr. Ivana Šimková	Stavebný a technický dozor	10.10.2017	

**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
**DOPRASTAV - STRABAG**  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 58 Bratislava

**Doprastav**

**STRABAG**

---

**Obsah**

<b>1. ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
1.1. Funkčné a technické riešenie .....	3
1.2. Charakteristika a popis technického riešenia NK .....	3
<b>2. POUŽITÉ PODKLADY A PRÍPRAVNÉ PRÁCE.....</b>	<b>4</b>
2.1. Použité podklady .....	4
2.2. Strojné vybavenie a pracovníci.....	4
<b>3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC.....</b>	<b>5</b>
3.1. Klimatické obmedzenia .....	5
3.2. Ošetrovanie a ochrana betónu.....	5
3.3. Organizácia stavby .....	6
3.4. Skladovanie materiálov .....	6
3.5. Postup výstavby.....	6
3.6. Ochrana proti bludným prúdom.....	6
3.7. Ochrana proti blesku.....	6
3.8. Všeobecné zásady debnenia, armovania a betonáže spodnej stavby .....	7
<b>3. SKÚŠANIE A KONTROLA .....</b>	<b>8</b>
<b>4. BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY .....</b>	<b>9</b>
<b>5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI.....</b>	<b>9</b>
<b>6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....</b>	<b>11</b>
<b>7. PLATNOSŤ .....</b>	<b>11</b>

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## 1. ÚVOD

Technologický predpis určuje všeobecné zásady pre výstavbu nosnej konštrukcie mostného objektu SO 206-00 Most na komunikácii „B-E“ nad potokom Dobrotka. Zahŕňa zásady debnenia, armovania a betonáže NK.

### 1.1. Funkčné a technické riešenie

Mostný objekt prevádzka účelovú komunikáciu ponad preložku toku Dobrotka pri križovatke B (SO 583). Koryto potoka Dobrotka v predmetnom úseku bude opevnené. Prevádzaná komunikácia na moste je účelová komunikácia v základnom šírkovom usporiadanej C9,5/60. Mostný objekt sa bude nachádzať v extraviláne, severozápadne od obce Dražovce.

### 1.2. Charakteristika a popis technického riešenia NK

Nosná konštrukcia je navrhnutá jednopoľová z tyčových prefabrikátov výšky 0,75 m zopredpäťeho betónu spriahnutých monolitickou železobetónovou doskou hrúbky min. 0,20 m. Nosníky sú nad oporami zmonolitnené do jedného dilatačného celku železobetónovými priečnikmi. Výška nosnej konštrukcie je konštantná 0,95 m. Šírka nosnej konštrukcie je 11,40 m. Teoretické rozpätie mosta je 14,50 m, dĺžka nosnej konštrukcie v osi mosta je 15,20 m.

#### 1.2.1. Prefabrikované nosníky

Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá z typových tyčových prefabrikátov DPS VP I/10 dĺžky 15,00 m a výšky 0,75 m. Čelá nosníkov sú kolmé, horná príruba má urobenú úpravu na uloženie debniaceho prvku, ozub rozmerov 30x20 mm. Horný povrch hornej prírubi a plochy stien zabetónované v priečnikoch budú po vybetónovaní nosníka zdrsnené. Nosníky budú zhotovené z betónu C45/55 - XC4, XD1, XF2, XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16 – max. priesak 50 mm.

Pre zabezpečenie vodorovného uloženia nosníkov sa v spodnej prírube zhotoví kapsa vložením vložky do formy. Kapsa bude riešená v individuálnom projekte podľa priečneho a pozdĺžneho sklonu.

Predpätie nosníkov je zo samostatných predpínacích lán  $\varphi 15,5-1800$  MPa s nízkou relaxáciou (Ls), ktoré sú po zavedení predpäťia kotvené súdržnosťou. Betonárska výstuž nosníkov je z ocele B 500B a zo sietí s rebrovaným povrchom. Pre spriahnutie nosníkov so spriahajúcou doskou z hornej plochy hornej prírubi nosníka vyčnieva výstuž. Z čela nosníkov a z bočných strán spodnej prírubi v oblasti priečnikov vyčnievajú oká z betonárskej výstuže, ktoré slúžia na spojenie nosníkov s monolitickými priečnikmi. V stojine nosníkov v koncovej oblasti sa v nosníkoch zhotovia otvory  $\varphi 30$  mm, cez ktoré sa prestrčia prúty výstuže zabezpečujúce spojenie koncového priečnika s nosníkom. Nosníky sa budú vyrábať v celej dĺžke z jedného kusa vo výrobni prefabrikátov. Predpätie je možné do nosníka vniest po dosiahnutí minimálnej pevnosti betónu 44 MPa postupným uvoľňovaním predpäťia z predpínacieho zariadenia.

Pre manipuláciu s nosníkmi pri vyberaní z formy, na skládku a pre ich montáž budú slúžiť manipulačné úchyty z výstuže EZ 11373 alebo 11375. Nosníky sa budú na skládku ukladať na podkladky, ktorých os bude totožná s osou uloženia ložísk, t.j. 240 mm od konca nosníka. Použité podkladky (napr. tvrdé drevo) musia byť čisté, aby neznečisťovali plochu pre osadenie ložísk.

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Nosníky počas ich prevozu a na skládku musia byť zabezpečené proti ich posunutiu a preklopeniu. Maximálna vzdialenosť podopretia počas prepravy je 2,0 m od okraja nosníka.

## 1.2.2. Spriahajúca doska

Spriahajúca doska zabezpečuje spojenie jednotlivých nosníkov v priečnom smere. Spolu s nosníkmi vytvára spriahnutý prierez. Pre spriahajúcu dosku sa použije betón C30/37 – XD1, XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22. Hrúbka spriahajúcej dosky je min. 200 mm. Betonárska výstuž spriahajúcej dosky je z ocele B 500B. Pre uloženie strateného debnenia spriahajúcej dosky majú nosníky v hornej prírube zhotovené ozuby. Ich rozmer umožňuje použiť debniaci prvak hrúbky max. 25 mm, ktorá zasahuje do dosky 5 mm. Pre debnenie môžu byť použité vlákno cementové dosky.

## 1.2.3. Koncové priečniky

Koncové priečniky sa zhotovia ako monolitické trámy s hrúbkou 450 mm z rovnakého materiálu ako spriahajúca doska – betónu C30/37 – XD1, XF2. Koncové priečniky sú vystužené viazanou betonárskou výstužou B 500B.

## 2. POUŽITÉ PODKLADY A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

### 2.1. Použité podklady

STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií

TKP 0 – Všeobecne

TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne

TKP 16 – Debnenie, lešenie, povrchová úprava a skruže

TKP 17 – Výstuž do betónu

TKP 18 – Betón na konštrukcie

VL 4 – MOSTY – Vzorové listy Stavieb pozemných komunikácií

DRS – Nosná konštrukcia SO 206

### 2.2. Strojné vybavenie a pracovníci

#### 2.2.1. Stroje určené na realizáciu NK

1 x kolesové rýpadlo

1 x autožeriaiv LIEBHERR LTM 1090/2

Domiešavacie vozidlá a betónpumpa(podľa potreby)

1x kropiace vozidlo

1 x valník s hydraulickou rukou

1 x teleskopický manipulátor MANITOU

Tatra 8x8 a veľkokapacitné autá (podľa potreby)

Malá mechanizácia (podľa potreby)

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## 2.2.2. Pracovníci pre realizáciu NK

Počet pracovníkov bude v závislosti od postupu prác a požadovaného výkonu.

1 x THP – stavbyvedúci

1 x THP – majster

1 x geodet

5 – 10 x robotník (rozdelení do pracovných skupín podľa postupu prác a požadovaného výkonu)

strojníci a vodiči (podľa počtu vozidiel)

laborant (pracovné laboratórium pre odber vzoriek)

## 3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC

### 3.1. Klimatické obmedzenia

Pri betonáži musí byť zabránené vymývaniu cementu a jemných častíc z čerstvého betónu účinkom dažďovej alebo inej tečúcej vody. V priebehu ukladania a zhutňovania musí byť betón chránený proti nepriaznivému slnečnému žiareniu, silnému vetru, mrazu, vode, dažďu a snehu.

Betónovanie je možné iba pri teplote vyššej ako 5°C. Teplota povrchu pracovnej škáry v čase betónovania musí byť nad 0 °C. Ak je v čase ukladania a ošetrovania betónu teplota okolitého prostredia nízka, musia byť prijaté opatrenia, ktoré ochránia betón proti poškodeniu mrazom, napr. ohrievanie prostredia.

Najväčším problémom pri betónovaní v letnom období je vysoká teplota vzduchu. V takýchto podmienkach dochádza k rýchlemu odparovaniu vody z čerstvého betónu už počas jeho dopravy a samozrejme aj po jeho zabudovaní do konštrukcie. Zvýšenie teploty betónu vedie taktiež k urýchleniu chemických reakcií, ktoré spôsobujú tuhnutie a tvrdnutie betónu a ktoré sa súhrnne označuje ako hydratácia cementu. Pomalú zmenu konzistencie možno dosiahnuť vhodným zložením betónu. Veľký význam má výber vhodného cementu. Pre letné obdobie možno odporúčať cementy s nižším hydratačným teplom. Aplikácia vhodných prísad umožňuje betónovať aj masívne konštrukcie vo väčších celkoch. Doprava čerstvého betónu v letnom období by mala byť plynulá, bez zbytočných prestojov, aby sa betón dostal v čo najkratšom čase do debnenia, veľmi dôležitá je komunikácia výrobcu betónu a realizátora stavby a manažovanie dodávok. Ošetrovaniu čerstvého betónu treba venovať v letnom období mimoriadnu pozornosť. Mokré ošetrovanie predstavuje metódu ošetrovania, pri ktorých sa dodáva čerstvému betónu voda. Možno sem zaradiť kropenie čerstvého betónu a zakrývanie povrchu vlhkými materiálmi (piliny, piesok, rohože, geotextília a pod.).

Práce vo výskach sa prerušia s ohľadom na poveternostné vplyvy a klimatické podmienky najmä pri:

- búrkach, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy
- pri vetre s rýchlosťou nad 10m/s
- pri viditeľnosti menšej ako 30 m
- pri teplote prostredia nižšej ako -10°C

### 3.2. Ošetrovanie a ochrana betónu

S ošetrovaním a ochranou betónu sa musí začať bezprostredne po úprave povrchu betónu konštrukcie. Podmienky ošetrovania betónu stanovuje STN EN 206-1 a STN EN 13670 na rôzne

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



poveternostné podmienky. Odporúčané najkratšie doby ošetrovania betónu v dňoch pre triedy ošetrovania pre jednotlivé rýchlosťi nárastu pevnosti betónu sú uvedené v prílohe F STN EN 13670.

Po betonáži v letných mesiacoch je nutné betón ošetrovať minimálne 3 dni a to pravidelným polievaním, zakrytím geotextíliou napustenou vodou.

### 3.3. Organizácia stavby

Stavbu bude realizovať poverený stavbyvedúci, ktorý bude mať k dispozícii majstrov. Všetci zamestnanci spoločnosti vykonávajúci činnosť na stavbe budú zoznámení s užívanými technológiami, pravidlami a predpismi BOZP a životného prostredia. Pracovníci budú oboznámený s týmto technologickým postupom (viď príloha, Záznam o oboznámení s TP – strana č. 12).

### 3.4. Skladovanie materiálov

Stavebné materiály a výrobky na stavenisku musia byť uskladnené tak, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvality a aby neohrozili bezpečnosť osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednej blízkosti. Uloženie materiálu bude podľa požiadaviek TKP a požiadaviek výrobcu. Výstuž, ktorá je dlhodobo uložená a skorodovaná bude pred uložením na stavenisku náležite ošetrená. Stavebné výrobky, ktoré zhotoviteľ plánuje zabudovať musia byť odsúhlásené objednávateľom.

### 3.5. Postup výstavby

Postup výstavby súvisí s výstavbou súvisiacich objektov. Po príprave územia, vytýčení, založení a realizácii spodnej stavby a osadení ložísk bude nasledovať:

1. Uloženie nosníkov autožeriavom. Poradie ukladania nosníkov v priečnom smere bude od osi mosta striedavo na obidve strany (viď kladačský plán DRS).
2. Armovanie, debnenie a betonáž monolitickej spriahujúcej dosky po častiach vrátane koncových priečnikov.

*Pracovné celky, materiály, debnenia budú podľa návrhu a potreby zhotoviteľa.*

### 3.6. Ochrana proti bludným prúdom

Podľa vykonaného korózneho prieskumu (GEOPAS, s.r.o., Žilina – 11.2015) a v súlade so smernicou TP 081 sú navrhnuté protikorózne opatrenia pre 4. stupeň protikoróznej ochrany mosta, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa ISO 9690 (STN 73 1215) a STN EN 206-1, sekundárnej ochrany, konštrukčných úprav s prepojením výstuže a s jej vyvedením na povrch konštrukcie, ktoré sú bližšie opísané v PD.

### 3.7. Ochrana proti blesku

Nakoľko na moste je protihluková stena (SO 303) výšky 4,50 m, je potrebné ochrániť most proti blesku. Ako ochrana proti blesku budú použité iskriče v mieste opôr. V mieste dilatácií je príslušenstvo navrhnuté ako elektricky izolované (mostné závery, protihluková stena, zvodidlá).

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Iskriče na spodnej stavbe budú napojené na prevarenú výstuž spodnej stavby (ochrana proti bludným prúdom) a z meracích vývodov uzemnené zemničmi. Zvárané prvky nesmú byť oslabené.

Ochrannu proti bleskom je potrebné zaistiť aj počas výstavby mosta. Po dokončení výstavby mosta sa zrealizuje kontrolné meranie, ktoré bude podkladom pre revíznu správu.

## 3.8. Všeobecné zásady debnenia, armovania a betonáže spodnej stavby

### 3.8.1. Debnenie

Na debnenie betónových konštrukcií je možné použiť systémové debnenie (PERI, ULMA...), alebo debnenie atypické pre konkrétny typ konštrukcie. Pohľadovosť betónových plôch je stanovená v PD. Debnenie musí byť rovné, ošetrované, neporušené, aby nedošlo k poškodeniu a vytiekaniu betónovej zmesi a znehodnoteniu povrchových a pohľadových plôch betónovej konštrukcie. Konštrukčne a staticky musí zodpovedať rozmerovo a tvarovo tvarom betónových konštrukcií podľa PD a rozvrhnuté musí byť staticky tak, aby pri betonáži nedošlo k jeho uvoľneniu, prípadne porušeniu tvaru a tým i znehodnoteniu výsledného diela. Pre dodržanie BOZP debnenie musí byť opatrené normovými závesnými hákmi, pri výške 1,5 m nad terénom musí byť opatrené pracovnými plošinami so zábradlím a rebríkmi v zmysle STN. Debnenie je nutné opatríť vhodným odformovacím prostriedkom. Spínanie protiľahlých panelov sa bude vykonávať dvoma spôsobmi:

- konštrukcie, ktoré budú zakryté v zemi sa zopnú pomocou navarených šesthranných matíc navarených na mäkkú výstuž a tiahel DW 15
- spínanie oddebňovacích prvkov v pohľadových častiach bude vykonávané v rovnakých úrovniach a vytvorené pomocou ochrannej rúrky Ø 22 mm z PVC s vloženým tiahľom DW 15. Po oddebnení konštrukcie sa otvory opatria vhodnou zátkou z PVC alebo betónu.

Pred betonážou je debnenie nutné skontrolovať tvarovo, rozmerovo, statické zabezpečenie debnenia a zvislosť debnenia. Po oddebnení betónovanej konštrukcie je nutné debnenie očistiť, ošetriť a uložiť na skládku debnenia, prípadne presunúť na ďalšiu konštrukciu, alebo dilatačný celok.

### 3.8.2. Armovanie

Na armovanie betónových konštrukcií sa môže použiť len výstuž príslušnej triedy a značky podľa PD. Atesty výstuže je potrebné predkladať podľa kontrolno – skúšobného plánu. Ukladanie výstuže je možné realizovať podľa návrhu v PD. Bezpodmienečne je nutné dodržať krytie výstuže, ktoré je potrebné zabezpečiť dištančnými vložkami do betónu, príslušných rozmerov podľa profilu výstuže. Pri ukladaní výstuže a práce s ňou je potrebné dodržiavať predpisy STN a TKP spomenutých vyššie, ktorá obsahuje pokyny pre viazanie a zváranie výstuže.

Po uložení výstuže príslušného prvku konštrukcie je potrebné požiadať stavebný dozor o jej prevzatie, povolenie betonáže, prípadne doložiť úpravy potvrdené autorským dozorom a statikom. Na stavbe musí byť výstuž uložená tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, pokriveniu, zašpineniu a pod. Každý prvak výstuže musí byť označený konkrétnym číslom a miestom uloženia, aby nedošlo k zámene. Pracovné škáry je potrebné očistiť, zdrsníti, oklepať, vycistiť, vyfúkať vzduchom.

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## 3.8.3. Betonáž

Pred samotným začatím betonáže je nutné skontrolovať:

- rozmery a tvar debnenia, výstuhy debnenia, pracovné podlahy, ochranné zariadenia, zábradlia a podobne,
- uloženie výstuže,
- úprava povrchu betónu, ktorý je už hotový,
- kontrola všetkých prác neskôr ľahko kontrolovaných,
- čistotu debnenia a uloženie výstuže.

O vykonaných kontrolách je potrebné urobiť záznam v stavebnom denníku. Záznam je nutné urobiť aj o prípadných dohodách s projektantom, týkajúcich sa odstránenia prípadných závad.

Betonáž možno začať až po prevzatí debnenia a výstuže stavebným dozorom v stavebnom denníku.

Pred začatím betonáže je nutné zabezpečiť plynulú dodávku betónovej zmesi príslušnej kvality a konzistencia podľa PD a jej dopravu do pripraveného debnenia. Dodávateľom betónovej zmesi bude betonárka schválená stavebným dozorom.

Okrem zabezpečenia dodávky betónovej zmesi je nutné zabezpečiť aj odber vzoriek a kontrolu konzistencia podľa kontrolno – skúšobného plánu, aby použitý betón zodpovedal navrhovanému zloženiu a požadovaným parametrom podľa PD.

Pri ukladaní betónovej zmesi a pri jej zhutňovaní musia byť dodržané predpisy STN s tým, že pri žiadnom spôsobe ukladania betónovej zmesi nesmie dochádzať k vzniku hniezd, posunu alebo deformácií výstuže a debnenia. Toto ustanovenie je nutné bezpodmienečne dodržiavať pri vytváraní povrchu konštrukcie z pohľadového betónu. Pri betonáži sa musí sledovať dodržanie správneho tvaru debnenia. Betonáž sa musí robiť plynulým plnením debnenia betónovou zmesou po vrstvách max. 30 cm za ústavného zhutňovania ponornými vibrátormi tak, že polomery účinnosti vibrácie sa musia prekrývať. Vyťahovanie vibrátora sa musí vykonávať pomaly, aby sa docielil maximálny únik vzduchových bublín z betónovej zmesi. Betónovú zmes je možné spúštať do debnenia z maximálnej výšky 1,5 m, aby nedošlo k segregácii kameniva. Po skončení betonáže je nutné debnenie, dopravné prostriedky a malú mechanizáciu dôkladne vyčistiť.

Pri betonáži je nutný dozor zhотовiteľa, ktorý zodpovedá za:

- odobratie vzoriek pri betonáži
- za riadenie samotnej betonáže (správnosť vibrácie, dodržanie plynulosť)
- dozerá na zabezpečenie ochrany betónovej konštrukcie pred klimatickými vplyvmi
- zabezpečuje dodržiavanie kontroly tvaru betónovej konštrukcie
- kontrolu správnosti debnenia, posun výstuže

Pri práciach na debnení, armovaní, betonáži a ošetrovaní betónu je potrebné dodržiavať všetky predpisy a nariadenia BOZP a poviňne nosiť prilby a ochranné pracovné pomôcky.

## 3. SKÚŠANIE A KONTROLA

Kvalita všetkých materiálov použitých pri výstavbe bude deklarovaná podľa platných predpisov a požiadaviek objednávateľa. Kontrola kvality bude realizovaná podľa predložených a schválených

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Kontrolno-skúšobných plánov. Odber vzoriek a ich skúšanie zabezpečí akreditované laboratóriá, ktoré boli schválené pre stavbu Príprava strategického parku Nitra.

## 4. BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY

Okrem všeobecných zásad dodržiavania BOZP je potrebné striktne dodržiavať:

- dopravná technika, stavebné stroje, strojné zariadenia musia byť označené názvom či logom podzhотовiteľa,
- rýchlosť pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách nesmie presiahnuť 20 km/hod.,
- pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách (napr.: svietiť, bezpečnostné pásy, zákaz telefonovania počas jazdy, atď.),
- je zakázané stáť a parkovať na vnútrostaveniskových komunikáciách, vrátane prístupových ciest a výhybní pre všetky osobné autá podzhотовiteľ vybuduje a označí miesta na stavbe pre parkovanie osobných áut,

## 5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavebno-montážna činnosť na stavebnom objekte sa musí uskutočňovať tak, aby sa zabezpečila ochrana života a zdravia osôb, ochrana majetku, životnosť prostriedkov a bezpečnosť a plynulosť dopravy na komunikácii.

Potrebný materiál bude na plošiny zdvihnutý hydraulickou rukou s hákom, ktorý je opatrený poistkou proti vyšmyknutiu lana. Tento materiál bude riadne uviazaný alebo uložený v prepravnom koši, pričom nesmie byť prekročená nosnosť plošiny t.j. 300 kg/m<sup>2</sup>.

Zhotoviteľ bude svojich zamestnancov riadne a preukázateľne oboznamovať s právnymi predpismi, technickými normami a predpismi, ktoré sa týkajú zaistenia bezpečnosti a zdravia pri práci. Zhotoviteľ bude vykonávať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce.

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a ďalších platných právnych predpisov pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a opatrení na stavbe zodpovedá stavbyvedúci, majster stavebnej výroby a každý pracovník vykonávajúci stavebné práce. Všetci zúčastnení pracovníci musia byť oboznámení s rizikami, nebezpečenstvom, s ktorými môžu prísť do styku a s plánom BOZP stavby. Pracovníci sú povinní:

- a. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



- b. spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru,
- c. vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený a s poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
- d. náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyradovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť,
- e. používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
- f. dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdrižiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie,
- g. zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobniť sa overovaniu jeho znalostí,
- h. podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam, vo vzťahu k práci v pravidelných intervaloch určených zamestnávateľom,
- i. oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
- j. nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
- k. podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
- l. zotrvať na určenom pracovisku a bez súhlasu zodpovedného pracovníka sa z neho nevzdáľovať, s výnimkou naliehavých prípadov (nevoľnosť, náhle ochorenie, úraz). Aj v takomto prípade treba odchodiť z pracoviska oznámiť vhodným spôsobom zodpovednému pracovníkovi.
- m. o každom pracovnom úraze treba okamžite informovať zodpovedného pracovníka pri práci sa smú použiť iba stroje a zariadenia, zodpovedajúce technickým podmienkam a pravidlám. O vykonaných predpísaných kontrolách, skúškach a revíziach musí byť vystavené osvedčenie.

Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečuje proti pádu primárne kolektívny zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu od výšky 1,5 m. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov.

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť pri:

- búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazы,
- vetre s rýchlosťou od 8 m.s<sup>-1</sup> (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,
- vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s<sup>-1</sup> (6. a vyšší Bf stupeň),
- viditeľnosti menej ako 30 m,
- teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako +43 °C.
- 

Pracovníci budú vybavení nasledovnými ochrannými pracovnými pomôckami :

- prilba (všetci pracovníci),
- rukavice (všetci pracovníci),
- pracovná pevná obuv s ochrannou oceľovou výstuhou špičiek (všetci pracovníci),
- ochranné okuliare (betonári, tesári),
- tlmiče hluku (strojníci),
- ochranné vesty s reflexnými pásmi (všetci pracovníci)
- iné potrebné pre výkon činnosti (v zmysle návodu na obsluhu, odporúčaním od výrobcu,...)

## 6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Je potrebné zabezpečiť, aby používané materiály nepoškodzovali životné prostredie.

Pre prípadné používané látky a prípravky ktoré sú zaradené medzi nebezpečné látky musí výrobca dodať karty bezpečnostných údajov, v ktorých musia byť uvedené všetky potrebné údaje o vlastnostiach, opatreniach pri úniku, poskytnutie prvej pomoci a podmienky prepravy a podmienky zneškodňovania. O podmienkach manipulácie s chemickými prípravkov a látkami musia byť všetci zamestnanci preukázaťne oboznámení.

Stroje a strojné zariadenia používané pri výkope ryhy musia byť technicky spôsobilé a zabezpečené pred únikom prevádzkových náplní (ropné látky - PHM, oleje, brzdové kvapaliny).

Obaly z prípravkov je potrebné zhromažďovať v zodpovedajúcich nádobách a likvidovať ich v súlade s platnou legislatívou. Manipulácia s obalmi a zvyškami z chemických látok a prípravkov je stanovená na obale alebo bezpečnostnej karte.

## 7. PLATNOSŤ

Tento Technologický postup pre SO 206, časť Nosná konštrukcia je platný do vydania prípadnej aktualizácie/ dodatku pre všetkých zamestnancov spoločnosti, právnické a fyzické osoby pracujúce v rámci združenia na stavbe „Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)“.

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## PREHLÁSENIE O NAŠTUDOVANÍ DOKUMENTU

Technologický postup č. 206-TP-03

Pre realizáciu nosnej konštrukcie pre stavebný objekt SO 206 Most na komunikácii „B-E“ nad potokom Dobrotka

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento dokument ukladá.

Por. číslo	MENO PRIEZVISO, TITUL	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
1.	Jozef Kall	stavbačník	26.9.2017	
2.	Ing. Milan Veselovský	stavbačník	26.9.2017	Veselovský
3.	Ing. Michal Ľavinský	mestier	26.9.2017	Ľavinský
4.	Yara Chovanec	rábajúca	26.9.2017	Chovanec

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## Príloha č. 3

### Vyjadrenia projektanta

- Stanovisko k požiadavke na urýchlenie výstavby – začažovacie skúšky pilót
- Stanovisko k úprave armokošov pilót
- Stanovisko k výsledkom skúšok podložiskových blokov opory č. 1 a opory č. 2
- Stanovisko k vypusteniu pätky svahov v mieste pred oporami

## Veselovský Milan

**Od:** Marcinko Lubomir  
**Odoslané:** 24. mája 2017 8:31  
**Komu:** Fuček Peter; Veselovský Milan; Kall Jozef; Michlík Peter; Kubinda Ivan  
**Predmet:** FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

Zasielam stanovisko GP

**From:** Petrík Martin [mailto:[martin.petrik@doprastav.sk](mailto:martin.petrik@doprastav.sk)]  
**Sent:** Wednesday, May 24, 2017 8:17 AM  
**To:** Marcinko Lubomir  
**Cc:** dputirka@yahoo.com  
**Subject:** FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

Posielam vyjadrenie GP ohľadne ZS

**j. Martin Petrík**  
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

**Doprastav, a. s.**  
Generálne riadiťstvo  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
[www.doprastav.sk](http://www.doprastav.sk)

M +421 905 488 010  
e-mail: [martin.petrik@doprastav.sk](mailto:martin.petrik@doprastav.sk)

### UPOZORNENIE:

Informácie v tejto správe vrátane príloh sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Doprastav, a. s. a sú určené len pre uvedeného adresáta. Pokiaľ táto správa nie je adresovaná Vám, nie ste oprávnený ju ďalej šíriť alebo akýmkoľvek iným spôsobom použiť jej obsah. Ak ste dostali túto správu omylom, informujte prosím odosielateľa.

**From:** Marton Andrej Ing. [mailto:[marton@dopravoprojekt.sk](mailto:marton@dopravoprojekt.sk)]  
**Sent:** Wednesday, May 24, 2017 8:03 AM  
**To:** Petrík Martin  
**Subject:** STRATEGICKÝ PARK NITRA

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra)

Vec: Stanovisko projektanta k požiadavke na urýchleniu výstavby mostov.  
(požiadavka Ing. Martin Petrík posланá email 23.5.2017)

### STANOVISKO:

Zaťažovacie skúšky pilót na mostných objektoch predmetnej stavby je možné realizovať po dosiahnutí 75% fck (C30/37 - 0,75fck=22,5MPa) čo zodpovedá približne 8 dňom zrenia predpísaného betónu.

S pozdravom  
Ing. A. Marton  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kominárska 2,4  
832 03 Bratislava  
tel.02/502 34 260

## Veselovský Milan

---

**Od:** Marcinko Lubomir  
**Odoslané:** 5. júna 2017 15:56  
**Komu:** Kall Jozef; Kubinda Ivan; Veselovský Milan  
**Predmet:** FW: Príprava strategického parku Nitra

Zasielam na vedomie

**From:** Petrík Martin [mailto:[martin.petrik@doprastav.sk](mailto:martin.petrik@doprastav.sk)]  
**Sent:** Monday, June 05, 2017 3:19 PM  
**To:** Marcinko Lubomir; Fuček Peter  
**Cc:** Jaroš Radoslav  
**Subject:** FW: Príprava strategického parku Nitra

Posielam vyjadrenie GP ohľadne armokošov mostov

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra) STAVEBNÝ OBJEKT: SO 201; 202; 203; 204; 205; 206; 211

Vec: Stanovisko projektanta k požiadavkám na úpravu armokošov pilót na predmetných mostných objektoch (poslaného email 1.6.2017 Ing. Martin Petrík)

**Požiadavky:**

1/- skrátenie armokoša o 40 cm od päty pilóty a úpravu sklonu zahnutia spodnej časti armokoša pre bezproblémové zabudovanie armokoša do pilóty

2/- pridanie dištančných prvkov pre zabezpečenie centrického umiestnenia armokoša v pilóte

3/- pridanie stužujúcich krúžkov pri vrchu výstuže a odstránenie čakacej výstuže pri vrchu armokoša pre osadenie vibrátora ktorým budú armokoše zabudovávané do pilót

**Stanovisko projektanta:**

1/ Požiadavka na úpravu päty armokoša pilóty a jeho skrátenie o 40 cm nemá zásadný vplyv na statiku konštrukcie, je možné ho realizovať.

2/ Vzhľadom na skutočnosť, že mostné objekty sú navrhnuté na protikorózne opatrenia pre 4. stupeň protikoróznej ochrany, prizváranie dištančných prvkov z betonárskej výstuže

k armokošov nie je v zmysle projektovej dokumentácie. Dištančné prvky sú navrhnuté betónové (nevodivé).

3/Pridanie stužujúcich krúžkov na hlove armokoša pilóty je možné realizovať .

S pozdravom

Ing. A. Marton  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kominárska 2,4  
832 03 Bratislava  
tel.02/502 34 260

**Ing. Martin Petrík**  
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.  
Generálne riaditeľstvo  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
[www.doprastav.sk](http://www.doprastav.sk)

## Masný Marián

---

**Od:** Mojžišová Stanislava  
**Odoslané:** 9. mája 2018 8:51  
**Komu:** Masný Marián  
**Predmet:** FW:

**From:** Marton Andrej Ing. [mailto:[marton@dopravoprojekt.sk](mailto:marton@dopravoprojekt.sk)]

**Sent:** Thursday, September 28, 2017 1:41 PM

**To:** Petrík Martin; Kodajová Marta Ing.

**Subject:**

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

Stavebný objekt: SO 204 Most na komunikácii (obchvat) V KM 1,150 nad okružnou križovatkou "D"

SO 206 Most na komunikácii "B-E" nad potokom Dobrotka

SO 208 Tesniaca vaňa pod ŽSR

Vec: Stanovisko projektanta k žiadosti o vyjadrenie sa k protokolom o skúškach betónov v tlaku na vybraných častiach konštrukcie mostných objektov (email 28.9.2017 Ing. Martin Petrík)

Stanovisko:

Výsledky skúšok (protokol o skúške - pevnosť betónu v tlaku) vybraných častí konštrukcií (SO204 - drieck opory + krídla opora č.5, SO206 - podložiskový blok opora č.1, SO206-podložiskový blok opora č.2, SO208- rímsa LS DC II.) vykázali dostatočné hodnoty  $f_{ck}$  na to, aby konštrukcia splňala požiadavky na bezpečnosť.

S pozdravom

Ing. A. Marton

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4

832 03 Bratislava

tel.02/502 34 260

## Veselovský Milan

Od: Fuček Peter  
Odoslané: 4. októbra 2017 15:12  
Komu: Veselovský Milan; Jaroš Radoslav  
Kópia: Sramekova Lucia  
Predmet: FW: SO206 NITRA JAGUAR

Priat: Marcinko Lubomir  
Sent: Wednesday, October 04, 2017 3:03 PM  
To: Fuček Peter  
Subject: FW: SO206 NITRA JAGUAR

Ahoj

Ja vedomie

From: Petrik Martin [mailto:[martin.petrik@doprastav.sk](mailto:martin.petrik@doprastav.sk)]  
Sent: Wednesday, October 04, 2017 2:52 PM  
To: Marcinko Lubomir  
Cc: Kali Jozef  
Subject: FW: SO206 NITRA JAGUAR

Ing. Martin Petrík  
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.  
Generálne riaditeľstvo  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
[www.doprastav.sk](http://www.doprastav.sk)

M +421 905 488 010  
e-mail: [martin.petrik@doprastav.sk](mailto:martin.petrik@doprastav.sk)

Jedn. Obr. Č. NIE:

Učtenie o tomto tejto správe vrátane príloh sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Doprastav, a. s. a je zakázané ich rozšírenie predmetu adresáta. Pokial' tato správa nie je adresovaná Vám, nie ste oprávnený ju zítať či ju využívať iným spôsobom použiť jej obsah. Ak ste dostali túto správu omylom, informujte prosím odosielateľa.

From: Ďurák Milan Ing. [mailto:[durak@dopravoprojekt.sk](mailto:durak@dopravoprojekt.sk)]  
Sent: Wednesday, October 04, 2017 2:05 PM  
To: Petrík Martin  
Cc: Marton Andrej Ing.  
Subject: SO206 NITRA JAGUAR

Dobry deň,

Súhlasím s vypustením pätky svahov v mieste pred oporami SO206. Spevnenie svahu sa plynulo napojí na spevnenie svahov a dna koryta potoka (SO 583).

Betónové pätky sa zrealizujú len v mieste svahových kužeľov.

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## Príloha č. 4

### Zaťažovacie skúšky pilót, grafický denník a protokoly o vŕtaní pilót

- Zaťažovacia skúška pilóty č. 105
- Zaťažovacia skúška pilóty č. 205
- Grafický denník
- Protokoly o vŕtaní pilót č. 101 - 109 a 201 - 209



PROJEKTY ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA  
A GEOTECHNIKY

Geotechnik SK, s.r.o.  
Západná 11  
010 04 Žilina  
tel/fax: 041 763 16 00-5  
[www.geotechnik.sk](http://www.geotechnik.sk)

## SPRÁVA - ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA PILÓTY

### PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU

#### NITRA (cestná infraštruktúra)

206 MOST NA KOMUNIKÁCII "B-E" NAD POTOKOM DOBROTKA

Opora č.1, pilóta č. 105

**Objednávateľ:** Váhostav-SK, a.s., Priemyselná č.6, 821 09 Bratislava

**Spracovateľ:** Geotechnik SK s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina

**Zodp. riešiteľ:** Ing. Boris Vrábel, PhD.

**Vypracoval:** Ing. Kizek Ondrej



V Žiline, august 2017

## Zaťažovacia skúška veľkopriemerovej pilóty

Technická správa

### PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra) SO 206 MOST NA KOMUNIKÁCII "B-E" NAD POTOKOM DOBROTKA Opora č.1, pilota č. 105

#### 1. Základné údaje

Objednávateľ:

Váhostav-SK, a.s.,  
Priemyselná č.6  
821 09 Bratislava

Spracovateľ:

Geotechnik SK s.r.o.  
Západná 11  
010 04 Žilina

#### Predmet technickej správy:

Predmetom technickej správy je popísať projekt a systém zaťažovacej skúšky. Zaťažovacia skúška sa vykonala na investorom určenej opore.

#### 2. Úvod

Na základe objednávky spoločnosti Váhostav-SK, a.s., Žilina uskutočnila firma Geotechnik SK s.r.o. Žilina v termíne 1. - 2. augusta 2017 v lokalite stavby na opore č.1 objekt SO 206 stavby príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra) statickú zaťažovaciu skúšku pilóty. Cieľom zaťažovacej skúšky je overiť únosnosť skúšanej pilóty na zvislé zaťaženie a určiť závislosť sadanie - zaťaženie v daných geologických podmienkach.

### 3. Údaje o skúšobných pilótoch

Zaťažovacia skúška sa vykonala pre 1ks pilóty na opore č.1. Skúšaná železobetónová pilota je priemeru 900mm, dĺžky 8,0m. Ako kotviace pilóty boli použité systémové pilóty opory rovnakých parametrov ako skúšaná tlačená pilota.

### 4. Navrhované technické riešenie

#### 5. Požiadavky na skúšky

Zaťažovacia sila na pilótu stanovená pri zaťažovacej skúške: **F<sub>c;m</sub>=1540kN**.

Počas skúšky sa pre skúšanú pilótu uskutočnili 2 odľahčovacie stupne. Režim skúšky vyžadoval, aby sila pôsobiaca na pilótu bola počas trvania zaťažovacieho stupňa konštantná. Za týmto účelom sa bolo zaťaženie udržované automaticky spínaním čerpadla. Na danom zaťažovacom stupni sa sledovali v pravidelných intervaloch prírastky posunu až pokiaľ nebolo splnené kritérium ustaľovania posunov. V zmysle normatívnych predpisov možno ďalší zaťažovací stupeň navodiť, ak je prírastok sadania za posledných 20 sledovaných minút max. 0,1mm. Pri tomto prírastku sa pokladá sadanie pilóty za ustálené.

#### 5.2. Rozmiestnenie skúšky

V daných podmienkach sa zaťažovacia skúška uskutočnila zaťažovacím mostom. Zaťažovací most je tvorený z oceľového nosníka, ktorý je kotvený na svojich koncoch dvoma ľahovými pilótami. Zaťažovacie pole bolo navrhnuté na jestvujúci pôdorysný raster, pričom v strede medzi ľahovými pilótami bola skúšaná pilota .

#### 5.3. Postup zaťažovania

Bol vyhotovený v súlade s citovanou normou STN EN 1997-1 Eurocód 7. Zaťažovanie sa realizovalo v zaťažovacích stupňoch pričom každý predstavoval 10% najväčšieho zaťaženia. Sadanie sa sledovalo v závislosti na čase. Ďalší zaťažovací

stupeň sa navodil ak prírastok za posledných sledovaných 20 min je najviac 0,1 mm.  
 Pri tomto prírastku sa považuje sadanie pilóty za ustálené.

Zvolili sme nasledovné zaťažovacie stupne:

<i>pilota</i>	<i>Zaťaž. stav</i>									
<i>Č.105</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
	154	308	462	616	770	924	<b>1078</b>	1232	1386	<b>1540</b>

#### 5.4. Meranie sôl a posunov

Silu vyvodenú hydraulickým lisom – elektricky ovládaného hydraulického lisu Enerpac s výkonom 5000 kN sme zisťovali tenzometrickým dynamometrom HBM 1-C6A/5MN s presnosťou 0,5%, výstup 2mV/V, výstup sa následne zosilňuje cez prevodník DF30CAN s výstupom CAN. Hydraulický agregát Enerpac rada 5. Silu sme súčasne kontrolovali elektrickým snímačom tlaku WIKA D-20-9 1000 bar, presnosť 1% s opakovateľnosťou 0,2% s digitálnym can výstupom.

Meranie posunov za účelom zistenia celkového sadania resp. ustaľovania sadania pilóty na jednotlivých zaťažovacích stupňoch sme vykonávali pomocou 4ks snímačov posunu (Balluff) s rozsahom 130mm a presnosťou 0,03mm. Snímače boli rozmiestené rovnomerne po obvode pilóty do kríza a uchytené na rektifikačnom moste položenom mimo zaťažovacieho poľa, aby sa vylúčili chyby merania a neboli ovplyvňované sadaním pilóty.

Údaje snímačov sa vyhodnocovali meracou súpravou s programovým vybavením, ktorá umožňuje:

- Automatické meranie signálov snímačov sily v reálnom čase
- Automatické udržovanie sily na programovanej hodnote zapínaním a vypínaním čerpadla podľa údajov snímača sily (dynamometra)
- Automatické meranie sily a posunu
- Priebežné vyhodnocovanie meraných signálov a ich zobrazenie v grafickej forme závislosti posun /čas a posun/sila

##### 5. Vyhodnotenie zaťažovacích skúšok

Výsledky zaťažovacích skúšok sú prehľadne uvedené v grafoch v prílohách.

1. Zaťažovaciu skúšku skúšobnej pilóty č.105 sme realizovali 01. - 02. 08.2017. Pri skúške sme dosiahli maximálne stanovené zaťaženie  $F_{c,m}=1540\text{kN}$ . Odľahčenie sa vykonal po 7. zaťažovacom stupni 1078kN. Celkové sadnutie pilóty bolo 3,37mm. Celkové trvalé sadnutie skúšobnej pilóty pri tomto zaťažení bolo 2,24mm, pružné sadnutie 1,13mm. Ďalšie odľahčenie sa vykonal po 10. zaťažovacom stupni 1540kN. Celkové sadnutie pilóty bolo 6,46mm. Celkové trvalé sadnutie skúšobnej pilóty pri tomto zaťažení bolo 4,65mm, pružné sadnutie 1,81mm.

##### 6. Záver

Za účelom overenia výpočtovej únosnosti pilót na objekte SO 206 pod základom opory č.1 uskutočnil Geotechnik SK, s.r.o. Žilina statickú zaťažovaciu skúšku pilóty.

**Skúška preukázala únosnosť pilóty č.105 pri sile  $F_{c,m}=1540\text{kN}$ .**

**Železobetónová pilóta priemeru 900mm dĺžky 8,0m vyhovela medznej sile  $F_{c,m}=1540\text{kN}$ , pri sadaní pilóty  $s=6,46\text{mm}$ .**

Autor správy je Autorizovaný stavebný inžinier podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 2022 s registračným číslom 2022\*Z\*I3 v kategórií Statika stavieb.

V Žiline 08. 2017



Ing. Boris Vrábel, PhD.


# Zatěžovací zkoušky pilot PROTOKOL O ZKOUŠCE PILO

**PILOTA** č. 105  
**OBJEKT** SO 206 opora č. 1  
**STAVBA** Nitra - cestná infraštruktúra

DODAVATEL	Geotechnik SK Zapadna 11 Žilina	ODBĚRATEL	Váhostav - SK, a.s. Priemyselná 6 82109 Bratislava
PILOTA ZHOTOVENA	24.07.2017	PRŮMĚR	900,00 mm
TECHNOLOGIE	CFA pilota	DĚLKA	8,00 m
OBSLUHA	Ing. B.Gabara, Ing. O. Kizek	NORMA	STN EN 1536
DATUM OD-DO	01.08.17, 23:09 - 02.08.17, 03:45		
TYP ZKOUŠKY	Tlaková s mostem	ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ	MONITORING mb
ČIDLO ZATÍŽENÍ	HOTTINGER v.č. 121130117	KALIB. ZATÍŽENÍ DO	14.12.2017
ČIDLO TLAKU	VIKA v.č. 12268837	TOLERANCE ZATÍŽENÍ	0,2%
ČIDLO SED.1	BALLUFF v.č. 49411	KALIB. TLAKU DO	14.12.2017
ČIDLO SED.2	BALLUFF v.č. 49412	TOLERANCE TLAKU	1%
ČIDLO SED.3	BALLUFF v.č. 49413		
ČIDLO SED.4	BALLUFF v.č. 49414		
ČIDLO TEPLITOY 1	Partner mb - 067 - 2009	KALIB. TEPLITOY DO	14.12.2017
ČIDLO TEPLITOY 2	Partner mb - 068 - 2009	TOLERANCE TEPLITOY	0,1 °C

ZATÍŽENÍ	SED.	T1
	KON.	
kN	mm	°C
154,0	0,10	25
308,0	0,30	25
462,0	0,62	25
616,0	1,11	25
770,0	1,74	25
924,0	2,51	25
1078,0	3,37	25
1232,0	4,60	24
1386,0	5,49	25
1540,0	6,46	25
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*

GR1 - PRACOVNÍ DIAGRAM PILOTY



## VYHODNOCENÍ

DATUM

PROTOKOL

XXX

SCHVÁLIL

Ing. Boris Vrábel PhD


**PILOTA** č. 105  
**OBJEKT** SO 206 opora č.1  
**STAVBA** Nitra - cestná infraštruktúra

<b>DODAVATEL</b>	Geotechnik SK Zapadna 11 Žilina	<b>ODBĚRATEL</b>	Váhostav - SK, a.s. Priemyselná 6 82109 Bratislava
<b>PILOTA ZHOTOVENA</b>	24.07.2017	<b>PRŮMĚR</b>	900,00 mm
<b>TECHNOLOGIE</b>	CFA pilóta	<b>DĚLKA</b>	8,00 m
<b>OBSLUHA</b>	Ing. B.Gabara, Ing. O. Kizek	<b>NORMA</b>	STN EN 1536
<b>DATUM OD-DO</b>	01.08.17, 23:09 - 02.08.17, 03:45		
<b>TYP ZKOUŠKY</b>	Tlaková s mostem	<b>ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	MONITORING mb
<b>ČIDLO ZATÍŽENÍ</b>	HOTTINGER v.č. 121130117	<b>KALIB. ZATÍŽENÍ DO</b>	14.12.2017
<b>ČIDLO TLAKU</b>	VIKA v.č. 12268837	<b>TOLERANCE ZATÍŽENÍ</b>	0,2%
<b>ČIDLO SED.1</b>	BALLUFF v.č. 49411	<b>KALIB. TLAKU DO</b>	14.12.2017
<b>ČIDLO SED.2</b>	BALLUFF v.č. 49412	<b>TOLERANCE TLAKU</b>	1%
<b>ČIDLO SED.3</b>	BALLUFF v.č. 49413		
<b>ČIDLO SED.4</b>	BALLUFF v.č. 49414		
<b>ČIDLO TEPLITÝ 1</b>	Partner mb - 067 - 2009	<b>KALIB. SEDNUTÍ DO</b>	14.12.2017
<b>ČIDLO TEPLITÝ 2</b>	Partner mb - 068 - 2009	<b>TOLERANCE SEDNUTÍ</b>	0,03 mm
		<b>KALIB. TEPLITÝ DO</b>	14.12.2017
		<b>TOLERANCE TEPLITÝ</b>	0,1 °C


**TAB1 - USTALOVÁNÍ / SEDNUTÍ**

KROK	ZATÍŽENÍ	ZATÍŽENÍ	SED.	SED.	SED.	ČAS	SED.	SED.	SED.	T1	T2
	kN	kN	mm	mm	mm	min	mm	mm	mm	°C	°C
1	154,0	165,0	0,10	0,10	0,10	20,0	0,00	*	*	25	25
2	308,0	315,0	0,26	0,26	0,30	20,0	0,03	*	*	25	25
3	462,0	463,0	0,54	0,54	0,62	20,0	0,08	*	*	25	25
4	616,0	617,0	0,96	1,02	1,11	21,5	0,09	*	*	25	25
5	770,0	771,0	1,55	1,64	1,74	24,0	0,10	*	*	25	25
6	924,0	924,0	2,24	2,41	2,51	25,2	0,10	*	*	25	25
7	1078,0	1081,0	2,99	3,27	3,37	28,4	0,10	2,24	1,13	25	25
8	1232,0	1232,0	4,30	4,50	4,60	27,6	0,10	*	*	24	24
9	1386,0	1386,0	5,10	5,40	5,49	32,7	0,10	*	*	25	25
10	1540,0	1540,0	6,02	6,36	6,46	34,1	0,10	4,65	1,81	25	25
11	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


Zatěžovací zkoušky pilotGR1 - PRACOVNÍ DIAGRAM PILOTY  
PILOTA  
č. 105  
OBJEKT  
SO 206 opora č. 1  
Nitra - cestná infraštruktúra  
STAVBA



Zatěžovací zkoušky pilotGR2 - USTALOVÁNÍ SEDNUTÍ PILOTY  
PILOTA  
č. 105  
OBJEKT  
SO 206 opora č. 1  
Nitra - cestná infraštruktúra  
STAVBA




Zatěžovací zkoušky pilotGR3 - DOSAŽENÍ KRITÉRIA SEDNUTÍ  
PILOTA  
č. 105  
SO 206 opora č. 1  
Objekt  
Nitra - cestná infrastruktúra  
Stavba




Zatěžovací zkoušky pilotGR4 - SEDNUTÍ NA ZATĚŽOVACÍCH STUPNÍCH

PILOTA  
č. 105  
OBJEKT  
SO 206 opora č. 1  
STAVBA  
Nitra - cestná infraštruktúra



Zatěžovací zkoušky pilotGR5 - ČASOVÝ PRŮBĚH ZKOUŠKY  
PILOTA  
č. 105  
OBJEKT  
SO 206 opora č. 1  
STAVBA  
Nitra - cestná infrastruktúra



## SPRÁVA - ZATAŽOVACIA SKÚŠKA PILÓTY

### PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU

#### NITRA (cestná infraštruktúra)

206 MOST NA KOMUNIKÁCII "B-E" NAD POTOKOM DOBROTKA

Opora č.2, pilóta č. 205

**Objednávateľ:** Váhostav-SK, a.s., Priemyselná č.6, 821 09 Bratislava

**Spracovateľ:** Geotechnik SK s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina

**Zodp. riešiteľ:** Ing. Boris Vrábel, PhD.

**Vypracoval:** Ing. Kizek Ondrej



V Žiline, august 2017



PROJEKTY ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA  
A GEOTECHNIKY

Geotechnik SK, s.r.o.  
Západná 11  
010 04 Žilina  
tel/fax: 041 763 16 00-5  
www.geotechnik.sk

## Zaťažovacia skúška veľkopriemerovej pilóty

Technická správa

### PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra) SO 206 MOST NA KOMUNIKÁCII "B-E" NAD POTOKOM DOBROTKA Opora č.2, pilóta č. 205

#### 1. Základné údaje

Objednávateľ:

Váhostav-SK, a.s.,  
Priemyselná č.6  
821 09 Bratislava

Spracovateľ:

Geotechnik SK s.r.o.  
Západná 11  
010 04 Žilina

Predmet technickej správy:

Predmetom technickej správy je popísať projekt a systém zaťažovacej skúšky. Zaťažovacia skúška sa vykonala na investorom určenej opore.

#### 2. Úvod

Na základe objednávky spoločnosti Váhostav-SK, a.s., Žilina uskutočnila firma Geotechnik SK s.r.o. Žilina v termíne 1. augusta 2017 v lokalite stavby na opore č.2 objekt SO 206 stavby príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra) statickú zaťažovaciu skúšku pilóty. Cieľom zaťažovacej skúšky je overiť únosnosť skúšanej pilóty na zvislé zaťaženie a určiť závislosť sadanie - zaťaženie v daných geologických podmienkach.

### 3. Údaje o skúšobných pilótagach

Zaťažovacia skúška sa vykonala pre 1ks pilóty na opore č.2. Skúšaná železobetónová pilóta je priemeru 900mm, dĺžky 8,0m. Ako kotviace pilóty boli použité systémové pilóty opory rovnakých parametrov ako skúšaná tlačená pilóta.

### 4. Navrhované technické riešenie

#### 5. Požiadavky na skúšky

Zaťažovacia sila na pilótu stanovená pri zaťažovacej skúške:  $F_c; m=1540\text{kN}$ .

Počas skúšky sa pre skúšanú pilótu uskutočnili 2 odľahčovacie stupne. Režim skúšky vyžadoval, aby sila pôsobiaca na pilótu bola počas trvania zaťažovacieho stupňa konštantná. Za týmto účelom sa bolo zaťaženie udržované automaticky spínaním čerpadla. Na danom zaťažovacom stupni sa sledovali v pravidelných intervaloch prírastky posunu až pokiaľ nebolo splnené kritérium ustalovania posunov. V zmysle normatívnych predpisov možno ďalší zaťažovací stupeň navodiť, ak je prírastok sadania za posledných 20 sledovaných minút max. 0,1mm. Pri tomto prírastku sa pokladá sadanie pilóty za ustálené.

#### 5.2. Rozmiestnenie skúšky

V daných podmienkach sa zaťažovacia skúška uskutočnila zaťažovacím mostom. Zaťažovací most je tvorený z oceľového nosníka, ktorý je kotvený na svojich koncoch dvoma ľahovými pilótami. Zaťažovacie pole bolo navrhnuté na existujúci pôdorysný raster, pričom v strede medzi ľahovými pilótami bola skúšaná pilóta .

#### 5.3. Postup zaťažovania

Bol vyhotovený v súlade s citovanou normou STN EN 1997-1 Eurocód 7. Zaťažovanie sa realizovalo v zaťažovacích stupňoch pričom každý predstavoval 10% najväčšieho zaťaženia. Sadanie sa sledovalo v závislosti na čase. Ďalší zaťažovací

stupeň sa navodil ak prírastok za posledných sledovaných 20 min je najviac 0,1 mm.  
Pri tomto prírastku sa považuje sadanie pilóty za ustálené.

Zvolili sme nasledovné zaťažovacie stupne:

pilota		Zaťaž.	stav							
Č.205	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	154	308	462	616	770	924	<b>1078</b>	1232	1386	<b>1540</b>

#### 5.4. Meranie sôl a posunov

Silu vyvodenú hydraulickým lisom – elektricky ovládaného hydraulického lisu Enerpac s výkonom 5000 kN sme zisťovali tenzometrickým dynamometrom HBM 1-C6A/5MN s presnosťou 0,5%, výstup 2mV/V, výstup sa následne zosilňuje cez prevodník DF30CAN s výstupom CAN. Hydraulický agregát Enerpac rada 5. Silu sme súčasne kontrolovali elektrickým snímačom tlaku WIKA D-20-9 1000 bar, presnosť 1% s opakovateľnosťou 0,2% s digitálnym can výstupom.

Meranie posunov za účelom zistenia celkového sadania resp. ustaľovania sadania pilóty na jednotlivých zaťažovacích stupňoch sme vykonávali pomocou 4ks snímačov posunu (Balluff) s rozsahom 130mm a presnosťou 0,03mm. Snímače boli rozmiestené rovnomerne po obvode pilóty do kríza a uchytené na rektifikačnom moste položenom mimo zaťažovacieho poľa, aby sa vylúčili chyby merania a neboli ovplyvňované sadaním pilóty.

Údaje snímačov sa vyhodnocovali meracou súpravou s programovým vybavením, ktorá umožňuje:

- Automatické meranie signálov snímačov sily v reálnom čase
- Automatické udržovanie sily na programovanej hodnote zapínaním a vypínaním čerpadla podľa údajov snímača sily (dynamometra)
- Automatické meranie sily a posunu
- Priebežné vyhodnocovanie meraných signálov a ich zobrazenie v grafickej forme závislosti posun /čas a posun/sila

#### 5. Vyhodnotenie zaťažovacích skúšok

Výsledky zaťažovacích skúšok sú prehľadne uvedené v grafoch v prílohách.

1. Zaťažovaciu skúšku skúšobnej pilóty č.205 sme realizovali 01.08.2017. Pri skúške sme dosiahli maximálne stanovené zaťaženie  $F_c;m=1540\text{kN}$ . Odľahčenie sa vykonal po 7. zaťažovacom stupni 1078kN. Celkové sadnutie pilóty bolo 8,80mm. Celkové trvalé sadnutie skúšobnej pilóty pri tomto zaťažení bolo 7,48mm, pružné sadnutie 1,32mm.  
Ďalšie odľahčenie sa vykonal po 10. zaťažovacom stupni 1540kN. Celkové sadnutie pilóty bolo 17,71mm. Celkové trvalé sadnutie skúšobnej pilóty pri tomto zaťažení bolo 15,59mm, pružné sadnutie 2,11mm.

#### 6. Záver

Za účelom overenia výpočtovej únosnosti pilót na objekte SO 206 pod základom opory č.2 uskutočnil Geotechnik SK, s.r.o. Žilina statickú zaťažovaciu skúšku pilóty.

**Skúška preukázala únosnosť pilóty č.205 pri sile  $F_c;m=1540\text{kN}$ .**

**Železobetónová pilóta priemeru 900mm dĺžky 8,0m vyhovela medznej sile  $F_c;m=1540\text{kN}$ , pri sadaní pilóty  $s=17,71\text{mm}$ .**

Autor správy je Autorizovaný stavebný inžinier podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 2022 s registračným číslom 2022\*Z\*I3 v kategórií Statika stavieb.

V Žiline 08. 2017




# Zatěžovací zkoušky pilot PROTOKOL O ZKOUŠCE PILO

**PILOTA** č. 205  
**OBJEKT** SO 206 opora č.2  
**STAVBA** Nitra - cestná infraštruktúra

DODAVATEL	Geotechnik SK Zapadna 11 Žilina	ODBĚRATEL	Váhostav - SK, a.s. Priemyselná 6 82109 Bratislava
PILOTA ZHOTOVENA	24.07.2017	PRŮMĚR	900,00 mm
TECHNOLOGIE	CFA pilota	DĚLKA	8,00 m
OBSLUHA	Ing. B.Gabara, Ing. O. Kizek	NORMA	STN EN 1536
DATUM OD-DO	01.08.17, 15:31 - 01.08.17, 21:08		
TYP ZKOUŠKY	Tlaková s mostlem	ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ	MONITORING mb
ČIDLO ZATÍŽENÍ	HOTTINGER v.č. 121130117	KALIB. ZATÍŽENÍ DO	14.12.2017
ČIDLO TLAKU	VIKA v.č. 12268837	TOLERANCE ZATÍŽENÍ	0,2%
ČIDLO SED.1	BALLUFF v.č. 49411	KALIB. TLAKU DO	14.12.2017
ČIDLO SED.2	BALLUFF v.č. 49412	TOLERANCE TLAKU	1%
ČIDLO SED.3	BALLUFF v.č. 49413		
ČIDLO SED.4	BALLUFF v.č. 49414		
ČIDLO TEPLITOY 1	Partner mb - 067 - 2009	KALIB. TEPLITOY DO	14.12.2017
ČIDLO TEPLITOY 2	Partner mb - 068 - 2009	TOLERANCE TEPLITOY	0,1 °C

ZATÍŽENÍ	SED.	T1
KON.		
kN	mm	°C
154,0	0,14	33
308,0	0,50	33
462,0	1,31	33
616,0	2,62	33
770,0	4,29	33
924,0	6,41	32
1078,0	8,80	31
1232,0	12,26	29
1386,0	14,81	28
1540,0	17,71	27
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*
0,0	*	*

GR1 - PRACOVNÍ DIAGRAM PILOTY



## VYHODNOCENÍ

DATUM  
PROTOKOL

XXX

SCHVÁLIL

Ing. Boris Vrábel PhD


**PILOTA** è. 205  
**OBJEKT** SO 206 opora è.2  
**STAVBA** Nitra - cestná infraštruktúra

<b>DODAVATEL</b>	Geotechnik SK Zapadna 11 ilina	<b>ODBÍRATEL</b>	Váhostav - SK, a.s. Priemyselná 6 82109 Bratislava
<b>PILOTA ZHOTOVENA</b>	24.07.2017	<b>PRŮMÍR</b>	900,00 mm
<b>TECHNOLOGIE</b>	CFA pilóta	<b>DĚLKA</b>	8,00 m
<b>OBSLUHA</b>	Ing. B.Gabara, Ing. O. Kízek	<b>NORMA</b>	STN EN 1536
<b>DATUM OD-DO</b>	01.08.17, 15:31 - 01.08.17, 21:08		
<b>TYP ZKOUŠKY</b>	Tlaková s mostlem	<b>ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	MONITORING mb
<b>ÈIDLO ZATÍENÍ</b>	HOTTINGER v.è. 121130117	<b>KALIB. ZATÍENÍ DO</b>	14.12.2017
<b>ÈIDLO TLAKU</b>	VIKA v.è. 12268837	<b>TOLERANCE ZATÍENÍ</b>	0,2%
<b>ÈIDLO SED.1</b>	BALLUFF v.è. 49411	<b>KALIB. TLAKU DO</b>	14.12.2017
<b>ÈIDLO SED.2</b>	BALLUFF v.è. 49412	<b>TOLERANCE TLAKU</b>	1%
<b>ÈIDLO SED.3</b>	BALLUFF v.è. 49413		
<b>ÈIDLO SED.4</b>	BALLUFF v.è. 49414		
<b>ÈIDLO TEPLITOY 1</b>	Partner mb - 067 - 2009	<b>KALIB. SEDNUTÍ DO</b>	14.12.2017
<b>ÈIDLO TEPLITOY 2</b>	Partner mb - 068 - 2009	<b>TOLERANCE SEDNUTÍ</b>	0,03 mm
		<b>KALIB. TEPLITOY DO</b>	14.12.2017
		<b>TOLERANCE TEPLITOY</b>	0,1 °C


TAB1 - USTALOVÁNÍ / SEDNUTÍ

KROK	ZATÍENÍ	ZATÍENÍ	SED.	SED.	SED.	ÈAS	SED.	SED.	SED.	T1	T2
	kN	kN	mm	mm	mm	min	mm	mm	mm	°C	°C
1	154,0	157,0	0,14	0,14	0,14	20,0	0,00	*	*	33	34
2	308,0	309,0	0,42	0,42	0,50	20,0	0,07	*	*	33	34
3	462,0	462,0	1,07	1,21	1,31	26,0	0,10	*	*	33	34
4	616,0	617,0	2,22	2,53	2,62	29,0	0,10	*	*	33	34
5	770,0	770,0	3,75	4,19	4,29	30,7	0,10	*	*	33	34
6	924,0	926,0	5,63	6,32	6,41	32,8	0,09	*	*	32	33
7	1078,0	1078,0	7,98	8,70	8,80	34,9	0,09	7,48	1,32	31	32
8	1232,0	1232,0	11,52	12,16	12,26	35,0	0,09	*	*	29	30
9	1386,0	1387,0	14,06	14,71	14,81	38,9	0,10	*	*	28	29
10	1540,0	1541,0	16,50	17,61	17,71	42,6	0,10	15,59	2,11	27	27
11	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


Zatívací zkoušky pilotGR1 - PRACOVNÍ DIAGRAM PILOTY  
PILOTA  
é. 205  
SO 206 opora è.2  
Nitra - cestná infraštruktúra  
OBJEKT  
STAVBA




Zatíkovací zkoušky pilotGR2 - USTALOVÁNÍ SEDNUTÍ PILOTY  
PILOTA  
é. 205  
OBJEKT  
SO 206 opora è.2  
STAVBA  
Nitra - cestná infraštruktúra




Zatíosovací zkoušky pilotGR3 - DOSAENÍ KRITÉRIA SEDNUTÍ  
PILOTA  
é. 205  
SO 206 opora è.2  
OBJEKT  
Nitra - cestná infraštruktúra  
STAVBA





Zatičovací zkoušky pilotGR5 - ÈASOVÌ PRÙBÌH ZKOUŠKY  
PILOTA  
è. 205  
OBJEKT  
SO 206 opora è.2  
Nitra - cestná infraštruktúra  
STAVBA



# GRAFICKÝ DENNÍK

Stavba: **Príprava strategického parku v Nitre**  
 Objekt: **SO 206**  
**Opora č. 1**

Technológia: **CFA, pilóty  $\phi 900$  mm**

P.č.	Dátum vŕtania	Označenie pilóty	Dĺžka vrtu (m)	Projektovaná dĺžka pilóty (m)	Výstuž (kg)	Dátum betonáže	Betón (m3)	Poznámky
1.	25.7.2017	107	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	7,00	
2.	25.7.2017	105	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	6,50	
3.	25.7.2017	103	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	7,00	
4.	3.8.2017	102	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	7,00	
5.	3.8.2017	104	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,50	
6.	3.8.2017	106	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,25	
7.	3.8.2017	108	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,50	
8.	4.8.2017	109	8,00	8,00	246,00	4.8.2017	6,50	
9.	4.8.2017	101	8,00	8,00	246,00	4.8.2017	6,25	
	$\Sigma$	9 ks	72,00	72,00	2 214,00		59,50	

Stavba: **Príprava strategického parku v Nitre**  
 Objekt: **SO 206**  
**Opora č. 2**

Technológia: **CFA, pilóty  $\phi 900$  mm**

P.č.	Dátum vŕtania	Označenie pilóty	Dĺžka vrtu (m)	Projektovaná dĺžka pilóty (m)	Výstuž (kg)	Dátum betonáže	Betón (m3)	Poznámky
1.	25.7.2017	203	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	6,75	
2.	25.7.2017	205	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	6,75	
3.	25.7.2017	207	8,00	8,00	246,00	25.7.2017	6,75	
4.	3.8.2017	208	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,25	
5.	3.8.2017	206	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,25	
6.	3.8.2017	204	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,25	
7.	3.8.2017	202	8,00	8,00	246,00	3.8.2017	6,25	
8.	4.8.2017	209	8,00	8,00	246,00	4.8.2017	6,25	
9.	4.8.2017	201	8,00	8,00	246,00	4.8.2017	6,25	
	$\Sigma$	6 ks	72,00	72,00	2 214,00		57,75	

## PROTOKOL O VRTANÍ PILÓT /

## PILE BORING REPORT

pre pilóty CFA / for CFA Piles

Gener. Zhoto./  
General Contr.: Doprastav - Strabag

Investor/Employer Slovenská správa cestí

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra

Pracovné číslo /  
Work number : 104 173

Vŕiaci stroj /  
Boring machine: BG 20 H

SO: 206

Opora/Pilar: e.1

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺka vŕtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
± 0 = 142,391		VIS. GEODICKÝ PROFIL	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	↑ 134,391		

 SOLHYDRO

Dátum / Date: 25.7.2017

## 1 Údaje pilóty / Pile Information

Číslo pilóty / Pile number: 101

Priemer pilóty / Pile diameter: 900 mm

Dĺžka pilóty (betónovaná) /  
Pile lenght (concreted): 8 m

Projektovaná dĺžka /  
Planned pile lenght: 8 m

## 2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement

vyslužená / reinforced  nevyslužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša/ Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator: áno / yes  nie / no 

## 3 Betón / Concrete (skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhostav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

## 4 Zapracovanie betónu / Concreting

Potvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Teoretický/  
Theoretical: 51 m<sup>3</sup> Faktický/  
Action: 7 m<sup>3</sup>

## 5 Realizačná doba / Implementation Schedule

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdenia end of concreting	množstvo quantity [m <sup>3</sup> ]
ZU 468 BK	14.13	14.20	7

## Poznámky / Notes:

Prekážky vŕtania /  Mimořiadna udalosť /   
Boring obstacles: Unusual event:

---



---




---



---



---

6 Podpisy/  
SignaturesZástupca zhotoviteľa /  
the Contractor:Zástupca gener.zhotoviteľa /  
for the General Contractor:Zástupca investora /  
for the Employer:
  
 SOLHYDRO  
spol. s r.o.  
Bratislava

for

---



---



---



---

## PROTOKOL O VRTANÍ PILÓT /

## PILE BORING REPORT

pre pilóty CFA / for CFA Piles

Gener. Zhoto./ General Contr.: Doprastav - Strabag

Investor/Employer Slovenská správa cest

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra

Pracovné číslo / Work number : 104 173

Vŕtací stroj / Boring machine: BG 20 H

SO: 206

Opora/Pilar: 0.1

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺka vŕtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
± 0 = 142,395	115. GEODIGEST PROFILE		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	1134,395		

 SOLHYDRO

Dátum / Date: 25.7.2017

## 1 Údaje pilóty / Pile Infromation

Číslo pilóty / Pile number: 105

Priemer pilóly / Pile diameter: 900 mm

Dĺžka pilóty (betónovaná) / Pile lenght (concreted): 8 m

Projektovaná dĺžka / Planned pile lenght: 8 m

## 2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement

vystužená / reinforced  nevystužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša/ Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator: áno / yes  nie / no 

## 3 Betón / Concrete (skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhostav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

## 4 Zapracovanie betónu / Concreting

Potvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Teoretický/ Theoretical: 51 m<sup>3</sup> Faktický/ Action: 65 m<sup>3</sup>

## 5 Realizačná doba / Implementation Schedule

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdnenia end of concreting	množstvo quantity [m <sup>3</sup> ]
ST 197 AX	1539	1547	0,5

## Poznámky / Notes:


Prekážky vŕtania / Boring obstacle:  Mimořiadna udalosť/ Unusual event:

## 6 Podpisy/ Signatures

Zástupca zhotoviteľa / the Contractor:

Zástupca gener.zhotoviteľa / for the General Contractor:

Zástupca investora / for the Employer:

  
 SOLHYDRO  
for spol. s r.o.  
Panónska 17, 850 00 Bratislava

**PROTOKOL O VRTANÍ PILÓT /  
PILE BORING REPORT  
pre pilóty CFA / for CFA Piles**

 SOLHYDRO

Dátum / Date: 25.7.2017

Gener. Zhotov./  
General Conlr.: Doprastav - Strabag

Investor/Employer Slovenská správa cest

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra

Pracovné číslo /  
Work number : 104 173

Vŕtací stroj /  
Boring machine: BG 20 H

SO: 206

Opora/Pilar: C. 1

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺka vŕtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
<u>± 0 = 142,595</u>	<u>VIS. GEODOC/EP</u>	<u>TROTIL</u>	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<u>144,395</u>			

**1 Údaje pilóty / Pile Infromation**

Číslo pilóty / Pile number : 103  
 Priemer pilóty / Pile diameter: 900 mm  
 Dĺžka pilóty (betónovaná) /  
Pile lenght (concreted) : 8 m  
 Projektovaná dĺžka /  
Planned pile lenght: 8 m

**2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement**

vystužená / reinforced  nevystužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša / Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator : áno / yes  nie / no

**3 Betón / Concrete**

(skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhostav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

**4 Zapracovanie betónu / Concreting**

Potvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Teoretický/  
Theoretical: 511 m³ Faktický/  
Action: 7 m³

**5 Realizačná doba / Implementation Schedule**

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdnenia end of concreting	množstvo quantity [m <sup>3</sup> ]
<u>GA 442 EP</u>	<u>16.08</u>	<u>16.17</u>	<u>7</u>

**Poznámky / Notes:**

Prekážky vrtania /  Minoriadna udalosť/   
Boring obstacle: Unusual event:


**6 Podpisy/  
Signatures**

Zástupca zhotoviteľa /  
the Contractor:

Zástupca gener.zhotoviteľa /  
for the General Contractor:

Zástupca investora /  
for the Employer:

**SOLHYDRO**  
spol. s r.o.  
Bratislava



for

## PROTOKOL O VŘTANÍ PILÓT /

## PILE BORING REPORT

pre pilóty CFA / for CFA Piles

Gener. Zhotro./ General Contr.: Doprastav - Strabag

Investor/Employer Slovenská správa cest

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra

Pracovné číslo / Work number : 104 173

Vŕiaci stroj / Boring machine: BG 20 H

SO: 206

Podpera: Č. 2

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺbka vŕtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
± 0 = 14,65	110. Geologický profil		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	↑ 134,65		
9			



Dátum / Date: 29.7.2017

## 1 Údaje pilóty / Pile Information

Číslo pilóty / Pile number: 203

Priemer pilóty / Pile diameter: 900 mm

Dĺžka pilóty (betónovaná) / Pile length (concreted): 8 m

Projektovaná dĺžka / Planned pile length: 8 m

## 2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement

vystužená / reinforced  nevystužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša/ Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator: áno / yes  nie / no 

## 3 Betón / Concrete (skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhostav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

## 4 Zapracovanie betónu / Concreting

Polvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Teoretický/ Faktický/  
Theoretical: 5,1 m<sup>3</sup> Action: 6,75 m<sup>3</sup>

## 5 Realizačná doba / Implementation Schedule

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdenia end of concreting	množstvo quantity [m <sup>3</sup> ]
NR 824 IV	16.36	16.44	6,75

## Poznámky / Notes:

Prekážky vŕtania / Boring obstacle:  Minoriadna udalosť/ Unusual event:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 6 Podpisy/ Signatures

Zástupca zhotoviteľa / the Contractor:

Zástupca gener.zhotoviteľa / for the General Contractor:

Zástupca investora / for the Employer:

for

SOLHYDRO  
spol. s r.o.  
Bratislava

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## PROTOKOL O VŘTANÍ PILÓT /

## PILE BORING REPORT

pre pilóty CFA / for CFA Piles

Gener. Zhotov.: Doprastav - Strabag  
 General Contr.: \_\_\_\_\_

Investor/Employer Slovenská správa cest  
 \_\_\_\_\_

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra  
 \_\_\_\_\_

Pracovné číslo / Work number : 104 173  
 \_\_\_\_\_

Vŕiaci stroj / Boring machine: BG 20 H  
 \_\_\_\_\_

SO: 206  
 \_\_\_\_\_

Opora/Pilar: Č. 2  
 \_\_\_\_\_

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺka vŕtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
± 0 = 112,615	VÖ. GEODICKÝ PROFIL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	134,615		



SOLHYDRO

Dátum / Date: 25.7.2017

## 1 Údaje pilóty / Pile Information

Číslo pilóty / Pile number: 205  
 Priemer pilóty / Pile diameter: 900 mm  
 Dĺžka pilóty (betónovaná) / Pile lenght (concreted): 8 m  
 Projektovaná dĺžka / Planned pile lenght: 8 m

## 2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement

vystužená / reinforced  nevystužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša/ Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator: áno / yes  nie / no

## 3 Betón / Concrete (skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhovstav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

## 4 Zapracovanie betónu / Concreting

Potvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Theoretický/ Faktický/  
 Theoretical: 5,1 m³ Action: 5,75 m³

## 5 Realizačná doba / Implementation Schedule

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdnenia end of concreting	množstvo quantity [m³]
GA 742 EP	17.09	17.19	6,75

## Poznámky / Notes:

Prekážky vŕtania /  Mimořiadna udalosť /   
 Boring obstacle: Unusual event:

6 Podpisy/  
Signatures

Zástupca zhotoviteľa /  
the Contractor:

Zástupca gener.zhotoviteľa /  
for the General Contractor:

Zástupca investora /  
for the Employer:

SOLHYDRO  
for spol. s r.o.  
Bratislava

## PROTOKOL O VRTANÍ PILÓT /

## PILE BORING REPORT

pre pilóty CFA / for CFA Piles



Dátum / Date: 25.7.2017

Gener. Zhoto./  
General Contr.: Doprastav - Strabag

Investor/Employer Slovenská správa cest

Stavba / Site: Príprava strategického parku Nitra

Pracovné číslo /  
Work number : 104 173

Vŕtací stroj /  
Boring machine: BG 20 H

SO: 206

Opora/Pilar: T.2

Vrstvová línia / Order of layers			
Hĺbka vrtu / Bore depth	Podz. voda / Ground wat.	Druh pôdy / Type of soil	
± 0 = 142,61m	VÝ GEOLOGICKÝ PROFIL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

## Poznámky / Notes:

Prekážky vrtania /  Mimoriadna udalosť /   
Boring obstacle: Unusual event:

## 1 Údaje pilóty / Pile Information

Cíloslo pilóty / Pile number : 207

Priemer pilóty / Pile diameter: 900 mm

Dĺžka pilóty (betónovaná) /  
Pile lenght (concreted) : 8 m

Projektovaná dĺžka /  
Planned pile lenght: 8 m

## 2 Výstuž pilóty / Pile reinforcement

vystužená / reinforced  nevystužená / unreinforced

Umiestnenie armokoša / Placement of reinforcement: 206

Vibrátor / Vibrator : áno / yes  nie / no

## 3 Betón / Concrete (skúšky vykonáva Hlavný zhotoviteľ - Váhostav)

Trieda betónu / Concrete class: C30/37 XC4, XD2, XA2 (SK)-CL0,4-Dmax16-S4 (F5)

## 4 Zapracovanie betónu / Concreting

Potvrdenie množstva betónu / Verification of the quantity of concrete:

Theoretický/  
Theoretical: 57 m<sup>3</sup> Faktický/  
Action: 6,75 m<sup>3</sup>

## 5 Realizačná doba / Implementation Schedule

ŠPZ mixéra mixer number	začiatok vypráz. beginning of concreting	koniec vyprázdenia end of concreting	množstvo quantity [m <sup>3</sup> ]
NR 824 IK	17.7.17	17.7.17	6,75

6 Podpisy/  
Signatures

Zástupca zhotoviteľa /  
the Contractor:

Zástupca gener.zhotoviteľa /  
for the General Contractor:

Zástupca investora /  
for the Employer:

SOLHYDRO  
spol. s r.o.  
Bratislava

for