

# Dokumentácia skutočného prevedenia

VERTIKÁLNYCH DRÉNOV MEBRADRAIN MD 7007

Cofra Data Logger

**„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“**

## STAVEBNÝ OBJEKT

SO 104 Komunikácia medzi križovatkou "D" a strategický park – parking





## VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

### VERTIKÁLNYCH DRÉNOV MEBRADRAIN MD 7007

#### Cofra Data Logger

#### STAVBA

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

#### Objednávateľ :

združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené zmluvou o združení dňa 01.12.2016 a zložené z členov združenia:

#### Objednávateľ :

Doprastav, a.s.  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava

#### Zhotoviteľ :

COFRA – CHEMIA, s.r.o.  
Zadunajská cesta 10  
851 01 Bratislava

Číslo vertikálnych drénov: č.1 – 2.316

Množstvo: 16.211,15 lm

Dátum realizácie: 04.09. – 06.09.2017



Cofra - Chemia, s.r.o.  
Zadunajská cesta 10  
851 01 Bratislava  
IČO: 35831171  
IČ DPH: SK2020215879

Cofra-Chemia, s.r.o.



Zadunajská cesta 10, SK-851 01 Bratislava  
Tel: +421 2 6353 0861, cofrachemia@cofra.sk  
Bankové spojenie SKK: Tatrabanka a.s., č.ú.2626818057/1100, VÚB, a.s., č.ú. 2248492554/0200  
Bankové spojenie CZK: VÚB, a.s., č.ú. 2252601151/0200, IBAN: SK71 0200 0000 0022 5260 1151  
IČO: 35831171, DIČ: 2020215879, IČ DPH: SK2020215879



## Združenie Infraštruktúra Nitra - SO 104 Komunikácia medzi križovatkou "D" a strategický park - parking

| Dátum      | Čas      | Senzor | Max.Tlak | Max. Hĺbka | Kum. Hĺbka | Drén č. | Poznámky |
|------------|----------|--------|----------|------------|------------|---------|----------|
| 04.09.2017 | 09:12:42 | A000   | 248      | 6,98       | 6,98       | 1       | S        |
| 04.09.2017 | 09:13:08 | A000   | 232      | 7,02       | 14,00      | 2       | S        |
| 04.09.2017 | 09:13:40 | A000   | 247      | 7,06       | 21,06      | 3       | S        |
| 04.09.2017 | 09:14:02 | A000   | 275      | 6,97       | 28,03      | 4       | S        |
| 04.09.2017 | 09:16:28 | A000   | 253      | 7,09       | 35,12      | 5       | S        |
| 04.09.2017 | 09:16:50 | A000   | 236      | 6,90       | 42,02      | 6       | S        |
| 04.09.2017 | 09:17:16 | A000   | 252      | 7,09       | 49,11      | 7       | S        |
| 04.09.2017 | 09:17:42 | A000   | 267      | 6,90       | 56,02      | 8       | S        |
| 04.09.2017 | 09:18:10 | A000   | 321      | 7,08       | 63,10      | 9       | S        |
| 04.09.2017 | 09:18:30 | A000   | 227      | 7,00       | 70,10      | 10      | S        |
| 04.09.2017 | 09:18:50 | A000   | 326      | 7,03       | 77,13      | 11      | S        |
| 04.09.2017 | 09:19:14 | A000   | 299      | 6,92       | 84,05      | 12      | S        |
| 04.09.2017 | 09:19:38 | A000   | 325      | 6,97       | 91,02      | 13      | S        |
| 04.09.2017 | 09:19:58 | A000   | 232      | 7,05       | 98,07      | 14      | S        |
| 04.09.2017 | 09:20:18 | A000   | 241      | 7,01       | 105,08     | 15      | S        |
| 04.09.2017 | 09:20:42 | A000   | 263      | 6,97       | 112,05     | 16      | S        |
| 04.09.2017 | 09:21:04 | A000   | 240      | 7,06       | 119,11     | 17      | S        |
| 04.09.2017 | 09:21:26 | A000   | 306      | 7,06       | 126,17     | 18      | S        |
| 04.09.2017 | 09:21:48 | A000   | 246      | 7,00       | 133,17     | 19      | S        |
| 04.09.2017 | 09:22:08 | A000   | 267      | 7,05       | 140,23     | 20      | S        |
| 04.09.2017 | 09:22:30 | A000   | 245      | 7,03       | 147,25     | 21      | S        |
| 04.09.2017 | 09:22:50 | A000   | 326      | 6,97       | 154,22     | 22      | S        |
| 04.09.2017 | 09:23:12 | A000   | 238      | 7,09       | 161,31     | 23      | S        |
| 04.09.2017 | 09:23:38 | A000   | 259      | 7,06       | 168,38     | 24      | S        |
| 04.09.2017 | 09:25:32 | A000   | 237      | 7,01       | 175,39     | 25      | S        |
| 04.09.2017 | 09:26:04 | A000   | 226      | 6,98       | 182,37     | 26      | S        |
| 04.09.2017 | 09:26:30 | A000   | 242      | 7,11       | 189,47     | 27      | S        |
| 04.09.2017 | 09:26:50 | A000   | 263      | 6,94       | 196,41     | 28      | S        |
| 04.09.2017 | 09:27:12 | A000   | 311      | 7,10       | 203,50     | 29      | S        |
| 04.09.2017 | 09:27:36 | A000   | 322      | 6,97       | 210,48     | 30      | S        |
| 04.09.2017 | 09:28:04 | A000   | 310      | 7,04       | 217,52     | 31      | S        |
| 04.09.2017 | 09:28:30 | A000   | 255      | 7,04       | 224,56     | 32      | S        |
| 04.09.2017 | 09:30:04 | A000   | 316      | 6,94       | 231,50     | 33      | S        |
| 04.09.2017 | 09:30:26 | A000   | 326      | 6,96       | 238,46     | 34      | S        |
| 04.09.2017 | 09:30:48 | A000   | 238      | 7,01       | 245,46     | 35      | S        |
| 04.09.2017 | 09:31:12 | A000   | 287      | 7,08       | 252,55     | 36      | S        |
| 04.09.2017 | 09:31:36 | A000   | 231      | 6,98       | 259,53     | 37      | S        |
| 04.09.2017 | 09:31:58 | A000   | 318      | 7,04       | 266,57     | 38      | S        |
| 04.09.2017 | 09:32:18 | A000   | 230      | 6,92       | 273,49     | 39      | S        |
| 04.09.2017 | 09:32:44 | A000   | 279      | 7,02       | 280,51     | 40      | S        |
| 04.09.2017 | 09:33:06 | A000   | 235      | 6,92       | 287,43     | 41      | S        |
| 04.09.2017 | 09:33:34 | A000   | 323      | 6,93       | 294,36     | 42      | S        |
| 04.09.2017 | 09:33:52 | A000   | 234      | 7,03       | 301,40     | 43      | S        |
| 04.09.2017 | 09:34:16 | A000   | 249      | 7,05       | 308,45     | 44      | S        |
| 04.09.2017 | 09:34:38 | A000   | 227      | 7,10       | 315,55     | 45      | S        |
| 04.09.2017 | 09:34:58 | A000   | 314      | 6,98       | 322,53     | 46      | S        |
| 04.09.2017 | 09:35:20 | A000   | 226      | 7,04       | 329,57     | 47      | S        |
| 04.09.2017 | 09:35:40 | A000   | 254      | 7,09       | 336,66     | 48      | S        |
| 04.09.2017 | 09:36:00 | A000   | 308      | 6,99       | 343,65     | 49      | S        |
| 04.09.2017 | 09:36:20 | A000   | 319      | 6,96       | 350,61     | 50      | S        |
| 04.09.2017 | 09:36:42 | A000   | 301      | 7,06       | 357,67     | 51      | S        |
| 04.09.2017 | 09:37:04 | A000   | 245      | 7,01       | 364,68     | 52      | S        |
| 04.09.2017 | 09:37:26 | A000   | 300      | 7,01       | 371,69     | 53      | S        |
| 04.09.2017 | 09:37:46 | A000   | 310      | 7,05       | 378,74     | 54      | S        |
| 04.09.2017 | 09:38:06 | A000   | 305      | 6,97       | 385,71     | 55      | S        |
| 04.09.2017 | 09:38:26 | A000   | 278      | 7,07       | 392,78     | 56      | S        |
| 04.09.2017 | 09:38:46 | A000   | 255      | 6,95       | 399,73     | 57      | S        |
| 04.09.2017 | 09:39:06 | A000   | 238      | 7,11       | 406,83     | 58      | S        |
| 04.09.2017 | 09:39:28 | A000   | 282      | 7,06       | 413,90     | 59      | S        |
| 04.09.2017 | 09:39:50 | A000   | 227      | 6,90       | 420,80     | 60      | S        |
| 04.09.2017 | 09:40:16 | A000   | 309      | 7,08       | 427,88     | 61      | S        |
| 04.09.2017 | 09:40:36 | A000   | 292      | 6,93       | 434,81     | 62      | S        |



|            |          |      |     |      |        |     |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|--------|-----|---|--|
| 04.09.2017 | 09:40:56 | A000 | 231 | 7,07 | 441,88 | 63  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:41:16 | A000 | 280 | 6,95 | 448,84 | 64  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:41:36 | A000 | 258 | 7,02 | 455,85 | 65  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:43:34 | A000 | 269 | 6,99 | 462,85 | 66  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:43:54 | A000 | 285 | 6,92 | 469,76 | 67  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:44:16 | A000 | 230 | 7,09 | 476,85 | 68  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:44:34 | A000 | 311 | 6,94 | 483,79 | 69  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:45:14 | A000 | 322 | 7,00 | 490,79 | 70  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:45:34 | A000 | 234 | 7,08 | 497,87 | 71  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:45:54 | A000 | 283 | 7,07 | 504,94 | 72  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:46:18 | A000 | 261 | 6,95 | 511,89 | 73  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:46:48 | A000 | 271 | 6,94 | 518,82 | 74  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:47:10 | A000 | 287 | 6,97 | 525,79 | 75  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:47:30 | A000 | 260 | 7,09 | 532,88 | 76  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:47:52 | A000 | 314 | 6,96 | 539,84 | 77  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:48:10 | A000 | 297 | 7,04 | 546,88 | 78  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:48:28 | A000 | 237 | 6,98 | 553,86 | 79  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:48:52 | A000 | 286 | 6,96 | 560,82 | 80  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:49:42 | A000 | 263 | 7,00 | 567,82 | 81  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:50:00 | A000 | 246 | 7,08 | 574,90 | 82  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:50:26 | A000 | 290 | 6,91 | 581,81 | 83  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:50:50 | A000 | 235 | 6,97 | 588,78 | 84  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:51:10 | A000 | 317 | 6,94 | 595,73 | 85  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:51:30 | A000 | 327 | 6,99 | 602,72 | 86  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:51:56 | A000 | 239 | 7,07 | 609,79 | 87  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:52:16 | A000 | 288 | 7,03 | 616,82 | 88  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:52:36 | A000 | 266 | 6,91 | 623,73 | 89  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:52:58 | A000 | 277 | 7,00 | 630,73 | 90  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:53:18 | A000 | 293 | 6,93 | 637,66 | 91  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:53:38 | A000 | 237 | 7,10 | 644,76 | 92  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:54:00 | A000 | 319 | 7,00 | 651,76 | 93  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:54:18 | A000 | 226 | 7,09 | 658,85 | 94  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:54:42 | A000 | 242 | 6,91 | 665,77 | 95  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:55:02 | A000 | 291 | 7,04 | 672,81 | 96  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:55:22 | A000 | 269 | 7,03 | 679,83 | 97  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:55:44 | A000 | 279 | 6,91 | 686,74 | 98  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:56:06 | A000 | 323 | 7,03 | 693,77 | 99  | S |  |
| 04.09.2017 | 09:56:26 | A000 | 268 | 7,00 | 700,77 | 100 | S |  |
| 04.09.2017 | 09:57:20 | A000 | 246 | 6,96 | 707,73 | 101 | S |  |
| 04.09.2017 | 09:58:42 | A000 | 229 | 6,99 | 714,72 | 102 | S |  |
| 04.09.2017 | 09:59:18 | A000 | 272 | 6,92 | 721,64 | 103 | S |  |
| 04.09.2017 | 09:59:44 | A000 | 321 | 6,91 | 728,55 | 104 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:00:06 | A000 | 299 | 6,97 | 735,52 | 105 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:00:36 | A000 | 282 | 7,05 | 742,57 | 106 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:00:58 | A000 | 291 | 6,96 | 749,53 | 107 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:01:28 | A000 | 236 | 6,98 | 756,51 | 108 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:01:54 | A000 | 318 | 7,03 | 763,53 | 109 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:02:20 | A000 | 225 | 7,10 | 770,64 | 110 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:02:54 | A000 | 241 | 7,07 | 777,70 | 111 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:03:18 | A000 | 290 | 6,94 | 784,65 | 112 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:03:38 | A000 | 267 | 7,04 | 791,69 | 113 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:04:06 | A000 | 278 | 6,96 | 798,65 | 114 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:04:32 | A000 | 294 | 6,94 | 805,59 | 115 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:05:02 | A000 | 239 | 6,95 | 812,54 | 116 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:05:40 | A000 | 321 | 6,97 | 819,51 | 117 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:06:06 | A000 | 227 | 6,99 | 826,50 | 118 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:06:30 | A000 | 243 | 7,04 | 833,54 | 119 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:07:00 | A000 | 320 | 7,09 | 840,63 | 120 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:07:26 | A000 | 298 | 7,11 | 847,73 | 121 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:07:50 | A000 | 281 | 7,01 | 854,75 | 122 | S |  |
| 04.09.2017 | 10:08:14 | A000 | 324 | 6,93 | 861,67 | 123 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:00:12 | A000 | 269 | 7,08 | 868,75 | 124 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:00:36 | A000 | 247 | 6,95 | 875,70 | 125 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:01:02 | A000 | 230 | 6,95 | 882,65 | 126 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:01:30 | A000 | 274 | 6,99 | 889,63 | 127 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:01:56 | A000 | 323 | 6,96 | 896,59 | 128 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|
| 04.09.2017 | 11:02:20 | A000 | 300 | 7,09 | 903,68   | 129 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:02:40 | A000 | 311 | 7,01 | 910,69   | 130 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:03:24 | A000 | 327 | 7,06 | 917,74   | 131 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:03:58 | A000 | 272 | 7,05 | 924,79   | 132 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:04:32 | A000 | 250 | 7,00 | 931,79   | 133 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:04:54 | A000 | 260 | 7,02 | 938,81   | 134 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:05:24 | A000 | 276 | 6,92 | 945,72   | 135 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:05:46 | A000 | 298 | 7,01 | 952,73   | 136 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:06:10 | A000 | 275 | 6,93 | 959,67   | 137 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:06:34 | A000 | 286 | 6,97 | 966,63   | 138 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:07:00 | A000 | 302 | 6,96 | 973,59   | 139 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:07:20 | A000 | 274 | 6,93 | 980,52   | 140 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:07:46 | A000 | 225 | 6,98 | 987,49   | 141 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:08:08 | A000 | 235 | 7,10 | 994,60   | 142 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:08:28 | A000 | 279 | 6,97 | 1 001,56 | 143 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:08:50 | A000 | 224 | 6,92 | 1 008,49 | 144 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:09:10 | A000 | 306 | 6,94 | 1 015,43 | 145 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:09:28 | A000 | 289 | 7,08 | 1 022,51 | 146 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:09:48 | A000 | 228 | 6,96 | 1 029,47 | 147 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:10:10 | A000 | 277 | 7,06 | 1 036,53 | 148 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:10:34 | A000 | 255 | 7,03 | 1 043,56 | 149 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:11:00 | A000 | 266 | 7,05 | 1 050,61 | 150 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:11:28 | A000 | 282 | 6,97 | 1 057,58 | 151 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:11:56 | A000 | 226 | 7,00 | 1 064,59 | 152 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:12:20 | A000 | 308 | 6,92 | 1 071,50 | 153 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:12:46 | A000 | 319 | 6,95 | 1 078,45 | 154 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:13:20 | A000 | 231 | 6,94 | 1 085,39 | 155 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:13:52 | A000 | 280 | 7,01 | 1 092,40 | 156 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:14:20 | A000 | 258 | 6,91 | 1 099,31 | 157 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:17:02 | A000 | 268 | 6,91 | 1 106,22 | 158 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:20:44 | A000 | 284 | 7,02 | 1 113,24 | 159 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:21:14 | A000 | 229 | 6,95 | 1 120,19 | 160 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:21:56 | A000 | 311 | 6,98 | 1 127,17 | 161 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:22:34 | A000 | 322 | 6,97 | 1 134,14 | 162 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:23:14 | A000 | 261 | 7,08 | 1 141,22 | 163 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:23:44 | A000 | 310 | 7,02 | 1 148,23 | 164 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:25:42 | A000 | 267 | 7,02 | 1 155,25 | 165 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:26:24 | A000 | 250 | 7,01 | 1 162,26 | 166 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:26:56 | A000 | 293 | 7,01 | 1 169,28 | 167 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:27:30 | A000 | 238 | 6,93 | 1 176,20 | 168 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:28:00 | A000 | 320 | 7,05 | 1 183,25 | 169 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:28:30 | A000 | 303 | 7,05 | 1 190,30 | 170 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:28:52 | A000 | 243 | 7,02 | 1 197,33 | 171 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:29:12 | A000 | 292 | 6,97 | 1 204,29 | 172 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:29:36 | A000 | 269 | 6,94 | 1 211,23 | 173 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:30:02 | A000 | 280 | 7,06 | 1 218,30 | 174 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:30:30 | A000 | 296 | 6,99 | 1 225,29 | 175 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:30:52 | A000 | 241 | 6,93 | 1 232,22 | 176 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:31:18 | A000 | 323 | 6,93 | 1 239,15 | 177 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:31:44 | A000 | 229 | 7,10 | 1 246,25 | 178 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:32:04 | A000 | 245 | 7,11 | 1 253,36 | 179 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:32:24 | A000 | 294 | 6,97 | 1 260,33 | 180 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:32:42 | A000 | 272 | 7,07 | 1 267,40 | 181 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:33:04 | A000 | 283 | 6,94 | 1 274,33 | 182 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:33:30 | A000 | 299 | 7,09 | 1 281,42 | 183 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:33:54 | A000 | 271 | 6,97 | 1 288,39 | 184 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:34:18 | A000 | 249 | 7,11 | 1 295,50 | 185 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:34:40 | A000 | 232 | 6,93 | 1 302,43 | 186 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:35:00 | A000 | 276 | 6,98 | 1 309,40 | 187 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:35:24 | A000 | 324 | 7,05 | 1 316,46 | 188 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:35:46 | A000 | 302 | 7,00 | 1 323,45 | 189 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:36:28 | A000 | 285 | 7,04 | 1 330,50 | 190 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:36:52 | A000 | 225 | 6,91 | 1 337,40 | 191 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:37:48 | A000 | 274 | 7,06 | 1 344,46 | 192 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:38:10 | A000 | 252 | 6,94 | 1 351,40 | 193 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:38:36 | A000 | 235 | 7,11 | 1 358,51 | 194 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|
| 04.09.2017 | 11:38:58 | A000 | 251 | 7,03 | 1 365,54 | 195 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:39:18 | A000 | 299 | 6,95 | 1 372,48 | 196 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:39:42 | A000 | 277 | 6,92 | 1 379,40 | 197 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:40:10 | A000 | 288 | 7,01 | 1 386,42 | 198 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:40:46 | A000 | 304 | 6,97 | 1 393,39 | 199 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:41:06 | A000 | 249 | 7,01 | 1 400,39 | 200 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:41:26 | A000 | 227 | 6,98 | 1 407,37 | 201 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:41:50 | A000 | 237 | 7,04 | 1 414,41 | 202 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:42:12 | A000 | 253 | 7,03 | 1 421,44 | 203 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:42:42 | A000 | 226 | 6,91 | 1 428,34 | 204 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:43:00 | A000 | 280 | 7,07 | 1 435,41 | 205 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:43:20 | A000 | 291 | 7,02 | 1 442,43 | 206 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:43:40 | A000 | 230 | 7,04 | 1 449,47 | 207 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:44:04 | A000 | 279 | 6,94 | 1 456,41 | 208 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:44:26 | A000 | 257 | 6,92 | 1 463,33 | 209 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:44:46 | A000 | 240 | 7,03 | 1 470,36 | 210 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:45:06 | A000 | 283 | 6,91 | 1 477,27 | 211 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:45:30 | A000 | 228 | 6,98 | 1 484,24 | 212 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:45:52 | A000 | 310 | 6,95 | 1 491,19 | 213 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:46:16 | A000 | 321 | 7,00 | 1 498,19 | 214 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:46:38 | A000 | 233 | 7,09 | 1 505,28 | 215 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:47:00 | A000 | 282 | 7,04 | 1 512,32 | 216 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:47:22 | A000 | 259 | 7,04 | 1 519,36 | 217 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:47:44 | A000 | 270 | 6,92 | 1 526,27 | 218 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:48:12 | A000 | 286 | 7,03 | 1 533,30 | 219 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:48:36 | A000 | 231 | 6,91 | 1 540,21 | 220 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:48:58 | A000 | 313 | 6,93 | 1 547,13 | 221 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:49:18 | A000 | 323 | 7,05 | 1 554,19 | 222 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:49:38 | A000 | 306 | 7,07 | 1 561,25 | 223 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:50:00 | A000 | 251 | 7,00 | 1 568,25 | 224 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:50:20 | A000 | 228 | 6,94 | 1 575,19 | 225 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:50:42 | A000 | 239 | 6,92 | 1 582,11 | 226 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:51:06 | A000 | 283 | 7,09 | 1 589,20 | 227 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:54:20 | A000 | 227 | 7,09 | 1 596,29 | 228 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:54:42 | A000 | 309 | 7,06 | 1 603,35 | 229 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:55:00 | A000 | 292 | 6,98 | 1 610,33 | 230 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:55:18 | A000 | 232 | 7,01 | 1 617,34 | 231 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:55:40 | A000 | 281 | 7,00 | 1 624,34 | 232 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:56:04 | A000 | 259 | 6,95 | 1 631,29 | 233 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:56:26 | A000 | 242 | 7,09 | 1 638,38 | 234 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:57:20 | A000 | 285 | 6,92 | 1 645,30 | 235 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:57:40 | A000 | 230 | 7,07 | 1 652,37 | 236 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:58:02 | A000 | 312 | 6,96 | 1 659,33 | 237 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:58:24 | A000 | 323 | 7,06 | 1 666,39 | 238 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:58:52 | A000 | 235 | 6,96 | 1 673,34 | 239 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:59:16 | A000 | 283 | 7,05 | 1 680,40 | 240 | S |  |
| 04.09.2017 | 11:59:56 | A000 | 261 | 7,02 | 1 687,42 | 241 | S |  |
| 04.09.2017 | 12:00:20 | A000 | 272 | 7,00 | 1 694,42 | 242 | S |  |
| 04.09.2017 | 12:07:54 | A000 | 288 | 7,09 | 1 701,51 | 243 | S |  |
| 04.09.2017 | 12:08:16 | A000 | 233 | 6,99 | 1 708,49 | 244 | S |  |
| 04.09.2017 | 12:08:42 | A000 | 287 | 7,09 | 1 715,59 | 245 | S |  |
| 04.09.2017 | 12:09:10 | A000 | 298 | 6,96 | 1 722,54 | 246 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:11:32 | A000 | 314 | 7,08 | 1 729,63 | 247 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:12:12 | A000 | 286 | 7,07 | 1 736,70 | 248 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:12:38 | A000 | 264 | 6,95 | 1 743,66 | 249 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:13:06 | A000 | 247 | 6,98 | 1 750,64 | 250 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:13:38 | A000 | 291 | 7,02 | 1 757,66 | 251 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:14:02 | A000 | 235 | 7,02 | 1 764,68 | 252 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:14:28 | A000 | 317 | 6,92 | 1 771,60 | 253 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:14:50 | A000 | 300 | 6,94 | 1 778,54 | 254 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:15:12 | A000 | 240 | 6,98 | 1 785,52 | 255 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:15:30 | A000 | 289 | 7,06 | 1 792,58 | 256 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:15:50 | A000 | 267 | 6,96 | 1 799,54 | 257 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:16:10 | A000 | 277 | 7,02 | 1 806,57 | 258 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:16:34 | A000 | 293 | 6,90 | 1 813,47 | 259 | S |  |
| 04.09.2017 | 13:16:50 | A000 | 238 | 7,00 | 1 820,47 | 260 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 13:17:10 | A000 | 320 | 7,08 | 1 827,54 | 261 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:17:34 | A000 | 227 | 7,02 | 1 834,56 | 262 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:17:52 | A000 | 242 | 7,07 | 1 841,62 | 263 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:18:16 | A000 | 291 | 7,01 | 1 848,63 | 264 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:18:38 | A000 | 269 | 6,96 | 1 855,60 | 265 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:18:56 | A000 | 280 | 6,94 | 1 862,53 | 266 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:19:16 | A000 | 296 | 6,93 | 1 869,46 | 267 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:19:34 | A000 | 268 | 7,00 | 1 876,46 | 268 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:19:54 | A000 | 322 | 7,02 | 1 883,48 | 269 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:20:14 | A000 | 229 | 7,10 | 1 890,58 | 270 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:20:34 | A000 | 273 | 7,02 | 1 897,61 | 271 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:21:00 | A000 | 322 | 7,07 | 1 904,68 | 272 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:21:22 | A000 | 299 | 7,07 | 1 911,75 | 273 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:21:42 | A000 | 261 | 7,08 | 1 918,83 | 274 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:22:00 | A000 | 305 | 6,91 | 1 925,75 | 275 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:22:20 | A000 | 250 | 7,01 | 1 932,75 | 276 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:22:40 | A000 | 228 | 6,93 | 1 939,69 | 277 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:22:58 | A000 | 238 | 6,92 | 1 946,61 | 278 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:23:52 | A000 | 254 | 7,05 | 1 953,66 | 279 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:24:10 | A000 | 303 | 7,08 | 1 960,74 | 280 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:24:28 | A000 | 281 | 6,96 | 1 967,70 | 281 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:24:46 | A000 | 292 | 6,97 | 1 974,67 | 282 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:25:08 | A000 | 308 | 6,94 | 1 981,60 | 283 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:26:58 | A000 | 252 | 6,94 | 1 988,54 | 284 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:27:16 | A000 | 230 | 7,06 | 1 995,60 | 285 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:27:34 | A000 | 241 | 7,08 | 2 002,68 | 286 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:27:58 | A000 | 257 | 6,96 | 2 009,64 | 287 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:28:24 | A000 | 306 | 7,10 | 2 016,75 | 288 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:28:48 | A000 | 284 | 6,95 | 2 023,70 | 289 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:29:12 | A000 | 294 | 6,91 | 2 030,61 | 290 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:29:38 | A000 | 234 | 6,91 | 2 037,52 | 291 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:29:56 | A000 | 283 | 7,10 | 2 044,62 | 292 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:30:18 | A000 | 260 | 6,98 | 2 051,60 | 293 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:30:36 | A000 | 244 | 7,06 | 2 058,66 | 294 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:30:52 | A000 | 287 | 7,11 | 2 065,76 | 295 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:31:12 | A000 | 232 | 7,11 | 2 072,87 | 296 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:31:30 | A000 | 314 | 7,05 | 2 079,92 | 297 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:31:50 | A000 | 297 | 6,99 | 2 086,91 | 298 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:32:14 | A000 | 236 | 6,92 | 2 093,83 | 299 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:32:32 | A000 | 285 | 7,04 | 2 100,88 | 300 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:32:50 | A000 | 263 | 6,95 | 2 107,82 | 301 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:33:08 | A000 | 274 | 6,94 | 2 114,76 | 302 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:33:28 | A000 | 262 | 7,06 | 2 121,82 | 303 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:33:52 | A000 | 311 | 7,08 | 2 128,90 | 304 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:34:10 | A000 | 289 | 6,98 | 2 135,88 | 305 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:34:28 | A000 | 300 | 7,01 | 2 142,89 | 306 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:34:46 | A000 | 316 | 7,05 | 2 149,94 | 307 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:35:06 | A000 | 260 | 6,92 | 2 156,87 | 308 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:35:28 | A000 | 238 | 7,09 | 2 163,96 | 309 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:35:48 | A000 | 249 | 6,97 | 2 170,93 | 310 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:36:04 | A000 | 265 | 6,94 | 2 177,88 | 311 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:36:30 | A000 | 237 | 7,04 | 2 184,92 | 312 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:36:48 | A000 | 319 | 6,96 | 2 191,88 | 313 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:37:06 | A000 | 302 | 6,91 | 2 198,79 | 314 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:37:26 | A000 | 242 | 7,06 | 2 205,85 | 315 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:37:46 | A000 | 291 | 6,98 | 2 212,82 | 316 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:38:08 | A000 | 268 | 7,10 | 2 219,93 | 317 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:38:28 | A000 | 251 | 6,90 | 2 226,83 | 318 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:38:54 | A000 | 295 | 6,94 | 2 233,76 | 319 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:39:12 | A000 | 240 | 7,05 | 2 240,81 | 320 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:39:32 | A000 | 322 | 7,03 | 2 247,85 | 321 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:39:56 | A000 | 228 | 7,09 | 2 254,94 | 322 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:40:24 | A000 | 244 | 6,90 | 2 261,84 | 323 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:40:46 | A000 | 293 | 6,95 | 2 268,79 | 324 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:41:04 | A000 | 271 | 6,93 | 2 275,73 | 325 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:41:22 | A000 | 282 | 7,08 | 2 282,81 | 326 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 13:41:40 | A000 | 298 | 7,00 | 2 289,81 | 327 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:42:06 | A000 | 243 | 6,92 | 2 296,72 | 328 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:42:24 | A000 | 324 | 6,97 | 2 303,69 | 329 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:42:52 | A000 | 231 | 7,01 | 2 310,70 | 330 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:43:10 | A000 | 247 | 7,09 | 2 317,79 | 331 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:43:30 | A000 | 289 | 6,97 | 2 324,76 | 332 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:43:50 | A000 | 240 | 6,93 | 2 331,69 | 333 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:44:18 | A000 | 250 | 7,05 | 2 338,75 | 334 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:44:58 | A000 | 294 | 7,00 | 2 345,74 | 335 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:45:30 | A000 | 239 | 7,03 | 2 352,77 | 336 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:46:10 | A000 | 321 | 6,99 | 2 359,76 | 337 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:46:34 | A000 | 304 | 6,91 | 2 366,67 | 338 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:46:54 | A000 | 243 | 7,04 | 2 373,71 | 339 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:49:48 | A000 | 292 | 7,06 | 2 380,77 | 340 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:52:06 | A000 | 270 | 6,96 | 2 387,73 | 341 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:53:00 | A000 | 281 | 6,95 | 2 394,67 | 342 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:53:24 | A000 | 297 | 7,02 | 2 401,70 | 343 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:53:46 | A000 | 241 | 7,04 | 2 408,74 | 344 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:54:06 | A000 | 323 | 7,05 | 2 415,79 | 345 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:54:30 | A000 | 230 | 6,97 | 2 422,75 | 346 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:54:48 | A000 | 246 | 6,94 | 2 429,69 | 347 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:55:08 | A000 | 295 | 7,04 | 2 436,73 | 348 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:55:30 | A000 | 273 | 6,98 | 2 443,71 | 349 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:55:56 | A000 | 283 | 6,91 | 2 450,62 | 350 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:56:26 | A000 | 299 | 6,93 | 2 457,55 | 351 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:56:52 | A000 | 244 | 6,96 | 2 464,51 | 352 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:57:18 | A000 | 326 | 7,03 | 2 471,54 | 353 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:57:38 | A000 | 233 | 6,94 | 2 478,48 | 354 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:57:56 | A000 | 276 | 7,07 | 2 485,55 | 355 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:58:22 | A000 | 325 | 7,09 | 2 492,64 | 356 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:58:46 | A000 | 303 | 6,99 | 2 499,63 | 357 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:59:08 | A000 | 286 | 6,96 | 2 506,58 | 358 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:59:30 | A000 | 225 | 7,05 | 2 513,64 | 359 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 13:59:52 | A000 | 274 | 6,90 | 2 520,54 | 360 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:00:16 | A000 | 252 | 7,10 | 2 527,64 | 361 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:00:34 | A000 | 312 | 6,98 | 2 534,62 | 362 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:00:58 | A000 | 251 | 7,09 | 2 541,71 | 363 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:01:26 | A000 | 300 | 6,97 | 2 548,69 | 364 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:01:48 | A000 | 278 | 6,93 | 2 555,62 | 365 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:02:14 | A000 | 288 | 6,96 | 2 562,58 | 366 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:02:32 | A000 | 304 | 6,99 | 2 569,57 | 367 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:02:54 | A000 | 249 | 6,91 | 2 576,48 | 368 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:03:16 | A000 | 227 | 7,00 | 2 583,48 | 369 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:03:42 | A000 | 238 | 6,97 | 2 590,46 | 370 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:04:04 | A000 | 254 | 6,90 | 2 597,36 | 371 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:04:22 | A000 | 303 | 7,05 | 2 604,41 | 372 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:04:44 | A000 | 280 | 7,04 | 2 611,45 | 373 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:05:04 | A000 | 291 | 7,02 | 2 618,47 | 374 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:05:22 | A000 | 307 | 7,08 | 2 625,55 | 375 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:05:42 | A000 | 280 | 6,97 | 2 632,52 | 376 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:05:58 | A000 | 257 | 6,91 | 2 639,43 | 377 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:06:22 | A000 | 240 | 7,08 | 2 646,51 | 378 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:06:42 | A000 | 284 | 6,96 | 2 653,48 | 379 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:07:02 | A000 | 229 | 7,10 | 2 660,58 | 380 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:07:26 | A000 | 311 | 7,03 | 2 667,61 | 381 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:07:52 | A000 | 294 | 7,08 | 2 674,68 | 382 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:11:58 | A000 | 233 | 6,94 | 2 681,63 | 383 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:12:20 | A000 | 282 | 6,96 | 2 688,59 | 384 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:12:40 | A000 | 260 | 6,99 | 2 695,58 | 385 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:13:18 | A000 | 271 | 6,96 | 2 702,54 | 386 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:13:38 | A000 | 287 | 7,06 | 2 709,60 | 387 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:13:58 | A000 | 232 | 6,99 | 2 716,59 | 388 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:14:20 | A000 | 313 | 6,93 | 2 723,52 | 389 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:14:46 | A000 | 324 | 7,08 | 2 730,60 | 390 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:15:10 | A000 | 319 | 7,00 | 2 737,60 | 391 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:15:26 | A000 | 264 | 6,92 | 2 744,52 | 392 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|
| 04.09.2017 | 14:15:44 | A000 | 242 | 7,03 | 2 751,55 | 393 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:16:14 | A000 | 252 | 6,91 | 2 758,46 | 394 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:16:32 | A000 | 268 | 6,99 | 2 765,45 | 395 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:16:50 | A000 | 241 | 7,01 | 2 772,46 | 396 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:17:10 | A000 | 295 | 7,09 | 2 779,54 | 397 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:18:48 | A000 | 306 | 7,01 | 2 786,55 | 398 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:19:08 | A000 | 245 | 6,97 | 2 793,53 | 399 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:19:30 | A000 | 294 | 6,96 | 2 800,48 | 400 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:19:46 | A000 | 272 | 7,10 | 2 807,58 | 401 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:20:10 | A000 | 255 | 7,02 | 2 814,60 | 402 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:20:28 | A000 | 298 | 6,94 | 2 821,54 | 403 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:20:46 | A000 | 243 | 6,99 | 2 828,52 | 404 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:21:10 | A000 | 325 | 7,03 | 2 835,56 | 405 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:21:30 | A000 | 232 | 7,00 | 2 842,56 | 406 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:21:52 | A000 | 248 | 6,99 | 2 849,55 | 407 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:22:08 | A000 | 297 | 6,95 | 2 856,50 | 408 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:22:26 | A000 | 274 | 7,08 | 2 863,58 | 409 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:22:46 | A000 | 285 | 7,02 | 2 870,59 | 410 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:23:04 | A000 | 301 | 6,94 | 2 877,54 | 411 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:23:26 | A000 | 246 | 7,05 | 2 884,59 | 412 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:23:44 | A000 | 224 | 7,01 | 2 891,59 | 413 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:24:02 | A000 | 234 | 6,98 | 2 898,57 | 414 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:24:26 | A000 | 250 | 7,00 | 2 905,57 | 415 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:24:46 | A000 | 299 | 7,00 | 2 912,57 | 416 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:25:08 | A000 | 277 | 7,06 | 2 919,63 | 417 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:25:28 | A000 | 288 | 7,07 | 2 926,70 | 418 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:25:48 | A000 | 227 | 6,94 | 2 933,64 | 419 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:26:04 | A000 | 249 | 7,06 | 2 940,70 | 420 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:26:22 | A000 | 226 | 6,94 | 2 947,63 | 421 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:26:40 | A000 | 313 | 6,93 | 2 954,56 | 422 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:26:58 | A000 | 253 | 6,97 | 2 961,53 | 423 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:27:14 | A000 | 302 | 7,05 | 2 968,58 | 424 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:27:30 | A000 | 280 | 6,96 | 2 975,55 | 425 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:27:52 | A000 | 263 | 7,02 | 2 982,57 | 426 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:28:08 | A000 | 306 | 6,97 | 2 989,54 | 427 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:28:26 | A000 | 251 | 6,97 | 2 996,51 | 428 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:28:42 | A000 | 229 | 7,01 | 3 003,51 | 429 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:29:10 | A000 | 240 | 7,08 | 3 010,60 | 430 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:29:32 | A000 | 256 | 6,92 | 3 017,52 | 431 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:29:48 | A000 | 305 | 7,10 | 3 024,62 | 432 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:30:08 | A000 | 282 | 6,95 | 3 031,57 | 433 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:30:28 | A000 | 293 | 6,91 | 3 038,49 | 434 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:30:44 | A000 | 309 | 7,02 | 3 045,51 | 435 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:31:06 | A000 | 254 | 7,04 | 3 052,54 | 436 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:31:24 | A000 | 232 | 7,09 | 3 059,63 | 437 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:31:42 | A000 | 242 | 6,92 | 3 066,55 | 438 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:32:04 | A000 | 258 | 7,06 | 3 073,61 | 439 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:32:26 | A000 | 231 | 6,91 | 3 080,52 | 440 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:32:46 | A000 | 313 | 7,10 | 3 087,62 | 441 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:33:04 | A000 | 296 | 7,10 | 3 094,72 | 442 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:33:24 | A000 | 235 | 7,09 | 3 101,81 | 443 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:33:46 | A000 | 284 | 6,97 | 3 108,78 | 444 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:34:42 | A000 | 262 | 7,05 | 3 115,82 | 445 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:35:48 | A000 | 245 | 7,04 | 3 122,86 | 446 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:36:10 | A000 | 289 | 6,91 | 3 129,77 | 447 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:36:26 | A000 | 233 | 6,93 | 3 136,70 | 448 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:36:52 | A000 | 281 | 7,01 | 3 143,72 | 449 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:37:14 | A000 | 292 | 7,02 | 3 150,73 | 450 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:37:40 | A000 | 308 | 6,91 | 3 157,64 | 451 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:38:10 | A000 | 253 | 7,02 | 3 164,66 | 452 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:38:34 | A000 | 230 | 7,10 | 3 171,76 | 453 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:40:42 | A000 | 241 | 6,93 | 3 178,69 | 454 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:41:02 | A000 | 257 | 6,97 | 3 185,66 | 455 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:41:20 | A000 | 306 | 6,99 | 3 192,65 | 456 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:41:46 | A000 | 284 | 7,11 | 3 199,76 | 457 | S |  |
| 04.09.2017 | 14:43:20 | A000 | 294 | 6,99 | 3 206,75 | 458 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 14:43:54 | A000 | 310 | 7,05 | 3 213,80 | 459 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:44:14 | A000 | 283 | 6,93 | 3 220,73 | 460 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:44:36 | A000 | 233 | 6,90 | 3 227,63 | 461 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:45:00 | A000 | 244 | 7,10 | 3 234,73 | 462 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:45:26 | A000 | 287 | 6,92 | 3 241,66 | 463 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:45:44 | A000 | 232 | 6,94 | 3 248,60 | 464 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:46:04 | A000 | 314 | 7,02 | 3 255,62 | 465 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:46:22 | A000 | 297 | 6,93 | 3 262,55 | 466 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:46:42 | A000 | 237 | 7,06 | 3 269,61 | 467 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:47:06 | A000 | 286 | 7,09 | 3 276,70 | 468 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:47:22 | A000 | 263 | 7,05 | 3 283,75 | 469 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:47:50 | A000 | 274 | 6,93 | 3 290,67 | 470 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:48:18 | A000 | 290 | 6,95 | 3 297,62 | 471 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:48:42 | A000 | 235 | 7,05 | 3 304,67 | 472 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:49:00 | A000 | 317 | 6,91 | 3 311,58 | 473 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:49:18 | A000 | 327 | 7,04 | 3 318,62 | 474 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:49:40 | A000 | 239 | 6,94 | 3 325,56 | 475 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:50:00 | A000 | 288 | 6,93 | 3 332,49 | 476 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:50:22 | A000 | 266 | 6,99 | 3 339,48 | 477 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:50:38 | A000 | 277 | 6,90 | 3 346,39 | 478 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:51:02 | A000 | 265 | 7,10 | 3 353,49 | 479 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:51:22 | A000 | 314 | 7,09 | 3 360,59 | 480 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:51:42 | A000 | 292 | 6,97 | 3 367,56 | 481 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:52:02 | A000 | 302 | 7,05 | 3 374,61 | 482 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:52:20 | A000 | 242 | 7,07 | 3 381,68 | 483 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:52:40 | A000 | 291 | 6,92 | 3 388,59 | 484 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:53:02 | A000 | 269 | 7,06 | 3 395,65 | 485 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:53:22 | A000 | 252 | 6,96 | 3 402,61 | 486 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:53:40 | A000 | 295 | 6,91 | 3 409,52 | 487 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:54:04 | A000 | 240 | 6,95 | 3 416,47 | 488 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:54:20 | A000 | 322 | 7,00 | 3 423,47 | 489 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:54:40 | A000 | 305 | 7,02 | 3 430,48 | 490 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:54:58 | A000 | 245 | 6,91 | 3 437,40 | 491 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:55:18 | A000 | 294 | 6,90 | 3 444,30 | 492 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:55:34 | A000 | 271 | 6,98 | 3 451,29 | 493 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 14:55:54 | A000 | 282 | 7,00 | 3 458,29 | 494 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:01:56 | A000 | 298 | 7,11 | 3 465,40 | 495 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:02:20 | A000 | 243 | 7,08 | 3 472,47 | 496 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:02:50 | A000 | 325 | 6,92 | 3 479,39 | 497 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:03:16 | A000 | 231 | 7,02 | 3 486,42 | 498 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:03:36 | A000 | 247 | 7,01 | 3 493,43 | 499 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:04:02 | A000 | 296 | 7,09 | 3 500,52 | 500 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:04:24 | A000 | 274 | 7,01 | 3 507,53 | 501 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:04:44 | A000 | 285 | 6,93 | 3 514,46 | 502 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:05:06 | A000 | 301 | 7,08 | 3 521,54 | 503 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:05:32 | A000 | 273 | 6,95 | 3 528,49 | 504 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:05:50 | A000 | 251 | 7,03 | 3 535,52 | 505 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:06:12 | A000 | 234 | 7,05 | 3 542,57 | 506 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:08:52 | A000 | 278 | 7,08 | 3 549,65 | 507 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:09:12 | A000 | 305 | 6,94 | 3 556,59 | 508 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:09:36 | A000 | 283 | 6,92 | 3 563,51 | 509 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:09:56 | A000 | 266 | 6,92 | 3 570,42 | 510 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:10:20 | A000 | 310 | 7,06 | 3 577,48 | 511 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:10:44 | A000 | 255 | 6,94 | 3 584,42 | 512 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:11:12 | A000 | 232 | 7,08 | 3 591,50 | 513 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:11:36 | A000 | 243 | 6,93 | 3 598,43 | 514 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:11:58 | A000 | 259 | 6,92 | 3 605,35 | 515 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:12:28 | A000 | 308 | 7,04 | 3 612,40 | 516 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:12:48 | A000 | 286 | 6,95 | 3 619,35 | 517 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:13:10 | A000 | 296 | 6,94 | 3 626,29 | 518 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:13:36 | A000 | 312 | 7,07 | 3 633,36 | 519 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:14:02 | A000 | 257 | 6,90 | 3 640,26 | 520 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:14:22 | A000 | 235 | 7,06 | 3 647,32 | 521 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:14:52 | A000 | 246 | 6,94 | 3 654,25 | 522 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:15:12 | A000 | 262 | 6,95 | 3 661,20 | 523 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:15:34 | A000 | 234 | 7,03 | 3 668,24 | 524 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 15:15:54 | A000 | 288 | 7,04 | 3 675,28 | 525 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:16:18 | A000 | 299 | 6,93 | 3 682,20 | 526 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:16:40 | A000 | 239 | 6,92 | 3 689,12 | 527 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:17:06 | A000 | 288 | 7,04 | 3 696,16 | 528 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:17:30 | A000 | 265 | 7,10 | 3 703,26 | 529 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:17:50 | A000 | 248 | 6,96 | 3 710,21 | 530 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:18:10 | A000 | 292 | 6,99 | 3 717,20 | 531 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:18:28 | A000 | 237 | 7,03 | 3 724,24 | 532 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:18:50 | A000 | 319 | 6,90 | 3 731,14 | 533 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:19:18 | A000 | 225 | 7,01 | 3 738,14 | 534 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:19:38 | A000 | 241 | 7,07 | 3 745,22 | 535 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:20:02 | A000 | 290 | 6,95 | 3 752,17 | 536 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:20:22 | A000 | 240 | 7,05 | 3 759,22 | 537 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:20:48 | A000 | 251 | 6,99 | 3 766,21 | 538 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:22:22 | A000 | 267 | 6,94 | 3 773,15 | 539 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:22:48 | A000 | 316 | 6,98 | 3 780,13 | 540 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:23:08 | A000 | 294 | 7,04 | 3 787,18 | 541 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:23:26 | A000 | 304 | 6,95 | 3 794,13 | 542 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:23:50 | A000 | 320 | 7,08 | 3 801,21 | 543 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:24:08 | A000 | 265 | 6,92 | 3 808,13 | 544 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:24:26 | A000 | 243 | 7,02 | 3 815,15 | 545 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:24:46 | A000 | 254 | 6,95 | 3 822,10 | 546 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:26:48 | A000 | 297 | 6,97 | 3 829,07 | 547 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:27:06 | A000 | 242 | 7,07 | 3 836,14 | 548 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:27:26 | A000 | 324 | 6,93 | 3 843,07 | 549 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:27:50 | A000 | 307 | 6,91 | 3 849,98 | 550 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:28:16 | A000 | 247 | 7,06 | 3 857,04 | 551 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:30:24 | A000 | 295 | 6,98 | 3 864,02 | 552 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:30:50 | A000 | 273 | 6,93 | 3 870,96 | 553 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:31:10 | A000 | 256 | 6,94 | 3 877,90 | 554 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:31:30 | A000 | 300 | 6,94 | 3 884,84 | 555 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:31:54 | A000 | 245 | 6,99 | 3 891,84 | 556 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:32:22 | A000 | 327 | 7,07 | 3 898,91 | 557 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:32:48 | A000 | 233 | 6,91 | 3 905,81 | 558 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:33:06 | A000 | 319 | 7,09 | 3 912,90 | 559 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:33:24 | A000 | 264 | 6,94 | 3 919,84 | 560 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:33:46 | A000 | 242 | 7,08 | 3 926,92 | 561 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:34:06 | A000 | 252 | 6,90 | 3 933,82 | 562 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:34:30 | A000 | 268 | 6,92 | 3 940,75 | 563 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:34:50 | A000 | 317 | 7,00 | 3 947,74 | 564 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:35:10 | A000 | 295 | 6,98 | 3 954,73 | 565 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:35:30 | A000 | 306 | 7,10 | 3 961,82 | 566 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:35:48 | A000 | 322 | 7,08 | 3 968,91 | 567 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:36:08 | A000 | 294 | 7,04 | 3 975,95 | 568 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:36:24 | A000 | 272 | 7,04 | 3 982,99 | 569 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:36:44 | A000 | 255 | 7,02 | 3 990,01 | 570 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:37:04 | A000 | 299 | 6,94 | 3 996,95 | 571 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:37:22 | A000 | 244 | 7,02 | 4 003,97 | 572 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:37:40 | A000 | 325 | 6,93 | 4 010,90 | 573 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:38:06 | A000 | 308 | 7,06 | 4 017,96 | 574 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:38:28 | A000 | 248 | 7,05 | 4 025,00 | 575 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:38:48 | A000 | 297 | 6,93 | 4 031,93 | 576 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:39:10 | A000 | 275 | 6,95 | 4 038,89 | 577 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:39:32 | A000 | 285 | 6,99 | 4 045,88 | 578 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:39:52 | A000 | 301 | 6,99 | 4 052,87 | 579 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:40:12 | A000 | 246 | 6,94 | 4 059,81 | 580 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:40:32 | A000 | 224 | 6,91 | 4 066,72 | 581 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:40:54 | A000 | 235 | 6,96 | 4 073,67 | 582 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:41:20 | A000 | 251 | 6,93 | 4 080,60 | 583 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:41:38 | A000 | 300 | 7,08 | 4 087,69 | 584 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:41:58 | A000 | 277 | 6,95 | 4 094,63 | 585 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:42:22 | A000 | 288 | 7,10 | 4 101,74 | 586 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:42:44 | A000 | 304 | 7,05 | 4 108,78 | 587 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:43:16 | A000 | 276 | 7,05 | 4 115,83 | 588 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:45:10 | A000 | 303 | 7,02 | 4 122,85 | 589 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 15:45:36 | A000 | 314 | 7,07 | 4 129,92 | 590 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|
| 04.09.2017 | 15:45:54 | A000 | 253 | 6,94 | 4 136,85 | 591 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:46:18 | A000 | 302 | 6,91 | 4 143,76 | 592 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:46:42 | A000 | 280 | 7,06 | 4 150,82 | 593 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:47:04 | A000 | 263 | 6,93 | 4 157,75 | 594 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:47:24 | A000 | 307 | 6,95 | 4 164,69 | 595 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:47:46 | A000 | 252 | 6,90 | 4 171,59 | 596 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:48:16 | A000 | 229 | 7,04 | 4 178,63 | 597 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:48:36 | A000 | 240 | 6,92 | 4 185,56 | 598 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:48:56 | A000 | 256 | 7,02 | 4 192,57 | 599 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:49:18 | A000 | 305 | 6,96 | 4 199,53 | 600 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:49:44 | A000 | 283 | 6,99 | 4 206,52 | 601 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:50:10 | A000 | 293 | 7,01 | 4 213,53 | 602 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:50:32 | A000 | 309 | 6,91 | 4 220,44 | 603 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:50:56 | A000 | 254 | 7,05 | 4 227,50 | 604 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:51:14 | A000 | 232 | 6,90 | 4 234,40 | 605 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:51:36 | A000 | 243 | 7,02 | 4 241,42 | 606 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:51:54 | A000 | 259 | 6,97 | 4 248,39 | 607 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:52:16 | A000 | 307 | 6,93 | 4 255,32 | 608 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:52:42 | A000 | 285 | 6,99 | 4 262,31 | 609 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:53:04 | A000 | 296 | 7,07 | 4 269,38 | 610 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:53:28 | A000 | 236 | 7,03 | 4 276,41 | 611 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:53:48 | A000 | 284 | 7,01 | 4 283,42 | 612 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:54:08 | A000 | 262 | 7,06 | 4 290,48 | 613 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:54:30 | A000 | 245 | 7,00 | 4 297,49 | 614 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:54:52 | A000 | 289 | 6,93 | 4 304,42 | 615 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:55:12 | A000 | 234 | 7,04 | 4 311,46 | 616 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:55:32 | A000 | 316 | 7,05 | 4 318,51 | 617 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:55:54 | A000 | 277 | 7,09 | 4 325,60 | 618 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:56:14 | A000 | 321 | 7,05 | 4 332,65 | 619 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:56:34 | A000 | 266 | 7,02 | 4 339,66 | 620 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:57:02 | A000 | 244 | 7,04 | 4 346,70 | 621 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:57:24 | A000 | 254 | 6,91 | 4 353,61 | 622 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:57:46 | A000 | 270 | 7,00 | 4 360,61 | 623 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:58:16 | A000 | 319 | 7,11 | 4 367,71 | 624 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:58:42 | A000 | 297 | 6,96 | 4 374,67 | 625 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:59:10 | A000 | 308 | 6,99 | 4 381,66 | 626 | S |  |
| 04.09.2017 | 15:59:44 | A000 | 324 | 6,92 | 4 388,58 | 627 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:00:16 | A000 | 269 | 7,01 | 4 395,59 | 628 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:02:34 | A000 | 246 | 6,94 | 4 402,53 | 629 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:04:56 | A000 | 257 | 6,93 | 4 409,46 | 630 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:05:16 | A000 | 273 | 7,01 | 4 416,47 | 631 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:05:38 | A000 | 245 | 6,99 | 4 423,46 | 632 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:06:06 | A000 | 327 | 6,90 | 4 430,36 | 633 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:06:28 | A000 | 310 | 6,90 | 4 437,26 | 634 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:06:50 | A000 | 250 | 7,02 | 4 444,28 | 635 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:07:10 | A000 | 299 | 6,97 | 4 451,25 | 636 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:07:32 | A000 | 277 | 7,05 | 4 458,30 | 637 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:07:56 | A000 | 260 | 6,91 | 4 465,22 | 638 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:08:20 | A000 | 303 | 7,07 | 4 472,29 | 639 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:08:40 | A000 | 248 | 7,01 | 4 479,30 | 640 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:09:00 | A000 | 226 | 7,03 | 4 486,33 | 641 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:09:20 | A000 | 237 | 7,02 | 4 493,36 | 642 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:09:46 | A000 | 253 | 7,03 | 4 500,38 | 643 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:10:04 | A000 | 301 | 7,00 | 4 507,38 | 644 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:10:28 | A000 | 279 | 6,94 | 4 514,32 | 645 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:10:46 | A000 | 262 | 7,07 | 4 521,39 | 646 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:11:10 | A000 | 278 | 7,04 | 4 528,42 | 647 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:11:30 | A000 | 327 | 6,98 | 4 535,40 | 648 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:11:50 | A000 | 305 | 6,95 | 4 542,36 | 649 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:12:10 | A000 | 316 | 7,03 | 4 549,39 | 650 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:12:38 | A000 | 228 | 6,91 | 4 556,29 | 651 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:13:02 | A000 | 304 | 7,07 | 4 563,36 | 652 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:13:22 | A000 | 254 | 6,95 | 4 570,31 | 653 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:13:44 | A000 | 265 | 7,01 | 4 577,32 | 654 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:14:02 | A000 | 309 | 7,01 | 4 584,34 | 655 | S |  |
| 04.09.2017 | 16:14:22 | A000 | 253 | 6,94 | 4 591,27 | 656 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 16:14:48 | A000 | 231 | 6,91 | 4 598,18 | 657 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:15:12 | A000 | 318 | 6,93 | 4 605,12 | 658 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:15:32 | A000 | 258 | 6,98 | 4 612,09 | 659 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:15:52 | A000 | 307 | 7,06 | 4 619,15 | 660 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:16:16 | A000 | 285 | 6,95 | 4 626,10 | 661 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:16:40 | A000 | 295 | 7,02 | 4 633,12 | 662 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:17:00 | A000 | 311 | 7,08 | 4 640,20 | 663 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:17:20 | A000 | 256 | 7,04 | 4 647,23 | 664 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:17:38 | A000 | 234 | 7,07 | 4 654,30 | 665 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:17:58 | A000 | 245 | 7,01 | 4 661,31 | 666 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:18:20 | A000 | 261 | 6,94 | 4 668,25 | 667 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:18:42 | A000 | 309 | 7,06 | 4 675,31 | 668 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:19:08 | A000 | 287 | 6,97 | 4 682,29 | 669 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:19:28 | A000 | 298 | 7,01 | 4 689,29 | 670 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:19:48 | A000 | 314 | 7,04 | 4 696,33 | 671 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:22:00 | A000 | 259 | 7,04 | 4 703,38 | 672 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:22:20 | A000 | 236 | 6,94 | 4 710,32 | 673 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:26:08 | A000 | 247 | 6,99 | 4 717,31 | 674 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:26:36 | A000 | 291 | 6,94 | 4 724,25 | 675 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:27:06 | A000 | 306 | 7,04 | 4 731,28 | 676 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:27:30 | A000 | 283 | 6,91 | 4 738,19 | 677 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:27:58 | A000 | 266 | 7,03 | 4 745,22 | 678 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:33:08 | A000 | 310 | 7,10 | 4 752,32 | 679 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:33:42 | A000 | 255 | 6,93 | 4 759,26 | 680 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:34:08 | A000 | 233 | 7,08 | 4 766,33 | 681 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:34:34 | A000 | 320 | 6,93 | 4 773,26 | 682 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:35:40 | A000 | 259 | 7,10 | 4 780,35 | 683 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:36:22 | A000 | 308 | 6,99 | 4 787,35 | 684 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:36:52 | A000 | 286 | 7,01 | 4 794,36 | 685 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:37:18 | A000 | 297 | 6,91 | 4 801,27 | 686 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:37:44 | A000 | 313 | 7,00 | 4 808,27 | 687 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:38:10 | A000 | 258 | 6,96 | 4 815,23 | 688 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:38:40 | A000 | 235 | 7,03 | 4 822,27 | 689 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:39:04 | A000 | 246 | 6,92 | 4 829,19 | 690 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:39:28 | A000 | 262 | 6,90 | 4 836,09 | 691 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:39:52 | A000 | 311 | 7,02 | 4 843,11 | 692 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:40:20 | A000 | 289 | 7,07 | 4 850,17 | 693 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:40:40 | A000 | 299 | 7,08 | 4 857,26 | 694 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:41:18 | A000 | 315 | 7,07 | 4 864,33 | 695 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:41:46 | A000 | 288 | 7,04 | 4 871,37 | 696 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:42:08 | A000 | 266 | 7,06 | 4 878,42 | 697 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:42:50 | A000 | 249 | 6,93 | 4 885,35 | 698 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:43:16 | A000 | 292 | 7,02 | 4 892,37 | 699 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:43:36 | A000 | 237 | 6,98 | 4 899,35 | 700 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:43:58 | A000 | 319 | 7,02 | 4 906,37 | 701 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:44:22 | A000 | 302 | 7,04 | 4 913,41 | 702 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:44:50 | A000 | 242 | 6,97 | 4 920,38 | 703 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:45:12 | A000 | 263 | 6,91 | 4 927,29 | 704 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:45:42 | A000 | 241 | 6,91 | 4 934,20 | 705 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:46:02 | A000 | 251 | 7,08 | 4 941,29 | 706 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:46:34 | A000 | 267 | 7,09 | 4 948,37 | 707 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:46:54 | A000 | 316 | 7,06 | 4 955,43 | 708 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:47:44 | A000 | 294 | 6,97 | 4 962,40 | 709 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:48:12 | A000 | 305 | 7,00 | 4 969,40 | 710 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:48:38 | A000 | 321 | 6,99 | 4 976,39 | 711 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:50:34 | A000 | 265 | 6,95 | 4 983,34 | 712 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:50:56 | A000 | 243 | 7,10 | 4 990,44 | 713 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:51:16 | A000 | 254 | 7,09 | 4 997,52 | 714 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:51:38 | A000 | 270 | 6,91 | 5 004,43 | 715 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:52:04 | A000 | 242 | 6,96 | 5 011,39 | 716 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:52:24 | A000 | 297 | 6,99 | 5 018,38 | 717 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:52:44 | A000 | 307 | 6,90 | 5 025,28 | 718 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:53:12 | A000 | 247 | 6,98 | 5 032,27 | 719 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:53:34 | A000 | 296 | 6,91 | 5 039,17 | 720 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:53:56 | A000 | 273 | 7,08 | 5 046,25 | 721 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:54:18 | A000 | 257 | 6,93 | 5 053,18 | 722 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 16:54:38 | A000 | 300 | 7,02 | 5 060,20 | 723 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:55:00 | A000 | 245 | 7,00 | 5 067,19 | 724 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:55:22 | A000 | 327 | 7,07 | 5 074,26 | 725 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:55:48 | A000 | 233 | 7,01 | 5 081,28 | 726 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:56:08 | A000 | 249 | 6,94 | 5 088,22 | 727 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:56:36 | A000 | 298 | 7,08 | 5 095,30 | 728 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:57:04 | A000 | 276 | 6,91 | 5 102,21 | 729 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:57:24 | A000 | 287 | 6,99 | 5 109,20 | 730 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:57:48 | A000 | 303 | 7,03 | 5 116,23 | 731 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:58:28 | A000 | 248 | 7,09 | 5 123,32 | 732 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:58:50 | A000 | 308 | 6,94 | 5 130,26 | 733 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:59:10 | A000 | 319 | 6,97 | 5 137,23 | 734 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:59:26 | A000 | 231 | 6,96 | 5 144,19 | 735 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 16:59:46 | A000 | 280 | 6,92 | 5 151,11 | 736 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:00:08 | A000 | 258 | 7,07 | 5 158,18 | 737 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:00:28 | A000 | 268 | 7,06 | 5 165,24 | 738 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:00:48 | A000 | 312 | 7,03 | 5 172,27 | 739 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:01:08 | A000 | 257 | 7,10 | 5 179,37 | 740 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:01:26 | A000 | 235 | 6,93 | 5 186,30 | 741 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:01:44 | A000 | 322 | 7,02 | 5 193,33 | 742 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:02:06 | A000 | 261 | 7,10 | 5 200,43 | 743 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:02:22 | A000 | 310 | 7,03 | 5 207,46 | 744 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:02:44 | A000 | 288 | 6,94 | 5 214,40 | 745 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:03:10 | A000 | 271 | 6,99 | 5 221,39 | 746 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:03:30 | A000 | 315 | 7,04 | 5 228,42 | 747 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:03:54 | A000 | 259 | 7,06 | 5 235,48 | 748 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:04:20 | A000 | 237 | 6,95 | 5 242,44 | 749 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:04:40 | A000 | 248 | 6,92 | 5 249,36 | 750 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:05:10 | A000 | 264 | 7,00 | 5 256,36 | 751 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:05:34 | A000 | 313 | 6,92 | 5 263,28 | 752 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:05:54 | A000 | 291 | 6,92 | 5 270,20 | 753 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:06:12 | A000 | 301 | 7,09 | 5 277,29 | 754 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:06:42 | A000 | 317 | 6,97 | 5 284,25 | 755 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:11:12 | A000 | 262 | 7,10 | 5 291,35 | 756 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:11:48 | A000 | 240 | 7,01 | 5 298,36 | 757 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:12:14 | A000 | 251 | 6,94 | 5 305,30 | 758 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:12:42 | A000 | 267 | 6,98 | 5 312,28 | 759 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:13:04 | A000 | 239 | 6,93 | 5 319,21 | 760 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:20:58 | A000 | 321 | 7,07 | 5 326,28 | 761 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:22:36 | A000 | 276 | 6,95 | 5 333,23 | 762 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:23:02 | A000 | 320 | 7,10 | 5 340,34 | 763 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:23:26 | A000 | 265 | 6,94 | 5 347,28 | 764 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:23:50 | A000 | 243 | 7,05 | 5 354,33 | 765 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:24:12 | A000 | 226 | 7,04 | 5 361,37 | 766 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:24:32 | A000 | 269 | 6,93 | 5 368,30 | 767 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:24:56 | A000 | 318 | 7,04 | 5 375,34 | 768 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:25:20 | A000 | 296 | 6,95 | 5 382,29 | 769 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:25:44 | A000 | 307 | 7,00 | 5 389,30 | 770 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:26:02 | A000 | 322 | 7,05 | 5 396,35 | 771 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:26:26 | A000 | 267 | 7,01 | 5 403,35 | 772 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:26:46 | A000 | 245 | 6,98 | 5 410,33 | 773 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:27:18 | A000 | 256 | 7,00 | 5 417,33 | 774 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:27:40 | A000 | 272 | 7,04 | 5 424,37 | 775 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:28:02 | A000 | 321 | 6,91 | 5 431,28 | 776 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:28:22 | A000 | 298 | 6,91 | 5 438,20 | 777 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:28:42 | A000 | 309 | 6,96 | 5 445,16 | 778 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:29:08 | A000 | 325 | 6,98 | 5 452,14 | 779 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:29:28 | A000 | 298 | 6,91 | 5 459,04 | 780 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:29:50 | A000 | 248 | 7,05 | 5 466,09 | 781 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:30:18 | A000 | 258 | 6,97 | 5 473,06 | 782 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:30:40 | A000 | 302 | 6,92 | 5 479,98 | 783 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:31:00 | A000 | 247 | 6,92 | 5 486,90 | 784 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:31:28 | A000 | 225 | 7,10 | 5 493,99 | 785 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:31:52 | A000 | 312 | 6,98 | 5 500,98 | 786 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:32:14 | A000 | 251 | 7,06 | 5 508,04 | 787 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:32:34 | A000 | 300 | 7,11 | 5 515,15 | 788 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 17:33:00 | A000 | 278 | 7,01 | 5 522,16 | 789 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:33:38 | A000 | 289 | 7,05 | 5 529,21 | 790 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:34:02 | A000 | 271 | 7,00 | 5 536,21 | 791 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:34:40 | A000 | 319 | 6,92 | 5 543,13 | 792 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:35:10 | A000 | 297 | 7,05 | 5 550,17 | 793 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:35:38 | A000 | 308 | 6,99 | 5 557,17 | 794 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:36:00 | A000 | 324 | 6,98 | 5 564,15 | 795 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:36:24 | A000 | 269 | 7,11 | 5 571,26 | 796 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:37:28 | A000 | 247 | 6,98 | 5 578,24 | 797 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:39:42 | A000 | 257 | 7,02 | 5 585,26 | 798 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:41:04 | A000 | 273 | 7,02 | 5 592,29 | 799 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:41:28 | A000 | 322 | 7,00 | 5 599,28 | 800 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:42:08 | A000 | 300 | 6,94 | 5 606,22 | 801 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:42:32 | A000 | 311 | 7,00 | 5 613,22 | 802 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:42:52 | A000 | 250 | 6,91 | 5 620,13 | 803 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:43:16 | A000 | 299 | 7,04 | 5 627,17 | 804 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:43:46 | A000 | 277 | 7,03 | 5 634,19 | 805 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:44:06 | A000 | 260 | 6,91 | 5 641,10 | 806 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 17:44:28 | A000 | 304 | 6,93 | 5 648,03 | 807 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:04:42 | A000 | 248 | 7,08 | 5 655,11 | 808 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:05:06 | A000 | 226 | 7,05 | 5 662,16 | 809 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:05:30 | A000 | 313 | 6,94 | 5 669,11 | 810 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:05:52 | A000 | 253 | 7,04 | 5 676,15 | 811 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:06:28 | A000 | 302 | 6,91 | 5 683,05 | 812 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:06:54 | A000 | 279 | 7,06 | 5 690,12 | 813 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:07:18 | A000 | 290 | 6,94 | 5 697,05 | 814 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:07:52 | A000 | 306 | 7,08 | 5 704,13 | 815 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:08:24 | A000 | 251 | 6,90 | 5 711,04 | 816 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:08:58 | A000 | 229 | 6,95 | 5 717,99 | 817 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:09:18 | A000 | 240 | 7,03 | 5 725,01 | 818 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:09:38 | A000 | 255 | 6,97 | 5 731,98 | 819 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:10:00 | A000 | 304 | 7,02 | 5 739,00 | 820 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:10:22 | A000 | 255 | 6,99 | 5 745,99 | 821 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:10:42 | A000 | 265 | 6,93 | 5 752,92 | 822 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:11:02 | A000 | 281 | 7,09 | 5 760,01 | 823 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:11:26 | A000 | 254 | 6,95 | 5 766,96 | 824 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:11:48 | A000 | 231 | 7,03 | 5 774,00 | 825 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:12:16 | A000 | 319 | 7,00 | 5 781,00 | 826 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:12:40 | A000 | 258 | 6,95 | 5 787,94 | 827 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:13:00 | A000 | 307 | 6,90 | 5 794,84 | 828 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:13:30 | A000 | 285 | 6,99 | 5 801,84 | 829 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:13:52 | A000 | 268 | 6,94 | 5 808,78 | 830 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:14:14 | A000 | 311 | 6,97 | 5 815,75 | 831 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:14:38 | A000 | 256 | 6,99 | 5 822,73 | 832 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:15:04 | A000 | 234 | 7,02 | 5 829,75 | 833 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:15:22 | A000 | 245 | 6,91 | 5 836,66 | 834 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:15:42 | A000 | 261 | 7,06 | 5 843,72 | 835 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:16:08 | A000 | 310 | 6,90 | 5 850,63 | 836 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:16:34 | A000 | 287 | 7,03 | 5 857,66 | 837 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:17:02 | A000 | 298 | 6,92 | 5 864,58 | 838 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:19:22 | A000 | 314 | 6,94 | 5 871,52 | 839 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:19:46 | A000 | 259 | 7,10 | 5 878,62 | 840 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:20:12 | A000 | 237 | 7,04 | 5 885,65 | 841 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:20:32 | A000 | 226 | 7,04 | 5 892,69 | 842 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:21:00 | A000 | 242 | 7,01 | 5 899,71 | 843 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:21:22 | A000 | 319 | 7,06 | 5 906,77 | 844 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:21:42 | A000 | 269 | 7,06 | 5 913,83 | 845 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:22:04 | A000 | 280 | 6,97 | 5 920,80 | 846 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:22:24 | A000 | 323 | 7,02 | 5 927,83 | 847 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:22:46 | A000 | 268 | 7,07 | 5 934,90 | 848 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:23:08 | A000 | 246 | 7,04 | 5 941,94 | 849 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:23:34 | A000 | 229 | 7,03 | 5 948,97 | 850 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:23:56 | A000 | 273 | 6,99 | 5 955,95 | 851 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:24:16 | A000 | 321 | 6,99 | 5 962,94 | 852 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:24:42 | A000 | 299 | 7,06 | 5 970,00 | 853 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:25:02 | A000 | 310 | 6,98 | 5 976,98 | 854 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 04.09.2017 | 18:25:24 | A000 | 326 | 7,09 | 5 984,06 | 855 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:25:44 | A000 | 271 | 7,05 | 5 991,11 | 856 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:26:04 | A000 | 249 | 7,08 | 5 998,19 | 857 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:26:24 | A000 | 259 | 7,00 | 6 005,19 | 858 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:26:44 | A000 | 275 | 7,02 | 6 012,22 | 859 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:27:06 | A000 | 324 | 7,07 | 6 019,29 | 860 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:27:34 | A000 | 302 | 7,09 | 6 026,37 | 861 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:27:58 | A000 | 313 | 7,04 | 6 033,42 | 862 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:28:22 | A000 | 224 | 6,98 | 6 040,39 | 863 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:28:42 | A000 | 273 | 7,01 | 6 047,40 | 864 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:29:02 | A000 | 251 | 6,93 | 6 054,33 | 865 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:29:20 | A000 | 262 | 7,07 | 6 061,40 | 866 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:29:40 | A000 | 305 | 7,07 | 6 068,48 | 867 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:30:00 | A000 | 250 | 7,02 | 6 075,50 | 868 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:30:30 | A000 | 228 | 6,94 | 6 082,44 | 869 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:30:52 | A000 | 315 | 6,97 | 6 089,41 | 870 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:31:22 | A000 | 227 | 7,07 | 6 096,48 | 871 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:31:42 | A000 | 276 | 7,10 | 6 103,58 | 872 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:32:02 | A000 | 254 | 7,09 | 6 110,66 | 873 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:32:28 | A000 | 237 | 6,91 | 6 117,57 | 874 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:32:52 | A000 | 280 | 7,08 | 6 124,65 | 875 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:33:30 | A000 | 225 | 7,00 | 6 131,65 | 876 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:33:56 | A000 | 307 | 7,03 | 6 138,69 | 877 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:35:28 | A000 | 318 | 7,07 | 6 145,76 | 878 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:36:02 | A000 | 230 | 7,07 | 6 152,83 | 879 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:38:12 | A000 | 279 | 7,02 | 6 159,84 | 880 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:38:50 | A000 | 256 | 7,09 | 6 166,94 | 881 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:39:18 | A000 | 267 | 6,91 | 6 173,85 | 882 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:39:40 | A000 | 283 | 7,01 | 6 180,86 | 883 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:40:00 | A000 | 228 | 6,93 | 6 187,79 | 884 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:40:36 | A000 | 310 | 6,92 | 6 194,71 | 885 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:40:58 | A000 | 320 | 6,98 | 6 201,70 | 886 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:41:18 | A000 | 232 | 6,93 | 6 208,62 | 887 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:41:48 | A000 | 309 | 7,07 | 6 215,69 | 888 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:42:22 | A000 | 287 | 7,10 | 6 222,79 | 889 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:42:44 | A000 | 270 | 7,09 | 6 229,87 | 890 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:43:08 | A000 | 313 | 7,04 | 6 236,92 | 891 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:43:28 | A000 | 258 | 6,92 | 6 243,84 | 892 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:44:04 | A000 | 236 | 7,06 | 6 250,90 | 893 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:44:26 | A000 | 323 | 6,91 | 6 257,81 | 894 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:44:44 | A000 | 263 | 7,05 | 6 264,86 | 895 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:45:06 | A000 | 312 | 6,95 | 6 271,81 | 896 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:45:24 | A000 | 289 | 6,90 | 6 278,72 | 897 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:46:40 | A000 | 300 | 6,94 | 6 285,66 | 898 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:47:04 | A000 | 316 | 6,97 | 6 292,63 | 899 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:47:22 | A000 | 227 | 6,99 | 6 299,62 | 900 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:47:42 | A000 | 309 | 6,99 | 6 306,61 | 901 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:48:04 | A000 | 319 | 7,06 | 6 313,67 | 902 | S |  |  |
| 04.09.2017 | 18:49:24 | A000 | 231 | 7,10 | 6 320,77 | 903 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:33:20 | A000 | 280 | 7,11 | 6 327,88 | 904 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:36:36 | A000 | 258 | 7,00 | 6 334,88 | 905 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:36:58 | A000 | 269 | 6,98 | 6 341,86 | 906 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:37:22 | A000 | 285 | 7,07 | 6 348,93 | 907 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:37:40 | A000 | 257 | 7,02 | 6 355,95 | 908 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:38:06 | A000 | 311 | 7,03 | 6 362,97 | 909 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:38:30 | A000 | 322 | 7,06 | 6 370,04 | 910 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:38:50 | A000 | 261 | 6,97 | 6 377,00 | 911 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 07:39:08 | A000 | 310 | 7,06 | 6 384,07 | 912 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:00:04 | A000 | 288 | 6,94 | 6 391,01 | 913 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:00:26 | A000 | 271 | 7,10 | 6 398,11 | 914 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:00:46 | A000 | 315 | 6,98 | 6 405,09 | 915 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:01:12 | A000 | 260 | 7,06 | 6 412,14 | 916 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:01:32 | A000 | 237 | 7,07 | 6 419,22 | 917 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:01:54 | A000 | 248 | 6,92 | 6 426,14 | 918 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:02:16 | A000 | 264 | 7,07 | 6 433,21 | 919 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:02:36 | A000 | 313 | 6,95 | 6 440,15 | 920 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |     |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|-----|---|--|--|
| 05.09.2017 | 08:02:56 | A000 | 291 | 7,01 | 6 447,16 | 921 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:03:16 | A000 | 301 | 6,98 | 6 454,15 | 922 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:03:44 | A000 | 317 | 6,91 | 6 461,06 | 923 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:04:04 | A000 | 262 | 7,03 | 6 468,09 | 924 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:04:44 | A000 | 240 | 6,90 | 6 474,99 | 925 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:05:14 | A000 | 251 | 7,07 | 6 482,06 | 926 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:05:32 | A000 | 267 | 7,07 | 6 489,13 | 927 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:05:54 | A000 | 316 | 7,06 | 6 496,20 | 928 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:06:14 | A000 | 266 | 7,04 | 6 503,24 | 929 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:06:32 | A000 | 276 | 7,02 | 6 510,26 | 930 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:06:50 | A000 | 320 | 7,01 | 6 517,27 | 931 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:07:10 | A000 | 265 | 7,01 | 6 524,28 | 932 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:07:32 | A000 | 243 | 7,00 | 6 531,28 | 933 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:07:52 | A000 | 226 | 7,08 | 6 538,35 | 934 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:08:12 | A000 | 269 | 6,91 | 6 545,26 | 935 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:08:30 | A000 | 318 | 6,92 | 6 552,18 | 936 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:08:58 | A000 | 296 | 6,98 | 6 559,15 | 937 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:09:20 | A000 | 279 | 7,01 | 6 566,16 | 938 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:09:38 | A000 | 323 | 7,09 | 6 573,25 | 939 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:09:58 | A000 | 268 | 7,07 | 6 580,33 | 940 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:10:18 | A000 | 245 | 6,93 | 6 587,25 | 941 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:10:36 | A000 | 256 | 6,96 | 6 594,21 | 942 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:10:58 | A000 | 272 | 7,01 | 6 601,22 | 943 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:11:18 | A000 | 321 | 7,08 | 6 608,30 | 944 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:11:40 | A000 | 299 | 7,10 | 6 615,41 | 945 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:12:00 | A000 | 309 | 7,05 | 6 622,45 | 946 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:12:18 | A000 | 325 | 6,92 | 6 629,38 | 947 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:12:36 | A000 | 270 | 7,02 | 6 636,39 | 948 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:12:56 | A000 | 248 | 6,98 | 6 643,38 | 949 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:13:16 | A000 | 259 | 7,03 | 6 650,41 | 950 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:13:40 | A000 | 275 | 7,05 | 6 657,46 | 951 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:14:04 | A000 | 247 | 6,96 | 6 664,42 | 952 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:14:26 | A000 | 225 | 6,95 | 6 671,37 | 953 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:14:44 | A000 | 312 | 7,07 | 6 678,44 | 954 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:15:06 | A000 | 252 | 6,91 | 6 685,35 | 955 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:15:26 | A000 | 301 | 7,06 | 6 692,41 | 956 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:15:46 | A000 | 278 | 6,94 | 6 699,35 | 957 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:16:06 | A000 | 240 | 6,96 | 6 706,31 | 958 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:16:24 | A000 | 284 | 7,07 | 6 713,38 | 959 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:16:42 | A000 | 229 | 6,92 | 6 720,31 | 960 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:17:04 | A000 | 310 | 7,06 | 6 727,36 | 961 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:17:24 | A000 | 321 | 6,91 | 6 734,27 | 962 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:17:50 | A000 | 233 | 7,05 | 6 741,32 | 963 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:21:16 | A000 | 282 | 6,98 | 6 748,29 | 964 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:21:40 | A000 | 260 | 6,94 | 6 755,23 | 965 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:21:58 | A000 | 270 | 6,94 | 6 762,17 | 966 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:22:20 | A000 | 286 | 7,09 | 6 769,26 | 967 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:22:44 | A000 | 231 | 7,11 | 6 776,37 | 968 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:23:04 | A000 | 313 | 7,06 | 6 783,43 | 969 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:23:24 | A000 | 324 | 6,90 | 6 790,33 | 970 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:23:44 | A000 | 236 | 7,03 | 6 797,36 | 971 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:24:16 | A000 | 312 | 6,90 | 6 804,26 | 972 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:24:44 | A000 | 262 | 6,97 | 6 811,23 | 973 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:25:16 | A000 | 273 | 7,00 | 6 818,23 | 974 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:25:38 | A000 | 317 | 6,96 | 6 825,19 | 975 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:25:56 | A000 | 262 | 6,99 | 6 832,18 | 976 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:26:14 | A000 | 239 | 7,01 | 6 839,19 | 977 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:26:36 | A000 | 326 | 6,91 | 6 846,10 | 978 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:26:54 | A000 | 266 | 6,91 | 6 853,01 | 979 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:27:16 | A000 | 315 | 7,08 | 6 860,09 | 980 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:27:34 | A000 | 293 | 7,08 | 6 867,17 | 981 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:28:04 | A000 | 303 | 7,07 | 6 874,24 | 982 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:28:22 | A000 | 319 | 7,04 | 6 881,28 | 983 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:28:40 | A000 | 264 | 7,10 | 6 888,38 | 984 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:29:00 | A000 | 242 | 6,91 | 6 895,29 | 985 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:29:18 | A000 | 253 | 7,02 | 6 902,31 | 986 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|
| 05.09.2017 | 08:29:36 | A000 | 269 | 7,01 | 6 909,32 | 987  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:29:56 | A000 | 290 | 6,90 | 6 916,22 | 988  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:30:16 | A000 | 268 | 7,06 | 6 923,28 | 989  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:30:36 | A000 | 278 | 6,98 | 6 930,26 | 990  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:30:56 | A000 | 294 | 6,90 | 6 937,16 | 991  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:31:16 | A000 | 239 | 7,07 | 6 944,24 | 992  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:31:40 | A000 | 321 | 7,05 | 6 951,29 | 993  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:32:02 | A000 | 228 | 7,11 | 6 958,39 | 994  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:32:24 | A000 | 271 | 7,02 | 6 965,41 | 995  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:32:42 | A000 | 320 | 7,05 | 6 972,46 | 996  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:33:02 | A000 | 298 | 7,06 | 6 979,52 | 997  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:33:22 | A000 | 281 | 6,98 | 6 986,51 | 998  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:33:42 | A000 | 325 | 6,94 | 6 993,44 | 999  | S |  |
| 05.09.2017 | 08:34:02 | A000 | 270 | 7,03 | 7 000,48 | 1000 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:34:24 | A000 | 247 | 6,91 | 7 007,39 | 1001 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:34:46 | A000 | 230 | 7,05 | 7 014,44 | 1002 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:37:08 | A000 | 274 | 6,90 | 7 021,34 | 1003 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:37:30 | A000 | 323 | 7,09 | 7 028,43 | 1004 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:37:52 | A000 | 301 | 7,02 | 7 035,45 | 1005 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:38:12 | A000 | 311 | 7,09 | 7 042,54 | 1006 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:38:32 | A000 | 327 | 7,08 | 7 049,63 | 1007 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:38:54 | A000 | 272 | 6,96 | 7 056,59 | 1008 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:39:14 | A000 | 250 | 6,95 | 7 063,54 | 1009 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:39:34 | A000 | 261 | 6,98 | 7 070,52 | 1010 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:39:56 | A000 | 277 | 7,11 | 7 077,63 | 1011 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:40:18 | A000 | 325 | 6,97 | 7 084,60 | 1012 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:40:42 | A000 | 303 | 7,05 | 7 091,66 | 1013 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:41:00 | A000 | 314 | 7,08 | 7 098,74 | 1014 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:41:20 | A000 | 226 | 6,92 | 7 105,66 | 1015 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:41:40 | A000 | 302 | 7,00 | 7 112,65 | 1016 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:42:02 | A000 | 246 | 6,91 | 7 119,56 | 1017 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:42:22 | A000 | 229 | 7,04 | 7 126,60 | 1018 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:42:42 | A000 | 273 | 7,05 | 7 133,65 | 1019 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:43:06 | A000 | 322 | 6,95 | 7 140,60 | 1020 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:43:26 | A000 | 299 | 6,98 | 7 147,58 | 1021 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:43:50 | A000 | 283 | 7,03 | 7 154,61 | 1022 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:44:12 | A000 | 326 | 7,11 | 7 161,71 | 1023 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:44:32 | A000 | 271 | 7,07 | 7 168,78 | 1024 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:44:52 | A000 | 249 | 6,91 | 7 175,69 | 1025 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:46:56 | A000 | 259 | 6,92 | 7 182,61 | 1026 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:47:24 | A000 | 275 | 7,01 | 7 189,62 | 1027 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:47:48 | A000 | 324 | 7,06 | 7 196,68 | 1028 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:48:06 | A000 | 302 | 7,05 | 7 203,72 | 1029 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:48:26 | A000 | 313 | 7,05 | 7 210,77 | 1030 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:48:48 | A000 | 225 | 7,02 | 7 217,79 | 1031 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:49:10 | A000 | 274 | 6,96 | 7 224,75 | 1032 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:49:36 | A000 | 251 | 7,09 | 7 231,83 | 1033 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:49:58 | A000 | 262 | 7,06 | 7 238,89 | 1034 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:50:20 | A000 | 278 | 7,00 | 7 245,89 | 1035 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:50:40 | A000 | 251 | 7,06 | 7 252,95 | 1036 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:51:02 | A000 | 305 | 6,97 | 7 259,93 | 1037 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:51:22 | A000 | 315 | 7,10 | 7 267,03 | 1038 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:51:42 | A000 | 255 | 7,09 | 7 274,12 | 1039 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:52:02 | A000 | 304 | 6,97 | 7 281,08 | 1040 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:52:22 | A000 | 282 | 7,00 | 7 288,08 | 1041 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:52:42 | A000 | 265 | 7,03 | 7 295,11 | 1042 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:53:06 | A000 | 308 | 7,04 | 7 302,15 | 1043 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:53:26 | A000 | 253 | 6,93 | 7 309,08 | 1044 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:53:46 | A000 | 231 | 6,95 | 7 316,03 | 1045 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:54:06 | A000 | 318 | 7,00 | 7 323,03 | 1046 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:54:26 | A000 | 230 | 6,97 | 7 330,00 | 1047 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:54:48 | A000 | 279 | 6,93 | 7 336,93 | 1048 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:55:10 | A000 | 257 | 6,96 | 7 343,89 | 1049 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:55:32 | A000 | 267 | 7,04 | 7 350,93 | 1050 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:55:54 | A000 | 283 | 6,98 | 7 357,91 | 1051 | S |  |
| 05.09.2017 | 08:56:12 | A000 | 228 | 6,95 | 7 364,86 | 1052 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 08:56:34 | A000 | 310 | 7,09 | 7 371,95 | 1053 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:56:56 | A000 | 321 | 7,03 | 7 378,99 | 1054 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:57:16 | A000 | 233 | 6,96 | 7 385,94 | 1055 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:57:36 | A000 | 282 | 6,92 | 7 392,86 | 1056 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:57:58 | A000 | 259 | 7,07 | 7 399,94 | 1057 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:58:20 | A000 | 270 | 6,95 | 7 406,89 | 1058 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:58:46 | A000 | 314 | 7,09 | 7 413,98 | 1059 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:59:06 | A000 | 258 | 6,91 | 7 420,89 | 1060 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:59:28 | A000 | 236 | 6,93 | 7 427,82 | 1061 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 08:59:50 | A000 | 323 | 7,04 | 7 434,86 | 1062 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:00:12 | A000 | 263 | 7,01 | 7 441,87 | 1063 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:00:30 | A000 | 312 | 7,10 | 7 448,98 | 1064 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:00:48 | A000 | 290 | 6,95 | 7 455,93 | 1065 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:01:10 | A000 | 273 | 6,94 | 7 462,88 | 1066 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:01:30 | A000 | 316 | 7,10 | 7 469,97 | 1067 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:01:50 | A000 | 261 | 6,92 | 7 476,89 | 1068 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:02:12 | A000 | 239 | 7,07 | 7 483,96 | 1069 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:02:34 | A000 | 250 | 6,99 | 7 490,95 | 1070 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:02:54 | A000 | 266 | 6,98 | 7 497,93 | 1071 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:03:14 | A000 | 314 | 7,04 | 7 504,98 | 1072 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:03:30 | A000 | 292 | 6,94 | 7 511,92 | 1073 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:03:54 | A000 | 303 | 6,96 | 7 518,87 | 1074 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:04:12 | A000 | 298 | 6,99 | 7 525,86 | 1075 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:04:36 | A000 | 243 | 7,00 | 7 532,86 | 1076 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:04:58 | A000 | 324 | 6,92 | 7 539,78 | 1077 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:05:18 | A000 | 231 | 7,10 | 7 546,88 | 1078 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:05:36 | A000 | 247 | 7,05 | 7 553,93 | 1079 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:05:56 | A000 | 324 | 6,97 | 7 560,90 | 1080 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:06:22 | A000 | 301 | 6,93 | 7 567,83 | 1081 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:06:42 | A000 | 284 | 7,09 | 7 574,92 | 1082 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:07:04 | A000 | 224 | 7,11 | 7 582,02 | 1083 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:07:22 | A000 | 273 | 7,03 | 7 589,05 | 1084 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:07:46 | A000 | 251 | 7,11 | 7 596,16 | 1085 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:08:10 | A000 | 234 | 7,08 | 7 603,24 | 1086 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:08:34 | A000 | 277 | 6,95 | 7 610,19 | 1087 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:08:54 | A000 | 326 | 6,90 | 7 617,09 | 1088 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:11:20 | A000 | 304 | 6,92 | 7 624,01 | 1089 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:12:40 | A000 | 315 | 7,04 | 7 631,05 | 1090 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:13:00 | A000 | 227 | 7,06 | 7 638,11 | 1091 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:13:22 | A000 | 276 | 6,99 | 7 645,10 | 1092 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:13:44 | A000 | 253 | 7,02 | 7 652,12 | 1093 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:14:04 | A000 | 264 | 6,93 | 7 659,05 | 1094 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:14:28 | A000 | 280 | 6,93 | 7 665,98 | 1095 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:14:52 | A000 | 225 | 7,10 | 7 673,09 | 1096 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:15:20 | A000 | 307 | 7,11 | 7 680,19 | 1097 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:15:40 | A000 | 317 | 7,04 | 7 687,23 | 1098 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:16:02 | A000 | 229 | 6,99 | 7 694,22 | 1099 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:16:24 | A000 | 306 | 7,02 | 7 701,25 | 1100 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:16:50 | A000 | 256 | 7,01 | 7 708,26 | 1101 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:17:12 | A000 | 267 | 6,91 | 7 715,17 | 1102 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:20:40 | A000 | 310 | 6,97 | 7 722,13 | 1103 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:21:04 | A000 | 228 | 7,11 | 7 729,24 | 1104 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:21:24 | A000 | 309 | 6,93 | 7 736,17 | 1105 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:21:46 | A000 | 292 | 6,98 | 7 743,15 | 1106 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:22:04 | A000 | 232 | 7,09 | 7 750,24 | 1107 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 09:22:24 | A000 | 281 | 6,99 | 7 757,23 | 1108 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:39:04 | A000 | 259 | 7,09 | 7 764,32 | 1109 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:39:28 | A000 | 269 | 6,92 | 7 771,24 | 1110 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:39:54 | A000 | 285 | 6,91 | 7 778,14 | 1111 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:40:14 | A000 | 230 | 7,03 | 7 785,17 | 1112 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:40:34 | A000 | 312 | 7,02 | 7 792,19 | 1113 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:40:52 | A000 | 323 | 6,90 | 7 799,10 | 1114 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:41:12 | A000 | 235 | 7,02 | 7 806,12 | 1115 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:41:32 | A000 | 283 | 6,99 | 7 813,11 | 1116 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:41:48 | A000 | 261 | 6,95 | 7 820,06 | 1117 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:42:14 | A000 | 272 | 7,11 | 7 827,17 | 1118 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 10:42:32 | A000 | 288 | 6,99 | 7 834,16 | 1119 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:42:54 | A000 | 233 | 6,91 | 7 841,07 | 1120 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:43:12 | A000 | 315 | 6,90 | 7 847,97 | 1121 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:43:34 | A000 | 325 | 6,96 | 7 854,94 | 1122 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:43:56 | A000 | 265 | 7,05 | 7 861,98 | 1123 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:44:16 | A000 | 314 | 7,08 | 7 869,06 | 1124 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:44:34 | A000 | 292 | 6,95 | 7 876,01 | 1125 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:44:52 | A000 | 240 | 7,07 | 7 883,08 | 1126 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:45:10 | A000 | 284 | 7,02 | 7 890,10 | 1127 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:45:36 | A000 | 229 | 7,04 | 7 897,14 | 1128 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:45:54 | A000 | 310 | 7,09 | 7 904,23 | 1129 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:46:14 | A000 | 293 | 6,94 | 7 911,17 | 1130 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:46:32 | A000 | 233 | 7,03 | 7 918,20 | 1131 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:46:52 | A000 | 282 | 6,93 | 7 925,13 | 1132 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:47:10 | A000 | 260 | 6,95 | 7 932,08 | 1133 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:47:30 | A000 | 270 | 7,03 | 7 939,10 | 1134 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:47:48 | A000 | 286 | 6,98 | 7 946,08 | 1135 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:48:08 | A000 | 231 | 6,94 | 7 953,02 | 1136 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:48:26 | A000 | 313 | 7,09 | 7 960,12 | 1137 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:48:44 | A000 | 324 | 7,04 | 7 967,15 | 1138 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:49:14 | A000 | 236 | 7,09 | 7 974,24 | 1139 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:49:32 | A000 | 285 | 7,04 | 7 981,28 | 1140 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:49:54 | A000 | 262 | 7,03 | 7 988,31 | 1141 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:50:24 | A000 | 273 | 6,91 | 7 995,22 | 1142 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:50:44 | A000 | 289 | 6,93 | 8 002,14 | 1143 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:51:02 | A000 | 262 | 7,08 | 8 009,22 | 1144 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:51:22 | A000 | 239 | 6,95 | 8 016,17 | 1145 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:51:42 | A000 | 326 | 6,94 | 8 023,10 | 1146 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:52:02 | A000 | 266 | 6,98 | 8 030,08 | 1147 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:52:22 | A000 | 287 | 6,92 | 8 037,00 | 1148 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:52:40 | A000 | 265 | 6,92 | 8 043,92 | 1149 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:53:00 | A000 | 248 | 7,09 | 8 051,01 | 1150 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:53:18 | A000 | 292 | 7,08 | 8 058,09 | 1151 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:55:10 | A000 | 237 | 7,04 | 8 065,12 | 1152 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:55:34 | A000 | 318 | 7,05 | 8 072,18 | 1153 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:55:54 | A000 | 225 | 7,10 | 8 079,28 | 1154 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:56:18 | A000 | 241 | 6,95 | 8 086,23 | 1155 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:56:40 | A000 | 290 | 7,05 | 8 093,27 | 1156 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:57:00 | A000 | 268 | 6,92 | 8 100,20 | 1157 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:57:20 | A000 | 278 | 6,99 | 8 107,19 | 1158 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:57:38 | A000 | 294 | 7,04 | 8 114,23 | 1159 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:58:02 | A000 | 239 | 6,96 | 8 121,19 | 1160 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:58:22 | A000 | 321 | 7,06 | 8 128,25 | 1161 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:58:44 | A000 | 228 | 6,97 | 8 135,23 | 1162 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:59:02 | A000 | 244 | 7,00 | 8 142,23 | 1163 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:59:22 | A000 | 320 | 6,93 | 8 149,16 | 1164 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 10:59:40 | A000 | 270 | 7,04 | 8 156,20 | 1165 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:00:04 | A000 | 281 | 6,92 | 8 163,12 | 1166 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:00:26 | A000 | 325 | 6,91 | 8 170,03 | 1167 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:02:30 | A000 | 269 | 6,94 | 8 176,97 | 1168 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:02:48 | A000 | 247 | 7,06 | 8 184,04 | 1169 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:03:04 | A000 | 230 | 7,08 | 8 191,12 | 1170 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:03:26 | A000 | 274 | 7,01 | 8 198,13 | 1171 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:03:46 | A000 | 323 | 7,04 | 8 205,17 | 1172 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:04:02 | A000 | 301 | 6,95 | 8 212,12 | 1173 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:04:20 | A000 | 311 | 6,95 | 8 219,08 | 1174 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:04:38 | A000 | 327 | 6,99 | 8 226,07 | 1175 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:05:00 | A000 | 272 | 7,07 | 8 233,14 | 1176 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:05:20 | A000 | 229 | 6,91 | 8 240,04 | 1177 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:05:40 | A000 | 239 | 6,96 | 8 247,01 | 1178 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:05:58 | A000 | 255 | 6,94 | 8 253,95 | 1179 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:06:16 | A000 | 304 | 6,99 | 8 260,93 | 1180 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:06:36 | A000 | 282 | 7,06 | 8 268,00 | 1181 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:07:06 | A000 | 293 | 7,08 | 8 275,08 | 1182 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:07:26 | A000 | 309 | 7,02 | 8 282,10 | 1183 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:07:46 | A000 | 254 | 6,90 | 8 289,01 | 1184 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 11:08:12 | A000 | 231 | 7,00 | 8 296,00 | 1185 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:08:30 | A000 | 242 | 7,05 | 8 303,05 | 1186 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:08:52 | A000 | 286 | 7,09 | 8 310,14 | 1187 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:09:12 | A000 | 231 | 7,04 | 8 317,18 | 1188 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:09:34 | A000 | 312 | 7,07 | 8 324,25 | 1189 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:09:54 | A000 | 295 | 6,93 | 8 331,18 | 1190 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:10:14 | A000 | 235 | 7,06 | 8 338,24 | 1191 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:10:32 | A000 | 284 | 6,98 | 8 345,23 | 1192 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:10:54 | A000 | 262 | 6,97 | 8 352,20 | 1193 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:11:14 | A000 | 245 | 6,93 | 8 359,13 | 1194 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:11:34 | A000 | 288 | 7,07 | 8 366,20 | 1195 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:11:52 | A000 | 233 | 7,10 | 8 373,30 | 1196 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:12:10 | A000 | 315 | 7,02 | 8 380,32 | 1197 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:12:32 | A000 | 326 | 6,99 | 8 387,31 | 1198 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:12:54 | A000 | 238 | 6,97 | 8 394,28 | 1199 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:13:16 | A000 | 287 | 7,08 | 8 401,36 | 1200 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:13:40 | A000 | 264 | 6,93 | 8 408,29 | 1201 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:14:00 | A000 | 275 | 6,91 | 8 415,21 | 1202 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:16:12 | A000 | 291 | 7,00 | 8 422,21 | 1203 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:16:38 | A000 | 236 | 7,00 | 8 429,21 | 1204 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:16:58 | A000 | 318 | 7,05 | 8 436,26 | 1205 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:17:20 | A000 | 301 | 7,00 | 8 443,26 | 1206 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:17:42 | A000 | 317 | 6,97 | 8 450,23 | 1207 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:17:58 | A000 | 289 | 6,99 | 8 457,23 | 1208 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:18:16 | A000 | 267 | 7,04 | 8 464,27 | 1209 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:18:34 | A000 | 250 | 6,91 | 8 471,18 | 1210 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:18:52 | A000 | 294 | 7,06 | 8 478,24 | 1211 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:19:10 | A000 | 238 | 6,96 | 8 485,19 | 1212 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:19:30 | A000 | 320 | 6,98 | 8 492,17 | 1213 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:19:54 | A000 | 303 | 6,90 | 8 499,07 | 1214 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 11:22:52 | A000 | 243 | 7,04 | 8 506,12 | 1215 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:33:16 | A000 | 292 | 6,97 | 8 513,09 | 1216 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:33:36 | A000 | 270 | 7,08 | 8 520,16 | 1217 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:33:54 | A000 | 280 | 6,91 | 8 527,08 | 1218 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:34:12 | A000 | 296 | 6,92 | 8 533,99 | 1219 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:34:32 | A000 | 241 | 7,10 | 8 541,10 | 1220 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:34:52 | A000 | 323 | 6,98 | 8 548,08 | 1221 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:35:18 | A000 | 230 | 7,06 | 8 555,14 | 1222 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:35:36 | A000 | 246 | 7,11 | 8 562,24 | 1223 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:35:56 | A000 | 294 | 7,11 | 8 569,35 | 1224 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:36:16 | A000 | 272 | 6,99 | 8 576,34 | 1225 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:36:38 | A000 | 283 | 7,04 | 8 583,39 | 1226 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:37:00 | A000 | 299 | 7,08 | 8 590,46 | 1227 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:37:18 | A000 | 271 | 7,02 | 8 597,49 | 1228 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:37:38 | A000 | 326 | 6,95 | 8 604,44 | 1229 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:38:00 | A000 | 232 | 6,94 | 8 611,37 | 1230 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:38:18 | A000 | 276 | 7,06 | 8 618,44 | 1231 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:38:50 | A000 | 325 | 6,94 | 8 625,38 | 1232 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:39:08 | A000 | 303 | 7,08 | 8 632,46 | 1233 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:39:26 | A000 | 286 | 6,98 | 8 639,44 | 1234 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:39:44 | A000 | 295 | 6,95 | 8 646,39 | 1235 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:40:04 | A000 | 240 | 7,05 | 8 653,43 | 1236 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:40:22 | A000 | 322 | 6,95 | 8 660,39 | 1237 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:40:38 | A000 | 228 | 7,09 | 8 667,48 | 1238 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:40:56 | A000 | 244 | 6,97 | 8 674,46 | 1239 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:41:18 | A000 | 293 | 7,07 | 8 681,52 | 1240 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:41:36 | A000 | 271 | 7,09 | 8 688,61 | 1241 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:41:56 | A000 | 282 | 6,97 | 8 695,58 | 1242 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:42:16 | A000 | 298 | 6,93 | 8 702,50 | 1243 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:42:36 | A000 | 243 | 6,93 | 8 709,43 | 1244 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:42:54 | A000 | 324 | 6,99 | 8 716,42 | 1245 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:43:14 | A000 | 231 | 7,05 | 8 723,48 | 1246 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:43:32 | A000 | 247 | 7,07 | 8 730,55 | 1247 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:43:52 | A000 | 296 | 6,97 | 8 737,52 | 1248 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:44:12 | A000 | 274 | 7,05 | 8 744,56 | 1249 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 13:44:34 | A000 | 284 | 6,97 | 8 751,53 | 1250 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|
| 05.09.2017 | 13:44:52 | A000 | 224 | 6,99 | 8 758,52 | 1251 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:45:12 | A000 | 273 | 7,07 | 8 765,59 | 1252 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:45:34 | A000 | 251 | 7,07 | 8 772,66 | 1253 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:45:56 | A000 | 234 | 6,91 | 8 779,57 | 1254 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:46:14 | A000 | 277 | 7,00 | 8 786,57 | 1255 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:46:36 | A000 | 326 | 7,08 | 8 793,65 | 1256 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:46:58 | A000 | 304 | 7,00 | 8 800,65 | 1257 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:47:16 | A000 | 287 | 6,92 | 8 807,57 | 1258 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:47:34 | A000 | 227 | 6,97 | 8 814,53 | 1259 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:47:52 | A000 | 275 | 7,04 | 8 821,58 | 1260 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:48:12 | A000 | 253 | 6,91 | 8 828,49 | 1261 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:48:34 | A000 | 264 | 6,99 | 8 835,47 | 1262 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:48:56 | A000 | 280 | 6,90 | 8 842,37 | 1263 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:49:20 | A000 | 301 | 6,98 | 8 849,35 | 1264 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:49:40 | A000 | 279 | 7,08 | 8 856,44 | 1265 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:49:58 | A000 | 290 | 7,07 | 8 863,51 | 1266 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:50:16 | A000 | 306 | 7,02 | 8 870,53 | 1267 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:50:36 | A000 | 251 | 6,96 | 8 877,49 | 1268 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:50:54 | A000 | 228 | 7,01 | 8 884,51 | 1269 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:51:16 | A000 | 239 | 6,98 | 8 891,49 | 1270 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:51:34 | A000 | 255 | 6,91 | 8 898,40 | 1271 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:51:56 | A000 | 227 | 7,06 | 8 905,46 | 1272 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:52:18 | A000 | 309 | 6,95 | 8 912,41 | 1273 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:52:36 | A000 | 292 | 7,03 | 8 919,43 | 1274 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:52:58 | A000 | 232 | 6,92 | 8 926,35 | 1275 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:53:20 | A000 | 281 | 6,94 | 8 933,29 | 1276 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:53:40 | A000 | 259 | 7,09 | 8 940,38 | 1277 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:56:02 | A000 | 242 | 7,04 | 8 947,42 | 1278 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:56:36 | A000 | 285 | 6,99 | 8 954,41 | 1279 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:56:58 | A000 | 230 | 7,04 | 8 961,45 | 1280 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:57:20 | A000 | 312 | 6,98 | 8 968,43 | 1281 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:57:40 | A000 | 323 | 6,91 | 8 975,33 | 1282 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:57:58 | A000 | 235 | 7,02 | 8 982,35 | 1283 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:58:16 | A000 | 283 | 7,02 | 8 989,37 | 1284 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:58:36 | A000 | 261 | 6,95 | 8 996,32 | 1285 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:59:00 | A000 | 272 | 7,07 | 9 003,39 | 1286 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:59:20 | A000 | 288 | 7,02 | 9 010,41 | 1287 | S |  |
| 05.09.2017 | 13:59:40 | A000 | 233 | 6,98 | 9 017,40 | 1288 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:00:00 | A000 | 315 | 7,01 | 9 024,41 | 1289 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:00:30 | A000 | 325 | 7,06 | 9 031,47 | 1290 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:00:50 | A000 | 237 | 6,93 | 9 038,40 | 1291 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:01:08 | A000 | 293 | 6,93 | 9 045,33 | 1292 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:01:28 | A000 | 243 | 6,95 | 9 052,28 | 1293 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:01:50 | A000 | 253 | 6,92 | 9 059,21 | 1294 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:02:14 | A000 | 297 | 6,95 | 9 066,16 | 1295 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:02:42 | A000 | 242 | 7,07 | 9 073,22 | 1296 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:08:36 | A000 | 324 | 6,92 | 9 080,14 | 1297 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:08:54 | A000 | 307 | 6,91 | 9 087,04 | 1298 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:09:12 | A000 | 246 | 6,93 | 9 093,98 | 1299 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:09:32 | A000 | 295 | 6,94 | 9 100,91 | 1300 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:09:54 | A000 | 273 | 7,00 | 9 107,92 | 1301 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:10:14 | A000 | 284 | 7,08 | 9 115,00 | 1302 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:11:44 | A000 | 300 | 7,00 | 9 122,00 | 1303 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:12:04 | A000 | 244 | 6,98 | 9 128,98 | 1304 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:12:24 | A000 | 326 | 7,07 | 9 136,05 | 1305 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:12:44 | A000 | 233 | 7,01 | 9 143,06 | 1306 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:13:04 | A000 | 249 | 7,06 | 9 150,12 | 1307 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:13:24 | A000 | 298 | 7,10 | 9 157,22 | 1308 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:13:50 | A000 | 276 | 7,04 | 9 164,27 | 1309 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:14:10 | A000 | 286 | 6,97 | 9 171,24 | 1310 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:14:30 | A000 | 302 | 6,96 | 9 178,19 | 1311 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:14:50 | A000 | 247 | 7,08 | 9 185,28 | 1312 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:15:08 | A000 | 225 | 6,96 | 9 192,24 | 1313 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:15:30 | A000 | 236 | 7,10 | 9 199,34 | 1314 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:15:48 | A000 | 279 | 7,00 | 9 206,34 | 1315 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:16:06 | A000 | 224 | 6,97 | 9 213,31 | 1316 | S |  |



|            |          |      |     |      |          |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 14:16:24 | A000 | 306 | 7,07 | 9 220,38 | 1317 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:16:42 | A000 | 289 | 6,92 | 9 227,30 | 1318 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:17:00 | A000 | 229 | 6,96 | 9 234,26 | 1319 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:17:18 | A000 | 277 | 6,94 | 9 241,20 | 1320 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:17:38 | A000 | 228 | 6,97 | 9 248,16 | 1321 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:17:56 | A000 | 315 | 7,08 | 9 255,24 | 1322 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:18:18 | A000 | 254 | 6,91 | 9 262,15 | 1323 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:18:40 | A000 | 303 | 6,95 | 9 269,10 | 1324 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:19:00 | A000 | 281 | 6,95 | 9 276,05 | 1325 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:19:20 | A000 | 292 | 7,02 | 9 283,06 | 1326 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:19:40 | A000 | 308 | 7,07 | 9 290,14 | 1327 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:20:00 | A000 | 252 | 7,09 | 9 297,23 | 1328 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:20:22 | A000 | 230 | 6,99 | 9 304,22 | 1329 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:20:40 | A000 | 241 | 6,91 | 9 311,13 | 1330 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:21:00 | A000 | 257 | 7,07 | 9 318,20 | 1331 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:21:20 | A000 | 306 | 7,06 | 9 325,26 | 1332 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:21:42 | A000 | 284 | 7,03 | 9 332,29 | 1333 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:22:04 | A000 | 294 | 7,10 | 9 339,38 | 1334 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:22:22 | A000 | 310 | 6,93 | 9 346,31 | 1335 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:22:42 | A000 | 283 | 7,00 | 9 353,31 | 1336 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:23:00 | A000 | 260 | 6,95 | 9 360,26 | 1337 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:23:20 | A000 | 244 | 7,00 | 9 367,25 | 1338 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:23:38 | A000 | 287 | 6,91 | 9 374,16 | 1339 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:23:58 | A000 | 232 | 7,06 | 9 381,23 | 1340 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:24:18 | A000 | 314 | 6,94 | 9 388,17 | 1341 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:26:12 | A000 | 297 | 6,98 | 9 395,14 | 1342 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:26:28 | A000 | 236 | 6,98 | 9 402,12 | 1343 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:26:48 | A000 | 285 | 6,92 | 9 409,05 | 1344 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:27:06 | A000 | 263 | 7,00 | 9 416,04 | 1345 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:43:46 | A000 | 274 | 7,00 | 9 423,04 | 1346 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:44:08 | A000 | 290 | 6,91 | 9 429,96 | 1347 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:44:26 | A000 | 235 | 6,96 | 9 436,91 | 1348 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:44:50 | A000 | 316 | 6,90 | 9 443,81 | 1349 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:45:10 | A000 | 293 | 6,98 | 9 450,79 | 1350 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:45:32 | A000 | 309 | 7,05 | 9 457,85 | 1351 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:45:50 | A000 | 254 | 6,97 | 9 464,81 | 1352 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:46:16 | A000 | 232 | 7,09 | 9 471,91 | 1353 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:46:34 | A000 | 242 | 7,00 | 9 478,91 | 1354 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:46:54 | A000 | 258 | 7,08 | 9 485,99 | 1355 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:47:12 | A000 | 231 | 6,96 | 9 492,95 | 1356 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:47:34 | A000 | 285 | 6,98 | 9 499,93 | 1357 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:47:52 | A000 | 296 | 7,06 | 9 506,99 | 1358 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:48:08 | A000 | 235 | 6,94 | 9 513,93 | 1359 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:48:26 | A000 | 284 | 6,93 | 9 520,85 | 1360 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:48:44 | A000 | 262 | 6,98 | 9 527,83 | 1361 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:49:04 | A000 | 245 | 6,92 | 9 534,75 | 1362 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:49:38 | A000 | 289 | 7,02 | 9 541,77 | 1363 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:49:56 | A000 | 233 | 6,97 | 9 548,74 | 1364 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:50:18 | A000 | 315 | 6,94 | 9 555,68 | 1365 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:50:36 | A000 | 326 | 7,02 | 9 562,69 | 1366 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:51:00 | A000 | 238 | 7,01 | 9 569,70 | 1367 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:51:20 | A000 | 287 | 6,98 | 9 576,68 | 1368 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:51:42 | A000 | 265 | 6,96 | 9 583,64 | 1369 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:52:02 | A000 | 275 | 6,92 | 9 590,56 | 1370 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:52:22 | A000 | 291 | 7,05 | 9 597,61 | 1371 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:52:42 | A000 | 236 | 6,92 | 9 604,53 | 1372 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:53:04 | A000 | 318 | 6,99 | 9 611,52 | 1373 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:53:26 | A000 | 225 | 7,02 | 9 618,54 | 1374 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:53:48 | A000 | 241 | 6,98 | 9 625,53 | 1375 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:54:12 | A000 | 289 | 7,01 | 9 632,54 | 1376 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:54:32 | A000 | 267 | 7,03 | 9 639,57 | 1377 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:54:52 | A000 | 250 | 6,93 | 9 646,50 | 1378 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:55:10 | A000 | 294 | 6,93 | 9 653,43 | 1379 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:55:28 | A000 | 239 | 6,92 | 9 660,34 | 1380 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:55:46 | A000 | 321 | 7,00 | 9 667,34 | 1381 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 14:56:06 | A000 | 304 | 7,10 | 9 674,44 | 1382 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 05.09.2017 | 14:56:24 | A000 | 243 | 6,91 | 9 681,35  | 1383 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:56:42 | A000 | 292 | 6,94 | 9 688,29  | 1384 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:57:06 | A000 | 270 | 6,91 | 9 695,21  | 1385 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:57:24 | A000 | 253 | 7,01 | 9 702,21  | 1386 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:57:42 | A000 | 297 | 7,01 | 9 709,22  | 1387 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:58:08 | A000 | 241 | 6,95 | 9 716,18  | 1388 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:58:26 | A000 | 323 | 7,04 | 9 723,21  | 1389 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:58:44 | A000 | 230 | 6,98 | 9 730,19  | 1390 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:59:02 | A000 | 246 | 6,91 | 9 737,10  | 1391 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:59:22 | A000 | 295 | 6,98 | 9 744,08  | 1392 | S |  |
| 05.09.2017 | 14:59:44 | A000 | 272 | 7,02 | 9 751,10  | 1393 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:00:06 | A000 | 283 | 7,10 | 9 758,20  | 1394 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:00:30 | A000 | 299 | 6,94 | 9 765,14  | 1395 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:00:48 | A000 | 244 | 6,96 | 9 772,10  | 1396 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:01:08 | A000 | 326 | 7,01 | 9 779,11  | 1397 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:01:26 | A000 | 232 | 7,11 | 9 786,22  | 1398 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:01:46 | A000 | 248 | 6,99 | 9 793,21  | 1399 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:02:08 | A000 | 325 | 7,06 | 9 800,27  | 1400 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:02:26 | A000 | 303 | 7,05 | 9 807,33  | 1401 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:02:44 | A000 | 286 | 6,93 | 9 814,26  | 1402 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:04:06 | A000 | 225 | 7,07 | 9 821,33  | 1403 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:06:08 | A000 | 274 | 6,92 | 9 828,25  | 1404 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:06:52 | A000 | 252 | 6,94 | 9 835,20  | 1405 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:08:38 | A000 | 235 | 6,91 | 9 842,11  | 1406 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:09:06 | A000 | 258 | 6,94 | 9 849,06  | 1407 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:09:26 | A000 | 306 | 7,10 | 9 856,16  | 1408 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:09:52 | A000 | 284 | 6,98 | 9 863,14  | 1409 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:10:14 | A000 | 295 | 6,97 | 9 870,12  | 1410 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:10:40 | A000 | 311 | 7,00 | 9 877,12  | 1411 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:11:04 | A000 | 256 | 7,00 | 9 884,12  | 1412 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:11:28 | A000 | 234 | 6,99 | 9 891,12  | 1413 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:13:06 | A000 | 244 | 7,07 | 9 898,19  | 1414 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:13:26 | A000 | 260 | 7,01 | 9 905,20  | 1415 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:13:44 | A000 | 309 | 6,94 | 9 912,15  | 1416 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:14:00 | A000 | 287 | 7,02 | 9 919,16  | 1417 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:14:20 | A000 | 298 | 6,93 | 9 926,09  | 1418 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:14:40 | A000 | 314 | 7,06 | 9 933,15  | 1419 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:14:56 | A000 | 286 | 7,07 | 9 940,22  | 1420 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:15:24 | A000 | 236 | 6,97 | 9 947,19  | 1421 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:15:48 | A000 | 247 | 7,00 | 9 954,19  | 1422 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:16:10 | A000 | 290 | 7,05 | 9 961,24  | 1423 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:16:30 | A000 | 235 | 6,92 | 9 968,16  | 1424 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:16:48 | A000 | 317 | 7,02 | 9 975,18  | 1425 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:17:08 | A000 | 300 | 7,09 | 9 982,27  | 1426 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:17:28 | A000 | 240 | 6,97 | 9 989,23  | 1427 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:17:50 | A000 | 289 | 7,06 | 9 996,29  | 1428 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:18:12 | A000 | 266 | 6,98 | 10 003,28 | 1429 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:18:34 | A000 | 277 | 7,03 | 10 010,30 | 1430 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:18:54 | A000 | 293 | 7,07 | 10 017,38 | 1431 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:19:10 | A000 | 238 | 7,00 | 10 024,38 | 1432 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:19:32 | A000 | 320 | 6,91 | 10 031,29 | 1433 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:48:02 | A000 | 226 | 7,04 | 10 038,33 | 1434 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:48:28 | A000 | 242 | 6,96 | 10 045,29 | 1435 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:48:52 | A000 | 264 | 6,95 | 10 052,24 | 1436 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:49:16 | A000 | 242 | 6,91 | 10 059,15 | 1437 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:49:36 | A000 | 252 | 7,05 | 10 066,20 | 1438 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:49:58 | A000 | 268 | 7,11 | 10 073,31 | 1439 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:50:30 | A000 | 317 | 7,08 | 10 080,39 | 1440 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:50:50 | A000 | 295 | 6,92 | 10 087,31 | 1441 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:51:18 | A000 | 306 | 7,02 | 10 094,33 | 1442 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:51:50 | A000 | 245 | 7,01 | 10 101,35 | 1443 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:52:08 | A000 | 294 | 7,09 | 10 108,44 | 1444 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:52:28 | A000 | 272 | 7,02 | 10 115,46 | 1445 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:52:48 | A000 | 255 | 6,93 | 10 122,39 | 1446 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:53:08 | A000 | 298 | 6,98 | 10 129,37 | 1447 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:53:26 | A000 | 243 | 7,03 | 10 136,39 | 1448 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 05.09.2017 | 15:53:46 | A000 | 325 | 7,00 | 10 143,39 | 1449 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:54:04 | A000 | 308 | 6,98 | 10 150,37 | 1450 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:54:20 | A000 | 248 | 6,94 | 10 157,32 | 1451 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:54:36 | A000 | 297 | 7,07 | 10 164,38 | 1452 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:54:54 | A000 | 274 | 6,95 | 10 171,33 | 1453 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:55:14 | A000 | 285 | 7,01 | 10 178,34 | 1454 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:55:32 | A000 | 301 | 7,04 | 10 185,38 | 1455 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:55:50 | A000 | 246 | 7,00 | 10 192,39 | 1456 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:56:10 | A000 | 224 | 7,03 | 10 199,42 | 1457 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:56:30 | A000 | 304 | 7,05 | 10 206,47 | 1458 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:56:48 | A000 | 320 | 6,95 | 10 213,42 | 1459 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:57:06 | A000 | 265 | 6,95 | 10 220,37 | 1460 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:57:28 | A000 | 243 | 6,94 | 10 227,31 | 1461 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:57:46 | A000 | 254 | 7,02 | 10 234,33 | 1462 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:58:10 | A000 | 270 | 7,00 | 10 241,33 | 1463 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:58:28 | A000 | 242 | 6,93 | 10 248,26 | 1464 | S |  |
| 05.09.2017 | 15:58:46 | A000 | 324 | 6,96 | 10 255,22 | 1465 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:01:08 | A000 | 307 | 6,93 | 10 262,15 | 1466 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:02:00 | A000 | 247 | 7,03 | 10 269,18 | 1467 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:03:36 | A000 | 295 | 7,03 | 10 276,21 | 1468 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:03:58 | A000 | 273 | 6,97 | 10 283,18 | 1469 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:04:16 | A000 | 256 | 6,91 | 10 290,09 | 1470 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:04:36 | A000 | 300 | 7,00 | 10 297,09 | 1471 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:04:54 | A000 | 245 | 6,97 | 10 304,06 | 1472 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:06:54 | A000 | 327 | 7,00 | 10 311,07 | 1473 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:07:16 | A000 | 233 | 6,92 | 10 317,99 | 1474 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:07:36 | A000 | 249 | 7,04 | 10 325,03 | 1475 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:07:56 | A000 | 298 | 6,92 | 10 331,95 | 1476 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:08:18 | A000 | 276 | 7,06 | 10 339,01 | 1477 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:08:40 | A000 | 287 | 7,09 | 10 346,10 | 1478 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:09:00 | A000 | 303 | 7,10 | 10 353,20 | 1479 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:09:22 | A000 | 247 | 7,08 | 10 360,28 | 1480 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:09:42 | A000 | 225 | 6,98 | 10 367,26 | 1481 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:10:00 | A000 | 236 | 7,07 | 10 374,34 | 1482 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:10:18 | A000 | 252 | 6,95 | 10 381,29 | 1483 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:10:34 | A000 | 224 | 7,05 | 10 388,34 | 1484 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:10:56 | A000 | 278 | 7,09 | 10 395,43 | 1485 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:11:16 | A000 | 262 | 6,94 | 10 402,37 | 1486 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:11:34 | A000 | 305 | 6,91 | 10 409,28 | 1487 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:11:54 | A000 | 250 | 6,91 | 10 416,19 | 1488 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:12:18 | A000 | 228 | 7,09 | 10 423,28 | 1489 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:12:38 | A000 | 315 | 6,97 | 10 430,25 | 1490 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:12:56 | A000 | 254 | 7,05 | 10 437,30 | 1491 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:13:14 | A000 | 303 | 7,10 | 10 444,40 | 1492 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:13:36 | A000 | 281 | 6,95 | 10 451,35 | 1493 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:13:52 | A000 | 292 | 7,03 | 10 458,37 | 1494 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:14:12 | A000 | 308 | 7,01 | 10 465,39 | 1495 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:14:32 | A000 | 253 | 7,09 | 10 472,48 | 1496 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:14:52 | A000 | 230 | 6,99 | 10 479,47 | 1497 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:15:12 | A000 | 241 | 7,08 | 10 486,55 | 1498 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:15:32 | A000 | 257 | 6,96 | 10 493,51 | 1499 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:15:50 | A000 | 306 | 6,90 | 10 500,42 | 1500 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:16:10 | A000 | 284 | 7,08 | 10 507,49 | 1501 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:16:42 | A000 | 294 | 7,10 | 10 514,59 | 1502 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:17:56 | A000 | 310 | 6,99 | 10 521,58 | 1503 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:18:12 | A000 | 255 | 7,02 | 10 528,60 | 1504 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:18:30 | A000 | 233 | 7,07 | 10 535,67 | 1505 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:18:48 | A000 | 244 | 6,94 | 10 542,61 | 1506 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:19:04 | A000 | 287 | 6,94 | 10 549,54 | 1507 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:19:28 | A000 | 232 | 7,11 | 10 556,65 | 1508 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:19:52 | A000 | 314 | 6,99 | 10 563,64 | 1509 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:20:14 | A000 | 297 | 7,08 | 10 570,72 | 1510 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:20:32 | A000 | 237 | 7,01 | 10 577,73 | 1511 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:20:52 | A000 | 264 | 6,90 | 10 584,63 | 1512 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:21:10 | A000 | 242 | 7,03 | 10 591,65 | 1513 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:21:28 | A000 | 225 | 6,95 | 10 598,60 | 1514 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 05.09.2017 | 16:21:46 | A000 | 269 | 7,09 | 10 605,70 | 1515 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:22:04 | A000 | 318 | 6,97 | 10 612,67 | 1516 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:22:26 | A000 | 296 | 6,97 | 10 619,64 | 1517 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:22:46 | A000 | 306 | 6,93 | 10 626,57 | 1518 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:23:08 | A000 | 322 | 7,01 | 10 633,59 | 1519 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:23:28 | A000 | 267 | 6,96 | 10 640,55 | 1520 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:23:48 | A000 | 245 | 7,03 | 10 647,58 | 1521 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:24:06 | A000 | 256 | 6,93 | 10 654,51 | 1522 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:24:22 | A000 | 272 | 7,02 | 10 661,53 | 1523 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:24:42 | A000 | 320 | 6,95 | 10 668,48 | 1524 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:25:02 | A000 | 298 | 6,98 | 10 675,45 | 1525 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:25:20 | A000 | 309 | 6,97 | 10 682,42 | 1526 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:25:38 | A000 | 325 | 6,94 | 10 689,36 | 1527 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:41:44 | A000 | 297 | 6,99 | 10 696,35 | 1528 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:42:12 | A000 | 275 | 6,96 | 10 703,31 | 1529 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:42:48 | A000 | 258 | 7,08 | 10 710,39 | 1530 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:43:04 | A000 | 302 | 7,10 | 10 717,49 | 1531 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:45:04 | A000 | 247 | 7,09 | 10 724,58 | 1532 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:45:24 | A000 | 224 | 7,06 | 10 731,64 | 1533 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:45:42 | A000 | 312 | 7,08 | 10 738,71 | 1534 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:46:04 | A000 | 251 | 6,94 | 10 745,66 | 1535 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:49:40 | A000 | 300 | 7,04 | 10 752,70 | 1536 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:50:50 | A000 | 278 | 6,99 | 10 759,69 | 1537 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:51:08 | A000 | 288 | 6,99 | 10 766,68 | 1538 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:51:26 | A000 | 304 | 7,03 | 10 773,71 | 1539 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:51:46 | A000 | 249 | 6,96 | 10 780,67 | 1540 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:52:10 | A000 | 303 | 7,05 | 10 787,72 | 1541 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:52:28 | A000 | 314 | 6,93 | 10 794,65 | 1542 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:52:50 | A000 | 226 | 6,93 | 10 801,58 | 1543 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:53:06 | A000 | 275 | 7,10 | 10 808,68 | 1544 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:53:30 | A000 | 253 | 7,10 | 10 815,79 | 1545 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:53:52 | A000 | 263 | 7,07 | 10 822,86 | 1546 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:54:08 | A000 | 279 | 6,99 | 10 829,85 | 1547 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:54:24 | A000 | 252 | 7,02 | 10 836,87 | 1548 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:54:42 | A000 | 306 | 7,01 | 10 843,88 | 1549 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:55:00 | A000 | 317 | 6,96 | 10 850,84 | 1550 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:55:26 | A000 | 256 | 7,04 | 10 857,88 | 1551 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:55:46 | A000 | 305 | 7,00 | 10 864,88 | 1552 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:56:06 | A000 | 283 | 7,09 | 10 871,97 | 1553 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:56:24 | A000 | 266 | 7,03 | 10 879,00 | 1554 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:56:44 | A000 | 310 | 7,05 | 10 886,04 | 1555 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:57:02 | A000 | 255 | 7,03 | 10 893,08 | 1556 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:57:20 | A000 | 232 | 7,02 | 10 900,10 | 1557 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:57:36 | A000 | 243 | 7,02 | 10 907,12 | 1558 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:57:56 | A000 | 259 | 6,99 | 10 914,12 | 1559 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:58:14 | A000 | 308 | 6,94 | 10 921,05 | 1560 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:58:32 | A000 | 286 | 7,06 | 10 928,12 | 1561 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:58:52 | A000 | 296 | 7,03 | 10 935,15 | 1562 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:59:10 | A000 | 312 | 6,98 | 10 942,13 | 1563 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:59:30 | A000 | 257 | 7,04 | 10 949,17 | 1564 | S |  |
| 05.09.2017 | 16:59:52 | A000 | 235 | 6,95 | 10 956,12 | 1565 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:00:12 | A000 | 246 | 7,08 | 10 963,19 | 1566 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:00:30 | A000 | 262 | 6,91 | 10 970,10 | 1567 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:00:48 | A000 | 311 | 7,07 | 10 977,16 | 1568 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:01:08 | A000 | 288 | 6,94 | 10 984,10 | 1569 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:01:26 | A000 | 265 | 7,01 | 10 991,11 | 1570 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:01:48 | A000 | 309 | 7,01 | 10 998,13 | 1571 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:02:10 | A000 | 253 | 6,94 | 11 005,06 | 1572 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:02:28 | A000 | 231 | 6,91 | 11 011,97 | 1573 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:02:46 | A000 | 318 | 6,93 | 11 018,90 | 1574 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:03:06 | A000 | 258 | 6,98 | 11 025,87 | 1575 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:03:24 | A000 | 307 | 7,05 | 11 032,93 | 1576 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:03:40 | A000 | 285 | 6,95 | 11 039,88 | 1577 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:03:58 | A000 | 268 | 7,01 | 11 046,89 | 1578 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:04:18 | A000 | 311 | 7,07 | 11 053,96 | 1579 | S |  |
| 05.09.2017 | 17:04:36 | A000 | 256 | 7,03 | 11 061,00 | 1580 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 17:04:54 | A000 | 234 | 7,07 | 11 068,06 | 1581 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:05:12 | A000 | 245 | 7,04 | 11 075,10 | 1582 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:05:30 | A000 | 260 | 7,08 | 11 082,19 | 1583 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:05:50 | A000 | 309 | 6,91 | 11 089,09 | 1584 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:06:12 | A000 | 287 | 6,92 | 11 096,02 | 1585 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:06:30 | A000 | 298 | 7,00 | 11 103,02 | 1586 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:06:48 | A000 | 314 | 7,05 | 11 110,07 | 1587 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:07:06 | A000 | 259 | 7,10 | 11 117,16 | 1588 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:11:44 | A000 | 236 | 7,07 | 11 124,23 | 1589 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:12:14 | A000 | 247 | 7,02 | 11 131,25 | 1590 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:12:32 | A000 | 263 | 6,94 | 11 138,19 | 1591 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:12:52 | A000 | 236 | 6,91 | 11 145,10 | 1592 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:13:14 | A000 | 317 | 7,00 | 11 152,11 | 1593 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:13:34 | A000 | 300 | 6,96 | 11 159,07 | 1594 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:13:54 | A000 | 240 | 6,98 | 11 166,05 | 1595 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:14:14 | A000 | 289 | 7,02 | 11 173,06 | 1596 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:14:36 | A000 | 267 | 6,94 | 11 180,01 | 1597 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:15:02 | A000 | 250 | 7,04 | 11 187,05 | 1598 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:15:24 | A000 | 266 | 6,92 | 11 193,96 | 1599 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:15:44 | A000 | 315 | 6,92 | 11 200,88 | 1600 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:16:06 | A000 | 292 | 7,08 | 11 207,96 | 1601 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:45:14 | A000 | 303 | 7,03 | 11 214,99 | 1602 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:45:32 | A000 | 319 | 6,99 | 11 221,97 | 1603 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:45:54 | A000 | 264 | 7,05 | 11 229,02 | 1604 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:46:10 | A000 | 242 | 6,90 | 11 235,93 | 1605 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:46:30 | A000 | 252 | 7,04 | 11 242,97 | 1606 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:46:48 | A000 | 268 | 6,97 | 11 249,94 | 1607 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:47:04 | A000 | 317 | 7,00 | 11 256,93 | 1608 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:47:22 | A000 | 295 | 6,99 | 11 263,92 | 1609 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:47:42 | A000 | 306 | 6,96 | 11 270,88 | 1610 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:48:04 | A000 | 322 | 7,01 | 11 277,89 | 1611 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:48:20 | A000 | 294 | 6,98 | 11 284,87 | 1612 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:48:40 | A000 | 244 | 7,10 | 11 291,97 | 1613 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:48:58 | A000 | 255 | 7,05 | 11 299,02 | 1614 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:49:16 | A000 | 299 | 7,05 | 11 306,07 | 1615 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:49:34 | A000 | 244 | 6,93 | 11 313,00 | 1616 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:49:50 | A000 | 325 | 7,04 | 11 320,04 | 1617 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:50:08 | A000 | 308 | 6,92 | 11 326,95 | 1618 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:50:28 | A000 | 248 | 6,91 | 11 333,86 | 1619 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:50:46 | A000 | 297 | 6,94 | 11 340,80 | 1620 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:51:04 | A000 | 275 | 7,06 | 11 347,86 | 1621 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:51:22 | A000 | 285 | 7,08 | 11 354,94 | 1622 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:51:40 | A000 | 301 | 7,01 | 11 361,95 | 1623 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:51:58 | A000 | 246 | 6,95 | 11 368,90 | 1624 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:52:18 | A000 | 224 | 6,92 | 11 375,82 | 1625 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:52:38 | A000 | 235 | 6,95 | 11 382,77 | 1626 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:52:56 | A000 | 229 | 6,99 | 11 389,76 | 1627 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:53:12 | A000 | 278 | 7,07 | 11 396,83 | 1628 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:53:30 | A000 | 256 | 7,05 | 11 403,87 | 1629 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:53:46 | A000 | 267 | 6,90 | 11 410,78 | 1630 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:54:06 | A000 | 283 | 6,94 | 11 417,71 | 1631 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:54:26 | A000 | 228 | 6,98 | 11 424,70 | 1632 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:54:46 | A000 | 309 | 7,08 | 11 431,77 | 1633 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:55:04 | A000 | 320 | 6,96 | 11 438,73 | 1634 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:55:22 | A000 | 260 | 7,02 | 11 445,75 | 1635 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:55:42 | A000 | 309 | 7,11 | 11 452,86 | 1636 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:56:10 | A000 | 286 | 7,05 | 11 459,91 | 1637 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:56:32 | A000 | 269 | 7,07 | 11 466,98 | 1638 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:56:56 | A000 | 313 | 7,05 | 11 474,03 | 1639 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:57:14 | A000 | 258 | 7,04 | 11 481,07 | 1640 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:57:32 | A000 | 236 | 7,04 | 11 488,12 | 1641 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:57:50 | A000 | 323 | 7,02 | 11 495,13 | 1642 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:58:10 | A000 | 262 | 6,96 | 11 502,09 | 1643 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:58:28 | A000 | 311 | 7,08 | 11 509,18 | 1644 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:58:46 | A000 | 289 | 6,99 | 11 516,16 | 1645 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:59:06 | A000 | 300 | 7,07 | 11 523,24 | 1646 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 05.09.2017 | 17:59:26 | A000 | 316 | 7,03 | 11 530,27 | 1647 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 17:59:42 | A000 | 261 | 6,97 | 11 537,24 | 1648 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:00:02 | A000 | 238 | 7,05 | 11 544,28 | 1649 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:00:24 | A000 | 249 | 6,93 | 11 551,21 | 1650 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:00:46 | A000 | 265 | 7,09 | 11 558,30 | 1651 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:04:10 | A000 | 314 | 6,96 | 11 565,26 | 1652 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:04:36 | A000 | 292 | 7,03 | 11 572,29 | 1653 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:05:34 | A000 | 302 | 7,03 | 11 579,32 | 1654 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:05:56 | A000 | 291 | 6,96 | 11 586,28 | 1655 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:06:18 | A000 | 263 | 6,93 | 11 593,21 | 1656 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:06:36 | A000 | 241 | 6,95 | 11 600,16 | 1657 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:06:54 | A000 | 224 | 6,98 | 11 607,14 | 1658 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:07:16 | A000 | 268 | 6,97 | 11 614,10 | 1659 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:07:34 | A000 | 317 | 6,91 | 11 621,01 | 1660 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:07:54 | A000 | 294 | 6,99 | 11 628,00 | 1661 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:08:14 | A000 | 277 | 7,02 | 11 635,02 | 1662 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:08:32 | A000 | 321 | 7,08 | 11 642,11 | 1663 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:08:50 | A000 | 266 | 6,91 | 11 649,01 | 1664 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:09:08 | A000 | 244 | 6,92 | 11 655,94 | 1665 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:09:28 | A000 | 254 | 7,03 | 11 662,97 | 1666 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:09:46 | A000 | 270 | 6,96 | 11 669,92 | 1667 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:10:06 | A000 | 319 | 6,92 | 11 676,84 | 1668 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:10:26 | A000 | 297 | 7,07 | 11 683,91 | 1669 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:10:44 | A000 | 308 | 6,95 | 11 690,86 | 1670 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:11:02 | A000 | 324 | 7,09 | 11 697,95 | 1671 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:11:22 | A000 | 269 | 6,91 | 11 704,86 | 1672 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:11:42 | A000 | 246 | 6,93 | 11 711,79 | 1673 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:12:04 | A000 | 257 | 7,03 | 11 718,82 | 1674 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:12:24 | A000 | 273 | 7,04 | 11 725,85 | 1675 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:12:44 | A000 | 245 | 7,10 | 11 732,96 | 1676 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:13:02 | A000 | 300 | 7,07 | 11 740,03 | 1677 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:13:22 | A000 | 310 | 7,03 | 11 747,06 | 1678 | S |  |  |
| 05.09.2017 | 18:13:42 | A000 | 250 | 6,96 | 11 754,01 | 1679 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:30:24 | A000 | 299 | 7,06 | 11 761,07 | 1680 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:30:48 | A000 | 277 | 6,98 | 11 768,05 | 1681 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:31:08 | A000 | 260 | 7,10 | 11 775,15 | 1682 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:31:30 | A000 | 303 | 7,03 | 11 782,18 | 1683 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:31:50 | A000 | 318 | 7,01 | 11 789,19 | 1684 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:32:14 | A000 | 296 | 6,97 | 11 796,16 | 1685 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:32:34 | A000 | 306 | 6,99 | 11 803,15 | 1686 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:32:52 | A000 | 322 | 7,04 | 11 810,19 | 1687 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:33:14 | A000 | 267 | 7,07 | 11 817,25 | 1688 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:33:34 | A000 | 245 | 7,03 | 11 824,28 | 1689 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:33:58 | A000 | 256 | 7,01 | 11 831,29 | 1690 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:34:20 | A000 | 272 | 7,06 | 11 838,35 | 1691 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:34:42 | A000 | 321 | 7,00 | 11 845,35 | 1692 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:35:10 | A000 | 298 | 6,93 | 11 852,28 | 1693 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:35:32 | A000 | 309 | 7,04 | 11 859,32 | 1694 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:35:54 | A000 | 325 | 7,04 | 11 866,36 | 1695 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:36:18 | A000 | 270 | 6,92 | 11 873,28 | 1696 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:36:38 | A000 | 248 | 7,09 | 11 880,37 | 1697 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:37:38 | A000 | 258 | 7,04 | 11 887,41 | 1698 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:38:00 | A000 | 302 | 7,01 | 11 894,42 | 1699 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:38:24 | A000 | 247 | 7,03 | 11 901,45 | 1700 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:38:46 | A000 | 225 | 6,90 | 11 908,36 | 1701 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:39:06 | A000 | 312 | 7,00 | 11 915,35 | 1702 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:41:20 | A000 | 251 | 7,10 | 11 922,46 | 1703 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:41:52 | A000 | 300 | 6,95 | 11 929,41 | 1704 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:42:14 | A000 | 278 | 6,99 | 11 936,40 | 1705 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:42:34 | A000 | 261 | 6,92 | 11 943,32 | 1706 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:42:56 | A000 | 305 | 7,01 | 11 950,33 | 1707 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:43:20 | A000 | 250 | 6,94 | 11 957,26 | 1708 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:43:40 | A000 | 227 | 7,01 | 11 964,27 | 1709 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:44:04 | A000 | 238 | 6,93 | 11 971,20 | 1710 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:44:24 | A000 | 254 | 7,00 | 11 978,20 | 1711 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 07:44:50 | A000 | 303 | 7,02 | 11 985,23 | 1712 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 06.09.2017 | 07:45:16 | A000 | 253 | 7,07 | 11 992,30 | 1713 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:45:38 | A000 | 264 | 6,90 | 11 999,20 | 1714 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:48:06 | A000 | 280 | 7,01 | 12 006,21 | 1715 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:48:26 | A000 | 225 | 6,97 | 12 013,18 | 1716 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:48:50 | A000 | 306 | 7,05 | 12 020,23 | 1717 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:49:12 | A000 | 317 | 6,91 | 12 027,14 | 1718 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:49:32 | A000 | 229 | 7,05 | 12 034,19 | 1719 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:49:50 | A000 | 306 | 6,99 | 12 041,17 | 1720 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:50:26 | A000 | 283 | 6,99 | 12 048,16 | 1721 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:50:46 | A000 | 266 | 6,93 | 12 055,10 | 1722 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:51:08 | A000 | 310 | 6,98 | 12 062,08 | 1723 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:51:36 | A000 | 255 | 7,11 | 12 069,18 | 1724 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:51:56 | A000 | 233 | 7,02 | 12 076,20 | 1725 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:52:18 | A000 | 320 | 7,05 | 12 083,25 | 1726 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:52:40 | A000 | 259 | 6,93 | 12 090,17 | 1727 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:53:02 | A000 | 308 | 7,01 | 12 097,19 | 1728 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:53:22 | A000 | 286 | 6,97 | 12 104,15 | 1729 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:55:08 | A000 | 297 | 6,92 | 12 111,07 | 1730 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:55:30 | A000 | 313 | 6,91 | 12 117,98 | 1731 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:55:50 | A000 | 257 | 7,03 | 12 125,01 | 1732 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:56:08 | A000 | 235 | 6,96 | 12 131,97 | 1733 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:56:28 | A000 | 225 | 6,90 | 12 138,87 | 1734 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:56:50 | A000 | 241 | 6,90 | 12 145,77 | 1735 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:57:12 | A000 | 290 | 7,07 | 12 152,85 | 1736 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:57:32 | A000 | 267 | 7,08 | 12 159,92 | 1737 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:57:52 | A000 | 278 | 7,05 | 12 166,97 | 1738 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:58:14 | A000 | 294 | 6,94 | 12 173,91 | 1739 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:58:38 | A000 | 267 | 7,04 | 12 180,95 | 1740 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:58:58 | A000 | 321 | 6,90 | 12 187,85 | 1741 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:59:18 | A000 | 227 | 7,01 | 12 194,86 | 1742 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:59:36 | A000 | 271 | 6,94 | 12 201,80 | 1743 | S |  |
| 06.09.2017 | 07:59:56 | A000 | 320 | 7,08 | 12 208,87 | 1744 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:00:16 | A000 | 298 | 7,05 | 12 215,92 | 1745 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:00:36 | A000 | 281 | 7,11 | 12 223,03 | 1746 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:00:54 | A000 | 324 | 6,95 | 12 229,98 | 1747 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:01:12 | A000 | 269 | 7,02 | 12 237,00 | 1748 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:01:34 | A000 | 247 | 6,97 | 12 243,97 | 1749 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:01:56 | A000 | 258 | 7,02 | 12 250,99 | 1750 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:02:16 | A000 | 274 | 6,99 | 12 257,97 | 1751 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:02:38 | A000 | 323 | 6,93 | 12 264,90 | 1752 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:03:00 | A000 | 300 | 7,08 | 12 271,99 | 1753 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:03:22 | A000 | 311 | 6,95 | 12 278,94 | 1754 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:03:42 | A000 | 327 | 7,00 | 12 285,94 | 1755 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:04:02 | A000 | 272 | 7,00 | 12 292,94 | 1756 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:04:24 | A000 | 250 | 6,94 | 12 299,88 | 1757 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:04:44 | A000 | 260 | 7,02 | 12 306,90 | 1758 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:05:04 | A000 | 276 | 7,10 | 12 314,00 | 1759 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:05:26 | A000 | 325 | 7,04 | 12 321,04 | 1760 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:05:48 | A000 | 303 | 6,91 | 12 327,95 | 1761 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:06:08 | A000 | 314 | 6,90 | 12 334,85 | 1762 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:06:32 | A000 | 226 | 6,98 | 12 341,82 | 1763 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:06:52 | A000 | 275 | 6,90 | 12 348,73 | 1764 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:07:12 | A000 | 252 | 7,00 | 12 355,72 | 1765 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:07:32 | A000 | 235 | 7,05 | 12 362,77 | 1766 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:07:56 | A000 | 279 | 7,04 | 12 369,80 | 1767 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:08:16 | A000 | 224 | 6,99 | 12 376,80 | 1768 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:08:36 | A000 | 306 | 7,01 | 12 383,80 | 1769 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:09:00 | A000 | 289 | 7,06 | 12 390,86 | 1770 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:09:22 | A000 | 228 | 6,91 | 12 397,77 | 1771 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:09:44 | A000 | 277 | 7,00 | 12 404,77 | 1772 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:10:06 | A000 | 255 | 7,11 | 12 411,88 | 1773 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:10:32 | A000 | 266 | 6,96 | 12 418,83 | 1774 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:10:54 | A000 | 282 | 6,95 | 12 425,78 | 1775 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:11:16 | A000 | 227 | 6,92 | 12 432,70 | 1776 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:11:38 | A000 | 308 | 6,97 | 12 439,66 | 1777 | S |  |
| 06.09.2017 | 08:11:58 | A000 | 319 | 7,09 | 12 446,76 | 1778 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 06.09.2017 | 08:14:58 | A000 | 231 | 7,06 | 12 453,82 | 1779 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:18:30 | A000 | 280 | 7,08 | 12 460,90 | 1780 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:19:54 | A000 | 258 | 7,07 | 12 467,97 | 1781 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:20:20 | A000 | 268 | 7,03 | 12 474,99 | 1782 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:20:42 | A000 | 284 | 7,06 | 12 482,05 | 1783 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:21:02 | A000 | 257 | 6,92 | 12 488,97 | 1784 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:21:22 | A000 | 235 | 7,02 | 12 495,99 | 1785 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:21:42 | A000 | 322 | 6,97 | 12 502,96 | 1786 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:22:06 | A000 | 261 | 7,02 | 12 509,98 | 1787 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:22:26 | A000 | 310 | 7,04 | 12 517,02 | 1788 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:22:46 | A000 | 288 | 6,97 | 12 523,99 | 1789 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:23:06 | A000 | 271 | 6,91 | 12 530,90 | 1790 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:23:28 | A000 | 315 | 6,91 | 12 537,81 | 1791 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:23:46 | A000 | 225 | 6,96 | 12 544,76 | 1792 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:24:18 | A000 | 307 | 6,95 | 12 551,71 | 1793 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:24:36 | A000 | 318 | 7,03 | 12 558,74 | 1794 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:24:56 | A000 | 230 | 6,92 | 12 565,66 | 1795 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:25:16 | A000 | 279 | 7,04 | 12 572,70 | 1796 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:25:34 | A000 | 256 | 6,92 | 12 579,62 | 1797 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:25:56 | A000 | 267 | 7,04 | 12 586,66 | 1798 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:26:14 | A000 | 283 | 6,96 | 12 593,62 | 1799 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:26:32 | A000 | 228 | 6,99 | 12 600,61 | 1800 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:26:50 | A000 | 310 | 6,98 | 12 607,59 | 1801 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:27:10 | A000 | 320 | 7,07 | 12 614,65 | 1802 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:28:32 | A000 | 232 | 7,01 | 12 621,66 | 1803 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:28:56 | A000 | 309 | 7,03 | 12 628,69 | 1804 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:29:18 | A000 | 259 | 7,01 | 12 635,70 | 1805 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:29:36 | A000 | 270 | 7,00 | 12 642,70 | 1806 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:29:56 | A000 | 313 | 7,00 | 12 649,70 | 1807 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:30:16 | A000 | 258 | 6,97 | 12 656,68 | 1808 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:30:36 | A000 | 236 | 6,92 | 12 663,59 | 1809 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:30:56 | A000 | 323 | 7,04 | 12 670,64 | 1810 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:31:16 | A000 | 263 | 7,01 | 12 677,65 | 1811 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:31:36 | A000 | 312 | 7,11 | 12 684,76 | 1812 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:31:56 | A000 | 289 | 6,96 | 12 691,71 | 1813 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:32:18 | A000 | 300 | 6,93 | 12 698,64 | 1814 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:32:38 | A000 | 316 | 7,05 | 12 705,70 | 1815 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:33:00 | A000 | 261 | 6,98 | 12 712,68 | 1816 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:33:18 | A000 | 239 | 6,92 | 12 719,60 | 1817 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:33:38 | A000 | 249 | 6,92 | 12 726,52 | 1818 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:34:00 | A000 | 265 | 7,09 | 12 733,61 | 1819 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:34:20 | A000 | 287 | 7,10 | 12 740,71 | 1820 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:34:38 | A000 | 264 | 7,07 | 12 747,78 | 1821 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:35:00 | A000 | 275 | 6,96 | 12 754,74 | 1822 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:35:22 | A000 | 291 | 7,06 | 12 761,80 | 1823 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:35:44 | A000 | 236 | 6,98 | 12 768,78 | 1824 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:36:04 | A000 | 318 | 7,08 | 12 775,86 | 1825 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:36:28 | A000 | 224 | 6,96 | 12 782,82 | 1826 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:36:50 | A000 | 268 | 7,10 | 12 789,91 | 1827 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:37:08 | A000 | 317 | 6,98 | 12 796,89 | 1828 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:37:28 | A000 | 295 | 7,05 | 12 803,94 | 1829 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:37:48 | A000 | 278 | 7,01 | 12 810,96 | 1830 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:38:08 | A000 | 321 | 7,05 | 12 818,00 | 1831 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:38:28 | A000 | 266 | 6,99 | 12 824,99 | 1832 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:38:48 | A000 | 244 | 7,03 | 12 832,02 | 1833 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:39:08 | A000 | 227 | 7,04 | 12 839,06 | 1834 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:53:14 | A000 | 271 | 6,95 | 12 846,01 | 1835 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:53:34 | A000 | 319 | 7,10 | 12 853,12 | 1836 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:53:54 | A000 | 297 | 6,98 | 12 860,10 | 1837 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:54:14 | A000 | 308 | 7,02 | 12 867,12 | 1838 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:54:32 | A000 | 324 | 7,02 | 12 874,14 | 1839 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:54:56 | A000 | 269 | 6,97 | 12 881,11 | 1840 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:55:16 | A000 | 247 | 6,96 | 12 888,08 | 1841 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:55:36 | A000 | 257 | 6,92 | 12 894,99 | 1842 | S |  |
| 06.09.2017 | 09:55:58 | A000 | 273 | 7,01 | 12 902,01 | 1843 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:00:54 | A000 | 322 | 6,96 | 12 908,96 | 1844 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 06.09.2017 | 10:01:16 | A000 | 300 | 6,99 | 12 915,95 | 1845 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:01:36 | A000 | 311 | 6,93 | 12 922,88 | 1846 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:01:58 | A000 | 327 | 7,04 | 12 929,91 | 1847 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:02:18 | A000 | 278 | 6,98 | 12 936,89 | 1848 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:02:40 | A000 | 256 | 6,95 | 12 943,84 | 1849 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:03:02 | A000 | 239 | 6,98 | 12 950,82 | 1850 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:03:22 | A000 | 282 | 7,02 | 12 957,83 | 1851 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:03:44 | A000 | 227 | 7,09 | 12 964,93 | 1852 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:04:02 | A000 | 309 | 7,05 | 12 971,98 | 1853 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:04:24 | A000 | 292 | 6,93 | 12 978,91 | 1854 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:04:44 | A000 | 232 | 6,93 | 12 985,84 | 1855 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:05:04 | A000 | 281 | 6,96 | 12 992,81 | 1856 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:07:14 | A000 | 258 | 6,92 | 12 999,73 | 1857 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:07:36 | A000 | 269 | 7,03 | 13 006,76 | 1858 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:07:58 | A000 | 285 | 7,05 | 13 013,81 | 1859 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:08:20 | A000 | 230 | 6,93 | 13 020,74 | 1860 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:08:40 | A000 | 312 | 7,02 | 13 027,77 | 1861 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:09:00 | A000 | 322 | 7,07 | 13 034,84 | 1862 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:09:20 | A000 | 234 | 6,92 | 13 041,76 | 1863 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:09:40 | A000 | 283 | 6,91 | 13 048,67 | 1864 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:10:00 | A000 | 261 | 7,11 | 13 055,78 | 1865 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:10:22 | A000 | 272 | 6,94 | 13 062,72 | 1866 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:10:46 | A000 | 288 | 7,10 | 13 069,82 | 1867 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:11:06 | A000 | 260 | 6,98 | 13 076,80 | 1868 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:11:26 | A000 | 314 | 6,90 | 13 083,71 | 1869 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:11:48 | A000 | 325 | 7,05 | 13 090,76 | 1870 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:12:12 | A000 | 265 | 6,93 | 13 097,68 | 1871 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:12:34 | A000 | 313 | 7,05 | 13 104,73 | 1872 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:12:54 | A000 | 291 | 7,04 | 13 111,77 | 1873 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:13:16 | A000 | 274 | 7,02 | 13 118,79 | 1874 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:13:36 | A000 | 318 | 7,03 | 13 125,82 | 1875 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:13:58 | A000 | 263 | 6,94 | 13 132,76 | 1876 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:14:20 | A000 | 317 | 7,01 | 13 139,77 | 1877 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:14:42 | A000 | 224 | 6,93 | 13 146,70 | 1878 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:15:02 | A000 | 240 | 7,05 | 13 153,75 | 1879 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:15:28 | A000 | 288 | 7,07 | 13 160,83 | 1880 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:15:46 | A000 | 266 | 6,97 | 13 167,79 | 1881 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:16:08 | A000 | 277 | 7,00 | 13 174,79 | 1882 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:16:44 | A000 | 293 | 7,05 | 13 181,84 | 1883 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:17:06 | A000 | 238 | 6,91 | 13 188,75 | 1884 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:17:28 | A000 | 320 | 7,02 | 13 195,77 | 1885 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:17:52 | A000 | 226 | 7,08 | 13 202,85 | 1886 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:18:16 | A000 | 242 | 6,94 | 13 209,79 | 1887 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:18:42 | A000 | 291 | 7,04 | 13 216,83 | 1888 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:19:02 | A000 | 269 | 6,96 | 13 223,79 | 1889 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:19:22 | A000 | 280 | 6,98 | 13 230,77 | 1890 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:19:42 | A000 | 323 | 7,03 | 13 237,80 | 1891 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:20:04 | A000 | 268 | 6,96 | 13 244,76 | 1892 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:20:24 | A000 | 246 | 7,00 | 13 251,76 | 1893 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:20:46 | A000 | 229 | 6,94 | 13 258,70 | 1894 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:21:10 | A000 | 273 | 7,07 | 13 265,77 | 1895 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:21:28 | A000 | 321 | 7,10 | 13 272,87 | 1896 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:21:48 | A000 | 299 | 6,91 | 13 279,78 | 1897 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:22:12 | A000 | 282 | 7,01 | 13 286,80 | 1898 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:22:34 | A000 | 326 | 7,00 | 13 293,80 | 1899 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:22:52 | A000 | 271 | 7,08 | 13 300,88 | 1900 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:23:18 | A000 | 248 | 7,06 | 13 307,95 | 1901 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:23:42 | A000 | 259 | 6,92 | 13 314,87 | 1902 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:25:20 | A000 | 275 | 6,90 | 13 321,77 | 1903 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:25:38 | A000 | 324 | 7,05 | 13 328,82 | 1904 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:25:56 | A000 | 302 | 6,97 | 13 335,79 | 1905 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:26:16 | A000 | 278 | 6,93 | 13 342,72 | 1906 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:26:36 | A000 | 294 | 6,93 | 13 349,65 | 1907 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:26:56 | A000 | 239 | 6,94 | 13 356,58 | 1908 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:27:16 | A000 | 321 | 7,11 | 13 363,69 | 1909 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:27:34 | A000 | 228 | 6,98 | 13 370,67 | 1910 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 06.09.2017 | 10:27:52 | A000 | 244 | 7,06 | 13 377,73 | 1911 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:28:18 | A000 | 320 | 7,08 | 13 384,81 | 1912 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:28:40 | A000 | 298 | 6,93 | 13 391,74 | 1913 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:29:00 | A000 | 281 | 6,98 | 13 398,72 | 1914 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:31:16 | A000 | 325 | 7,07 | 13 405,79 | 1915 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:31:42 | A000 | 270 | 6,97 | 13 412,76 | 1916 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:32:04 | A000 | 247 | 6,91 | 13 419,67 | 1917 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:32:28 | A000 | 230 | 7,07 | 13 426,73 | 1918 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:32:56 | A000 | 274 | 7,08 | 13 433,82 | 1919 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:33:20 | A000 | 323 | 6,98 | 13 440,80 | 1920 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:33:44 | A000 | 301 | 6,91 | 13 447,70 | 1921 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:34:12 | A000 | 311 | 7,08 | 13 454,78 | 1922 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:34:38 | A000 | 327 | 7,08 | 13 461,85 | 1923 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:35:02 | A000 | 272 | 6,95 | 13 468,81 | 1924 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:35:24 | A000 | 250 | 7,07 | 13 475,88 | 1925 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:35:44 | A000 | 261 | 6,95 | 13 482,82 | 1926 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:36:04 | A000 | 277 | 6,94 | 13 489,76 | 1927 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:36:26 | A000 | 325 | 6,97 | 13 496,72 | 1928 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:36:44 | A000 | 303 | 7,01 | 13 503,73 | 1929 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:37:08 | A000 | 314 | 6,95 | 13 510,68 | 1930 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:37:30 | A000 | 226 | 6,90 | 13 517,58 | 1931 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:37:52 | A000 | 302 | 7,06 | 13 524,64 | 1932 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:38:12 | A000 | 253 | 7,00 | 13 531,64 | 1933 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:38:34 | A000 | 236 | 6,92 | 13 538,56 | 1934 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:38:56 | A000 | 279 | 6,91 | 13 545,48 | 1935 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:39:18 | A000 | 224 | 7,04 | 13 552,52 | 1936 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:39:38 | A000 | 306 | 7,07 | 13 559,58 | 1937 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:40:00 | A000 | 289 | 6,95 | 13 566,54 | 1938 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:45:38 | A000 | 229 | 6,96 | 13 573,49 | 1939 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:45:58 | A000 | 277 | 6,98 | 13 580,48 | 1940 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:46:16 | A000 | 255 | 6,95 | 13 587,42 | 1941 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:46:38 | A000 | 266 | 7,05 | 13 594,48 | 1942 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:46:58 | A000 | 282 | 7,07 | 13 601,55 | 1943 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:47:16 | A000 | 227 | 6,95 | 13 608,50 | 1944 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:47:36 | A000 | 309 | 7,04 | 13 615,54 | 1945 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:47:54 | A000 | 319 | 7,09 | 13 622,63 | 1946 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:48:14 | A000 | 231 | 6,94 | 13 629,57 | 1947 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:48:36 | A000 | 280 | 6,96 | 13 636,53 | 1948 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:48:56 | A000 | 258 | 6,90 | 13 643,44 | 1949 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:49:20 | A000 | 269 | 6,91 | 13 650,34 | 1950 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:49:40 | A000 | 285 | 6,97 | 13 657,31 | 1951 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:50:02 | A000 | 229 | 7,03 | 13 664,34 | 1952 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:50:22 | A000 | 311 | 7,05 | 13 671,39 | 1953 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:50:44 | A000 | 322 | 7,10 | 13 678,49 | 1954 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:51:06 | A000 | 261 | 7,10 | 13 685,58 | 1955 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:51:26 | A000 | 310 | 6,99 | 13 692,58 | 1956 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:51:48 | A000 | 288 | 7,04 | 13 699,62 | 1957 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:52:10 | A000 | 271 | 6,91 | 13 706,53 | 1958 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:52:28 | A000 | 315 | 7,03 | 13 713,56 | 1959 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:52:48 | A000 | 260 | 7,00 | 13 720,57 | 1960 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:53:14 | A000 | 237 | 7,03 | 13 727,60 | 1961 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:53:34 | A000 | 325 | 6,95 | 13 734,55 | 1962 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:53:54 | A000 | 243 | 7,07 | 13 741,62 | 1963 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:54:12 | A000 | 292 | 6,95 | 13 748,57 | 1964 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:54:32 | A000 | 270 | 7,09 | 13 755,67 | 1965 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:54:54 | A000 | 280 | 7,02 | 13 762,69 | 1966 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:55:18 | A000 | 296 | 7,07 | 13 769,75 | 1967 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:55:38 | A000 | 241 | 6,93 | 13 776,68 | 1968 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:56:00 | A000 | 323 | 6,93 | 13 783,62 | 1969 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:56:26 | A000 | 230 | 7,11 | 13 790,72 | 1970 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:57:16 | A000 | 246 | 6,95 | 13 797,68 | 1971 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:57:36 | A000 | 294 | 6,93 | 13 804,61 | 1972 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:57:54 | A000 | 272 | 7,03 | 13 811,64 | 1973 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:58:16 | A000 | 283 | 6,96 | 13 818,60 | 1974 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:58:38 | A000 | 299 | 6,97 | 13 825,57 | 1975 | S |  |
| 06.09.2017 | 10:58:58 | A000 | 271 | 6,92 | 13 832,49 | 1976 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 06.09.2017 | 10:59:18 | A000 | 249 | 6,92 | 13 839,40 | 1977 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 10:59:40 | A000 | 232 | 7,04 | 13 846,45 | 1978 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:01:38 | A000 | 276 | 6,94 | 13 853,38 | 1979 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:02:14 | A000 | 325 | 7,07 | 13 860,45 | 1980 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:02:34 | A000 | 303 | 7,11 | 13 867,56 | 1981 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:02:52 | A000 | 286 | 7,01 | 13 874,57 | 1982 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:03:20 | A000 | 225 | 7,06 | 13 881,64 | 1983 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:03:42 | A000 | 274 | 7,05 | 13 888,69 | 1984 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:04:04 | A000 | 252 | 6,93 | 13 895,62 | 1985 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:04:24 | A000 | 263 | 6,92 | 13 902,55 | 1986 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:04:46 | A000 | 279 | 6,97 | 13 909,52 | 1987 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:05:08 | A000 | 327 | 7,05 | 13 916,57 | 1988 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:05:34 | A000 | 305 | 6,96 | 13 923,53 | 1989 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:05:52 | A000 | 316 | 7,02 | 13 930,55 | 1990 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:06:14 | A000 | 304 | 6,96 | 13 937,51 | 1991 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:06:32 | A000 | 249 | 6,94 | 13 944,45 | 1992 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:06:52 | A000 | 227 | 7,01 | 13 951,46 | 1993 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:07:10 | A000 | 238 | 7,00 | 13 958,47 | 1994 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:07:50 | A000 | 254 | 6,97 | 13 965,44 | 1995 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:08:12 | A000 | 226 | 6,96 | 13 972,40 | 1996 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:08:42 | A000 | 280 | 6,92 | 13 979,32 | 1997 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:09:02 | A000 | 291 | 7,04 | 13 986,36 | 1998 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:09:20 | A000 | 230 | 6,92 | 13 993,29 | 1999 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 11:09:42 | A000 | 279 | 6,99 | 14 000,27 | 2000 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:04:42 | A000 | 257 | 7,02 | 14 007,29 | 2001 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:05:12 | A000 | 240 | 6,98 | 14 014,27 | 2002 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:06:34 | A000 | 284 | 6,90 | 14 021,17 | 2003 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:06:54 | A000 | 229 | 7,01 | 14 028,18 | 2004 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:07:16 | A000 | 310 | 7,03 | 14 035,21 | 2005 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:07:36 | A000 | 321 | 6,93 | 14 042,14 | 2006 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:07:58 | A000 | 233 | 7,03 | 14 049,17 | 2007 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:08:32 | A000 | 282 | 6,92 | 14 056,08 | 2008 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:08:50 | A000 | 260 | 6,99 | 14 063,08 | 2009 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:09:08 | A000 | 270 | 7,10 | 14 070,18 | 2010 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:09:26 | A000 | 286 | 6,91 | 14 077,09 | 2011 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:09:42 | A000 | 231 | 6,94 | 14 084,02 | 2012 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:10:06 | A000 | 313 | 6,91 | 14 090,93 | 2013 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:10:24 | A000 | 324 | 7,00 | 14 097,94 | 2014 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:10:42 | A000 | 236 | 6,94 | 14 104,88 | 2015 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:11:00 | A000 | 285 | 6,93 | 14 111,82 | 2016 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:11:18 | A000 | 262 | 6,99 | 14 118,81 | 2017 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:15:40 | A000 | 273 | 6,94 | 14 125,75 | 2018 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:16:04 | A000 | 317 | 6,91 | 14 132,65 | 2019 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:16:22 | A000 | 227 | 6,94 | 14 139,59 | 2020 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:16:42 | A000 | 308 | 7,10 | 14 146,69 | 2021 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:17:04 | A000 | 291 | 6,98 | 14 153,66 | 2022 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:17:20 | A000 | 231 | 7,05 | 14 160,72 | 2023 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:17:40 | A000 | 280 | 7,07 | 14 167,79 | 2024 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:17:58 | A000 | 258 | 6,92 | 14 174,71 | 2025 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:18:14 | A000 | 241 | 6,97 | 14 181,68 | 2026 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:18:32 | A000 | 284 | 7,06 | 14 188,74 | 2027 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:18:50 | A000 | 229 | 6,94 | 14 195,69 | 2028 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:19:10 | A000 | 311 | 7,01 | 14 202,70 | 2029 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:19:28 | A000 | 322 | 6,98 | 14 209,68 | 2030 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:19:46 | A000 | 234 | 6,91 | 14 216,58 | 2031 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:20:04 | A000 | 283 | 7,03 | 14 223,61 | 2032 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:20:20 | A000 | 260 | 7,00 | 14 230,61 | 2033 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:20:38 | A000 | 271 | 7,05 | 14 237,66 | 2034 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:20:54 | A000 | 287 | 7,07 | 14 244,73 | 2035 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:21:16 | A000 | 232 | 7,07 | 14 251,80 | 2036 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:21:36 | A000 | 314 | 7,06 | 14 258,86 | 2037 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:21:54 | A000 | 324 | 7,04 | 14 265,90 | 2038 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:22:14 | A000 | 236 | 7,02 | 14 272,92 | 2039 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:22:28 | A000 | 313 | 7,11 | 14 280,03 | 2040 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:23:12 | A000 | 263 | 7,08 | 14 287,11 | 2041 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 13:23:32 | A000 | 246 | 6,96 | 14 294,07 | 2042 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|
| 06.09.2017 | 13:23:50 | A000 | 290 | 7,10 | 14 301,17 | 2043 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:24:10 | A000 | 234 | 7,03 | 14 308,20 | 2044 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:26:18 | A000 | 316 | 6,97 | 14 315,17 | 2045 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:26:36 | A000 | 299 | 6,94 | 14 322,11 | 2046 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:26:54 | A000 | 239 | 6,97 | 14 329,09 | 2047 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:27:16 | A000 | 288 | 7,01 | 14 336,09 | 2048 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:27:34 | A000 | 266 | 7,04 | 14 343,13 | 2049 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:27:54 | A000 | 276 | 7,04 | 14 350,17 | 2050 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:28:14 | A000 | 292 | 6,93 | 14 357,10 | 2051 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:28:34 | A000 | 237 | 6,96 | 14 364,05 | 2052 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:28:58 | A000 | 319 | 6,99 | 14 371,04 | 2053 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:29:16 | A000 | 226 | 7,10 | 14 378,14 | 2054 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:29:36 | A000 | 242 | 6,98 | 14 385,11 | 2055 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:30:10 | A000 | 290 | 7,04 | 14 392,16 | 2056 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:30:30 | A000 | 268 | 7,09 | 14 399,25 | 2057 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:30:50 | A000 | 279 | 6,90 | 14 406,15 | 2058 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:31:40 | A000 | 295 | 7,00 | 14 413,14 | 2059 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:32:00 | A000 | 267 | 7,09 | 14 420,23 | 2060 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:32:16 | A000 | 322 | 6,94 | 14 427,17 | 2061 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:32:34 | A000 | 228 | 6,99 | 14 434,16 | 2062 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:32:50 | A000 | 272 | 7,08 | 14 441,25 | 2063 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:33:08 | A000 | 321 | 6,90 | 14 448,15 | 2064 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:33:26 | A000 | 298 | 7,06 | 14 455,20 | 2065 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:33:50 | A000 | 282 | 7,03 | 14 462,23 | 2066 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:34:08 | A000 | 325 | 7,02 | 14 469,25 | 2067 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:34:24 | A000 | 270 | 7,08 | 14 476,33 | 2068 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:34:42 | A000 | 248 | 7,02 | 14 483,35 | 2069 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:35:02 | A000 | 237 | 6,99 | 14 490,34 | 2070 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:35:20 | A000 | 253 | 6,95 | 14 497,28 | 2071 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:35:38 | A000 | 302 | 7,04 | 14 504,33 | 2072 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:36:00 | A000 | 280 | 6,98 | 14 511,31 | 2073 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:36:20 | A000 | 291 | 6,91 | 14 518,22 | 2074 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:36:40 | A000 | 307 | 7,05 | 14 525,27 | 2075 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:37:00 | A000 | 252 | 6,93 | 14 532,20 | 2076 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:37:22 | A000 | 229 | 7,01 | 14 539,21 | 2077 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:37:40 | A000 | 240 | 6,97 | 14 546,17 | 2078 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:37:58 | A000 | 256 | 7,00 | 14 553,17 | 2079 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:38:18 | A000 | 305 | 6,92 | 14 560,09 | 2080 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:38:36 | A000 | 283 | 6,99 | 14 567,08 | 2081 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:38:52 | A000 | 293 | 6,94 | 14 574,02 | 2082 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:39:10 | A000 | 233 | 6,98 | 14 581,00 | 2083 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:39:30 | A000 | 282 | 6,96 | 14 587,97 | 2084 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:39:50 | A000 | 260 | 6,98 | 14 594,95 | 2085 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:40:12 | A000 | 243 | 6,92 | 14 601,87 | 2086 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:40:32 | A000 | 286 | 7,08 | 14 608,95 | 2087 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:40:54 | A000 | 231 | 6,96 | 14 615,91 | 2088 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:41:12 | A000 | 313 | 6,92 | 14 622,82 | 2089 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:41:32 | A000 | 296 | 6,95 | 14 629,77 | 2090 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:41:54 | A000 | 236 | 6,97 | 14 636,74 | 2091 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:42:14 | A000 | 284 | 7,04 | 14 643,78 | 2092 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:42:34 | A000 | 262 | 7,09 | 14 650,87 | 2093 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:42:54 | A000 | 273 | 7,11 | 14 657,98 | 2094 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:43:12 | A000 | 289 | 7,03 | 14 665,02 | 2095 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:46:22 | A000 | 234 | 7,08 | 14 672,10 | 2096 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:46:42 | A000 | 316 | 6,98 | 14 679,08 | 2097 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:47:02 | A000 | 326 | 6,95 | 14 686,03 | 2098 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:47:20 | A000 | 315 | 6,90 | 14 692,93 | 2099 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:47:38 | A000 | 259 | 6,92 | 14 699,86 | 2100 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:48:08 | A000 | 237 | 6,96 | 14 706,82 | 2101 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:49:32 | A000 | 248 | 6,91 | 14 713,73 | 2102 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:49:54 | A000 | 264 | 7,01 | 14 720,74 | 2103 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:50:12 | A000 | 236 | 6,91 | 14 727,65 | 2104 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:50:32 | A000 | 318 | 7,03 | 14 734,69 | 2105 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:50:54 | A000 | 301 | 7,04 | 14 741,72 | 2106 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:51:16 | A000 | 241 | 7,00 | 14 748,72 | 2107 | S |  |
| 06.09.2017 | 13:51:34 | A000 | 290 | 7,07 | 14 755,79 | 2108 | S |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 06.09.2017 | 13:51:58 | A000 | 268 | 7,03 | 14 762,82 | 2109 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:45:16 | A000 | 251 | 6,91 | 14 769,73 | 2110 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:45:34 | A000 | 294 | 6,91 | 14 776,65 | 2111 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:45:56 | A000 | 239 | 6,98 | 14 783,63 | 2112 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:46:12 | A000 | 321 | 6,90 | 14 790,53 | 2113 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:46:32 | A000 | 228 | 7,01 | 14 797,54 | 2114 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:46:52 | A000 | 243 | 7,03 | 14 804,57 | 2115 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:47:10 | A000 | 292 | 6,91 | 14 811,48 | 2116 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:47:26 | A000 | 270 | 7,00 | 14 818,48 | 2117 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:47:44 | A000 | 281 | 7,05 | 14 825,53 | 2118 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:48:00 | A000 | 297 | 6,90 | 14 832,43 | 2119 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:48:20 | A000 | 242 | 7,09 | 14 839,52 | 2120 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:48:36 | A000 | 323 | 7,01 | 14 846,53 | 2121 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:48:54 | A000 | 230 | 7,09 | 14 853,62 | 2122 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:49:10 | A000 | 246 | 7,08 | 14 860,70 | 2123 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:49:30 | A000 | 323 | 6,96 | 14 867,66 | 2124 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:49:46 | A000 | 273 | 7,04 | 14 874,70 | 2125 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:50:04 | A000 | 283 | 7,03 | 14 881,73 | 2126 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:50:26 | A000 | 327 | 6,90 | 14 888,63 | 2127 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:50:42 | A000 | 238 | 7,03 | 14 895,66 | 2128 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:51:00 | A000 | 320 | 7,02 | 14 902,68 | 2129 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:51:20 | A000 | 303 | 7,00 | 14 909,68 | 2130 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:51:40 | A000 | 242 | 7,01 | 14 916,69 | 2131 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:51:56 | A000 | 291 | 6,92 | 14 923,60 | 2132 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:52:14 | A000 | 269 | 6,99 | 14 930,60 | 2133 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:52:30 | A000 | 280 | 6,91 | 14 937,50 | 2134 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:52:48 | A000 | 296 | 7,03 | 14 944,54 | 2135 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:53:04 | A000 | 240 | 6,91 | 14 951,45 | 2136 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:53:22 | A000 | 322 | 7,05 | 14 958,50 | 2137 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:53:40 | A000 | 229 | 7,08 | 14 965,58 | 2138 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:54:00 | A000 | 245 | 7,07 | 14 972,65 | 2139 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:54:16 | A000 | 294 | 6,95 | 14 979,60 | 2140 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:54:34 | A000 | 272 | 6,97 | 14 986,57 | 2141 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:54:52 | A000 | 282 | 7,09 | 14 993,66 | 2142 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:55:10 | A000 | 298 | 6,92 | 15 000,58 | 2143 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:55:30 | A000 | 243 | 7,00 | 15 007,58 | 2144 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:55:48 | A000 | 325 | 7,09 | 15 014,67 | 2145 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:56:08 | A000 | 232 | 6,91 | 15 021,58 | 2146 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:56:26 | A000 | 275 | 6,93 | 15 028,52 | 2147 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:56:46 | A000 | 324 | 7,08 | 15 035,60 | 2148 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:57:20 | A000 | 302 | 6,91 | 15 042,51 | 2149 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:57:40 | A000 | 285 | 7,08 | 15 049,58 | 2150 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:58:00 | A000 | 225 | 7,00 | 15 056,58 | 2151 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:58:16 | A000 | 273 | 7,03 | 15 063,61 | 2152 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:58:32 | A000 | 251 | 7,07 | 15 070,68 | 2153 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:58:56 | A000 | 234 | 7,07 | 15 077,75 | 2154 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:59:12 | A000 | 278 | 6,97 | 15 084,72 | 2155 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:59:30 | A000 | 299 | 7,01 | 15 091,73 | 2156 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 15:59:50 | A000 | 277 | 6,91 | 15 098,64 | 2157 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:00:08 | A000 | 288 | 6,97 | 15 105,61 | 2158 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:00:28 | A000 | 304 | 7,00 | 15 112,61 | 2159 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:00:44 | A000 | 248 | 6,93 | 15 119,54 | 2160 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:01:08 | A000 | 226 | 6,92 | 15 126,46 | 2161 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:01:28 | A000 | 237 | 6,98 | 15 133,44 | 2162 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:01:46 | A000 | 253 | 6,92 | 15 140,36 | 2163 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:02:06 | A000 | 302 | 7,06 | 15 147,43 | 2164 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:02:28 | A000 | 280 | 7,10 | 15 154,52 | 2165 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:02:44 | A000 | 290 | 7,08 | 15 161,61 | 2166 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:03:04 | A000 | 306 | 6,96 | 15 168,57 | 2167 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:03:26 | A000 | 279 | 7,04 | 15 175,61 | 2168 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:03:46 | A000 | 256 | 7,06 | 15 182,67 | 2169 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:04:04 | A000 | 240 | 7,11 | 15 189,77 | 2170 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:04:22 | A000 | 283 | 6,96 | 15 196,73 | 2171 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:04:40 | A000 | 228 | 7,05 | 15 203,78 | 2172 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:04:58 | A000 | 310 | 6,95 | 15 210,73 | 2173 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:06:58 | A000 | 293 | 6,90 | 15 217,63 | 2174 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 06.09.2017 | 16:07:14 | A000 | 232 | 6,94 | 15 224,57 | 2175 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:07:34 | A000 | 281 | 6,97 | 15 231,53 | 2176 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:07:52 | A000 | 259 | 6,99 | 15 238,52 | 2177 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:08:10 | A000 | 270 | 6,99 | 15 245,51 | 2178 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:08:26 | A000 | 286 | 7,05 | 15 252,56 | 2179 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:08:46 | A000 | 231 | 7,10 | 15 259,67 | 2180 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:09:14 | A000 | 312 | 7,10 | 15 266,77 | 2181 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:09:40 | A000 | 323 | 7,00 | 15 273,77 | 2182 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:10:02 | A000 | 235 | 6,97 | 15 280,74 | 2183 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:10:24 | A000 | 284 | 6,93 | 15 287,67 | 2184 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:10:44 | A000 | 241 | 6,92 | 15 294,58 | 2185 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:11:04 | A000 | 251 | 7,07 | 15 301,65 | 2186 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:11:24 | A000 | 267 | 7,01 | 15 308,67 | 2187 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:11:42 | A000 | 240 | 7,06 | 15 315,72 | 2188 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:12:00 | A000 | 294 | 7,01 | 15 322,74 | 2189 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:12:18 | A000 | 305 | 7,11 | 15 329,85 | 2190 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:12:40 | A000 | 244 | 6,91 | 15 336,76 | 2191 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:12:58 | A000 | 293 | 7,01 | 15 343,76 | 2192 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:13:12 | A000 | 271 | 6,90 | 15 350,66 | 2193 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:13:32 | A000 | 254 | 7,00 | 15 357,66 | 2194 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:13:50 | A000 | 298 | 6,90 | 15 364,56 | 2195 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:14:08 | A000 | 242 | 7,09 | 15 371,66 | 2196 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:14:26 | A000 | 324 | 6,94 | 15 378,60 | 2197 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:15:06 | A000 | 231 | 7,04 | 15 385,64 | 2198 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:15:22 | A000 | 247 | 7,07 | 15 392,70 | 2199 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:15:44 | A000 | 296 | 7,01 | 15 399,71 | 2200 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:16:36 | A000 | 274 | 7,03 | 15 406,74 | 2201 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:29:28 | A000 | 284 | 6,95 | 15 413,70 | 2202 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:29:52 | A000 | 300 | 6,98 | 15 420,68 | 2203 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:30:14 | A000 | 245 | 7,10 | 15 427,78 | 2204 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:30:34 | A000 | 327 | 6,93 | 15 434,70 | 2205 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:30:54 | A000 | 234 | 6,97 | 15 441,67 | 2206 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:31:58 | A000 | 250 | 6,99 | 15 448,66 | 2207 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:32:16 | A000 | 298 | 7,03 | 15 455,69 | 2208 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:32:32 | A000 | 276 | 6,94 | 15 462,63 | 2209 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:32:50 | A000 | 287 | 6,96 | 15 469,58 | 2210 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:33:14 | A000 | 226 | 6,99 | 15 476,57 | 2211 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:33:32 | A000 | 275 | 6,98 | 15 483,55 | 2212 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:33:52 | A000 | 225 | 6,93 | 15 490,48 | 2213 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:34:08 | A000 | 313 | 7,08 | 15 497,57 | 2214 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:34:26 | A000 | 252 | 7,07 | 15 504,64 | 2215 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:34:44 | A000 | 301 | 7,05 | 15 511,69 | 2216 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:35:06 | A000 | 279 | 6,94 | 15 518,63 | 2217 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:35:24 | A000 | 262 | 6,99 | 15 525,62 | 2218 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:35:48 | A000 | 305 | 7,02 | 15 532,65 | 2219 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:36:08 | A000 | 250 | 6,96 | 15 539,61 | 2220 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:36:40 | A000 | 228 | 7,01 | 15 546,62 | 2221 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:37:02 | A000 | 239 | 7,01 | 15 553,63 | 2222 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:37:24 | A000 | 255 | 6,93 | 15 560,56 | 2223 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:37:42 | A000 | 304 | 7,08 | 15 567,64 | 2224 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:37:58 | A000 | 281 | 6,96 | 15 574,60 | 2225 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:38:16 | A000 | 292 | 6,99 | 15 581,60 | 2226 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:38:34 | A000 | 308 | 7,00 | 15 588,59 | 2227 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:38:52 | A000 | 253 | 6,95 | 15 595,54 | 2228 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:39:10 | A000 | 231 | 6,94 | 15 602,48 | 2229 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:39:56 | A000 | 241 | 7,00 | 15 609,48 | 2230 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:40:14 | A000 | 257 | 6,91 | 15 616,39 | 2231 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:40:32 | A000 | 230 | 6,91 | 15 623,30 | 2232 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:40:48 | A000 | 312 | 6,94 | 15 630,25 | 2233 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:41:06 | A000 | 295 | 6,96 | 15 637,21 | 2234 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:41:24 | A000 | 234 | 7,01 | 15 644,22 | 2235 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:41:44 | A000 | 283 | 6,98 | 15 651,20 | 2236 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:42:02 | A000 | 261 | 6,90 | 15 658,10 | 2237 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:44:12 | A000 | 244 | 7,06 | 15 665,16 | 2238 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:44:28 | A000 | 288 | 6,94 | 15 672,10 | 2239 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:44:46 | A000 | 233 | 7,05 | 15 679,15 | 2240 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 06.09.2017 | 16:45:08 | A000 | 314 | 7,07 | 15 686,22 | 2241 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:45:26 | A000 | 291 | 6,94 | 15 693,16 | 2242 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:45:50 | A000 | 307 | 7,09 | 15 700,25 | 2243 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:46:10 | A000 | 252 | 7,04 | 15 707,29 | 2244 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:46:26 | A000 | 230 | 7,00 | 15 714,29 | 2245 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:46:46 | A000 | 240 | 6,99 | 15 721,28 | 2246 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:47:04 | A000 | 256 | 7,10 | 15 728,38 | 2247 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:47:20 | A000 | 305 | 6,98 | 15 735,36 | 2248 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:47:40 | A000 | 283 | 6,90 | 15 742,26 | 2249 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:47:58 | A000 | 294 | 7,02 | 15 749,28 | 2250 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:48:16 | A000 | 310 | 7,00 | 15 756,28 | 2251 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:48:34 | A000 | 282 | 6,94 | 15 763,22 | 2252 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:48:50 | A000 | 232 | 7,07 | 15 770,29 | 2253 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:49:10 | A000 | 243 | 7,02 | 15 777,31 | 2254 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:49:28 | A000 | 286 | 6,99 | 15 784,30 | 2255 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:49:48 | A000 | 231 | 7,01 | 15 791,31 | 2256 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:50:10 | A000 | 313 | 7,06 | 15 798,37 | 2257 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:50:30 | A000 | 296 | 6,91 | 15 805,28 | 2258 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:50:50 | A000 | 236 | 7,00 | 15 812,28 | 2259 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:51:08 | A000 | 285 | 6,98 | 15 819,26 | 2260 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:51:26 | A000 | 262 | 6,99 | 15 826,25 | 2261 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:51:46 | A000 | 273 | 7,07 | 15 833,32 | 2262 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:52:04 | A000 | 289 | 6,92 | 15 840,24 | 2263 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:52:22 | A000 | 234 | 7,06 | 15 847,30 | 2264 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:52:42 | A000 | 316 | 6,91 | 15 854,22 | 2265 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:52:58 | A000 | 326 | 6,99 | 15 861,21 | 2266 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:53:16 | A000 | 238 | 6,90 | 15 868,11 | 2267 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:53:38 | A000 | 287 | 6,98 | 15 875,09 | 2268 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:53:56 | A000 | 265 | 6,96 | 15 882,05 | 2269 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:54:14 | A000 | 248 | 7,00 | 15 889,05 | 2270 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:54:32 | A000 | 264 | 7,08 | 15 896,13 | 2271 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:54:52 | A000 | 313 | 6,97 | 15 903,10 | 2272 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:55:10 | A000 | 291 | 7,07 | 15 910,17 | 2273 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:55:32 | A000 | 302 | 7,09 | 15 917,26 | 2274 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:55:52 | A000 | 241 | 7,03 | 15 924,29 | 2275 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:56:10 | A000 | 290 | 6,96 | 15 931,25 | 2276 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:56:28 | A000 | 268 | 6,99 | 15 938,23 | 2277 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:56:48 | A000 | 251 | 6,90 | 15 945,13 | 2278 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:57:06 | A000 | 294 | 7,01 | 15 952,14 | 2279 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:57:22 | A000 | 239 | 6,95 | 15 959,09 | 2280 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:57:38 | A000 | 321 | 7,00 | 15 966,09 | 2281 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:57:56 | A000 | 304 | 7,00 | 15 973,09 | 2282 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:58:16 | A000 | 244 | 6,91 | 15 980,01 | 2283 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:58:52 | A000 | 293 | 7,04 | 15 987,04 | 2284 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:59:12 | A000 | 270 | 7,04 | 15 994,08 | 2285 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:59:32 | A000 | 281 | 7,01 | 16 001,09 | 2286 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 16:59:50 | A000 | 297 | 6,96 | 16 008,05 | 2287 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:00:08 | A000 | 242 | 6,93 | 16 014,97 | 2288 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:00:26 | A000 | 324 | 7,05 | 16 022,02 | 2289 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:00:46 | A000 | 230 | 6,98 | 16 029,00 | 2290 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:01:04 | A000 | 246 | 6,92 | 16 035,92 | 2291 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:01:28 | A000 | 295 | 6,92 | 16 042,84 | 2292 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:01:46 | A000 | 273 | 7,09 | 16 049,93 | 2293 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:02:04 | A000 | 284 | 6,99 | 16 056,92 | 2294 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:02:24 | A000 | 300 | 6,99 | 16 063,90 | 2295 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:02:42 | A000 | 272 | 6,93 | 16 070,84 | 2296 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:03:00 | A000 | 250 | 7,05 | 16 077,89 | 2297 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:03:20 | A000 | 233 | 6,90 | 16 084,79 | 2298 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:03:40 | A000 | 256 | 6,95 | 16 091,75 | 2299 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:19:18 | A000 | 304 | 7,03 | 16 098,77 | 2300 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:19:54 | A000 | 282 | 6,93 | 16 105,70 | 2301 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:20:14 | A000 | 265 | 6,99 | 16 112,69 | 2302 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:20:32 | A000 | 309 | 7,05 | 16 119,74 | 2303 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:20:48 | A000 | 254 | 7,10 | 16 126,84 | 2304 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:21:10 | A000 | 231 | 7,04 | 16 133,88 | 2305 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:21:28 | A000 | 242 | 7,06 | 16 140,94 | 2306 | S |  |  |



|            |          |      |     |      |           |      |   |  |  |
|------------|----------|------|-----|------|-----------|------|---|--|--|
| 06.09.2017 | 17:21:44 | A000 | 258 | 7,04 | 16 147,98 | 2307 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:22:06 | A000 | 307 | 6,98 | 16 154,96 | 2308 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:22:34 | A000 | 285 | 7,03 | 16 162,00 | 2309 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:22:52 | A000 | 296 | 7,03 | 16 169,03 | 2310 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:23:08 | A000 | 311 | 7,01 | 16 176,04 | 2311 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:23:24 | A000 | 256 | 6,95 | 16 182,98 | 2312 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:23:42 | A000 | 234 | 7,07 | 16 190,05 | 2313 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:24:00 | A000 | 245 | 7,10 | 16 197,16 | 2314 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:24:28 | A000 | 261 | 6,98 | 16 204,14 | 2315 | S |  |  |
| 06.09.2017 | 17:25:01 | A000 | 233 | 7,02 | 16 211,15 | 2316 | S |  |  |

**CELKOVÉ MNOŽSTVO****16 211,15    Im**

Cofra Chemia, s.r.o.  
 Zadunajská cesta 10  
 851 01 Bratislava  
 IČO: 35821171  
 IČ DPH: SK2620215879





## PREHLÁSENIE O PARAMETROCH

MebraDrain® MD7007\*-01



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2. Typ, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa požaduje podľa článku 11 ods. 4:
3. Predpokladané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s použiteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
5. Kontaktná adresa alebo meno splnomocnenca, ktorého oprávnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: KIWA NV 0620-CPD v prevedení 2+ v systéme počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby; priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby vydaný FPC 0620 CPD 22826
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý - bolo vypracované európske technické posúdenie:
9. Deklarované parametre

**MebraDrain®**  
**MD 7007\***

**Filtrace a Drenáž**  
**(F + D)**

**Geotechnics BV**  
**Kwadrantweg 9**  
**1042AG Amsterdam**  
**Netherlands**

**System 2+**

**Notified Body :**  
**KIWA Netherlands NV**  
**0620-CPD**

**FPC 0620-CPD-22826**

| Harmonizované technické špecifikácie                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| EN 13252 : 2014                                                                     |  |  |  |  |

| Podstatné vlastnosti                             | Norma                                                                                                                                                          | Jednotka          | Parametre                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Pevnosť v ťahu (MD) $T_{max}$                    | EN ISO 10319                                                                                                                                                   | kN                | 2,1 (- 0,3)                                       |
| Predĺženie (MD) at $F_{max}$                     | EN ISO 10319                                                                                                                                                   | %                 | 40 ± 10                                           |
| Odolnosť voči dynamickej perforácii $D_c$        | EN ISO 13433                                                                                                                                                   | mm                | 50 (+0)                                           |
| Veľkosť otvorov $O_{90}$                         | EN ISO 12956                                                                                                                                                   | µm                | 79 ± 11                                           |
| Priepustnosť vody $V_{H50}$                      | EN ISO 11058                                                                                                                                                   | m/s               | 40 • 10 <sup>-3</sup> (-8 • 10 <sup>-3</sup> )    |
| Drenážna kapacita kolmo na drén, $Q_{(20, 1.0)}$ | EN ISO 12958                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> /s | 2,0 • 10 <sup>-3</sup> (-0,6 • 10 <sup>-3</sup> ) |
| Technické špecifikácie                           | Prekrytie 2 týždne po inštalácii. Predpokladaná životnosť a funkčnosť min. 5 rokov pre nevystužené zeminy v prírodných pôdach s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotami ≤ 25°C. |                   |                                                   |
| Nebezpečné látky                                 | Bez nebezpečných látok                                                                                                                                         |                   |                                                   |

10. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Amsterdam : 1 Februari 2014

H. van Eijk  
Managing director Geotechnics BV



Certifikačný orgán DQS Cert  
akreditovaný Českým inštitútom pre akreditáciu, o.p.s. pod číslom 3165



DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika

# CERTIFIKÁT

číslo: DQS - 9001/32/07/rev.3

Na základe kladného výsledku certifikačného auditu potvrdzujeme, že  
spoločnosť:

**Cofra-Chemia, s.r.o.**

Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky  
požiadavky špecifikované normou **STN EN ISO 9001:2009** na systémy riadenia kvality  
pre nasledujúci predmet činnosti:

“technické poradenstvo”  
“obchodná činnosť”  
“príprava a realizácia stavieb”

Tento certifikát je platný do: **14. 06. 2018**

Certifikát je vydaný na základe našich najlepších znalostí a kompetencií a je vystavený na základe výsledku vykonaného auditu a jeho nálezu, nezavaruje však spoločnosť jej zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvných podmienok a z podmienok stanovených ostatnými právnymi a technickými predpismi a normami.  
Platnosť certifikátu je potrebné overiť na [www.dqs.cz](http://www.dqs.cz).



CERTIFIED BY



Dátum vydania: 15. 06. 2015

  
Ing. Petr Kocourek  
Vedúci certifikačného orgánu



Certifikačný orgán DQS Cert



DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika

# CERTIFIKÁT

číslo: DQS - 14001/32/07/rev.2

Na základe kladného výsledku certifikačného auditu potvrdzujeme, že  
spoločnosť:

**Cofra-Chemia, s.r.o.**

Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

zaviedla a uplatňuje v praxi systém environmentálneho manažérstva, ktorý spĺňa všetky  
požiadavky špecifikované normou **STN EN ISO 14001:2005** na systémy environmentálneho  
manažérstva pre nasledujúci predmet činnosti:

**“technické poradenstvo”  
“obchodná činnosť”  
“príprava a realizácia stavieb”**

Tento certifikát je platný do: **14. 06. 2018**

Certifikát je vydaný na základe našich najlepších znalostí a kompetencií a je vystavený na základe výsledku vykonaného auditu a jeho nálezu, nezbavuje však spoločnosť jej zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvných podmienok a z podmienok stanovených ostatnými právnymi a technickými predpismi a normami. Platnosť certifikátu je nutné overiť na [www.dqs.cz](http://www.dqs.cz).



Dátum vydania: 15. 06. 2015

  
Ing. Petr Kocourek  
Vedúci certifikačného orgánu



Certifikačný orgán DQS Cert



DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika

# CERTIFIKÁT

číslo: DQS - 18001/32/07/rev.2

Na základe kladného výsledku certifikačného auditu potvrdzujeme, že  
spoločnosť:

**Cofra-Chemia, s.r.o.**

Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou **BS OHSAS 18001:2007** na systémy  
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre nasledujúci predmet činnosti:

**“technické poradenstvo”  
“obchodná činnosť”  
“príprava a realizácia stavieb”**

Tento certifikát je platný do: **14. 06. 2018**

Certifikát je vydaný na základe našich najlepších znalostí a kompetencií a je vystavený na základe výsledku vykonaného auditu a jeho nálezu, nezbavuje však spoločnosť jej zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvných podmienok a z podmienok stanovených ostatnými právnymi a technickými predpismi a normami. Platnosť certifikátu je nutné overiť na [www.dqs.cz](http://www.dqs.cz).



CERTIFIED BY



Dátum vydania: 15. 06. 2015

  
Ing. Petr Kocourek  
Vedúci certifikačného orgánu



# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

## DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



### 3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, KSP



# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



## Kontrolný a skúšobný plán č. 104-KSP-01 vyhodnotenie

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                      | Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra                                                                                                                                 |
| Stavebný objekt:             | SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING                                                                                                                    |
| Zhotoviteľ:                  | <b>ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“</b><br>Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava<br>Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava |
| Zhotoviteľ stav.<br>objektu: | <b>STRABAG s.r.o.</b> , Mlynské nivy 56, 821 05 Ružinov<br><b>Doprastav a.s.</b> , Drieňová 27, 826 56 Bratislava                                                                        |
| Stavebník:                   | <b>MH Invest, s.r.o.</b> , Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava                                                                                                                          |
| Stavebno-tech.<br>dozor:     | <b>Slovenská správa ciest IVSC</b> , Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                    |



**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**

**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING -**

**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne nadhliadanie, Dniehova 27, 826 56 Bratislava



**STRABAG**

**KSP**

|                        | Hodnotený prvok                                                                                       | Množstvo | M.j. | Druh skúšky          | Opis skúšky/merania                                     | Početnosť skúšok              | Počet skúšok  | Vyhodnotenie      |              |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|
|                        |                                                                                                       |          |      |                      |                                                         |                               |               | Vyhovujúce        | Nevyhovujúce | Opravné |
| A                      | B                                                                                                     | C        | D    | E                    | F                                                       | H                             | I             |                   |              |         |
| <b>Prípravné práce</b> |                                                                                                       |          |      |                      |                                                         |                               |               |                   |              |         |
| 1                      | Geodetické a vytyčovací práce                                                                         | 1        | kpl  | kontrolné preberacie | vytyčovací protokol protokol o vytyčení IS              | pred začatím                  | 1             | 1                 | -            | -       |
| 2                      | Dopravné a inžinierske opatrenia                                                                      | 1        | kpl  | preberacie           | vizuálne                                                | pred začatím                  | 1             | 1                 | -            | -       |
| 3                      | Zabezpečenie staveniska                                                                               | 1        | kpl  | kontrolné            | vizuálne                                                | priebežne                     | 1             | 1                 | -            | -       |
| <b>Zemné práce</b>     |                                                                                                       |          |      |                      |                                                         |                               |               |                   |              |         |
| 4                      | Zlepšenie zeminy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix hr. 500 mm                           | 7 581,0  | m3   | preukazná            | posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch | 1/druh                        | 1             | 1                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      | kontrolné            | pevnosť hydraulického spojiva                           | 1 x mesačne                   | 1 x mesačne   | 1                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      |                      | vlhkosť                                                 | 2x denne                      | 2x denne      | 27                | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      |                      | kalifornský pomer únosnosti CBR                         | 1x za dva dni                 | 1x za dva dni | -                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      | preberacie           | dávkovanie spojiva                                      | 1 x denne                     | zápis v SD    | 1                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      |                      | únosnosť                                                | 1 sk./2000 m2                 | 8             | 6                 | -            | -       |
| 5                      | Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením (sanácia podložia) + násyp (mimo aktívnej zóny) | 48 728   | m3   | preberacie           | miera zhutnenia                                         | 1 sk./1000 m3 (1 sk./1500 m2) | 8             | 27                | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      |                      | index okamžitej únosnosti IBI                           | 1x denne                      | 1x denne      | -                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      | preukazná            | posúdenie vhodnosti materiálu                           | každý druh sypaniny           | 1             | 1                 | -            | -       |
|                        |                                                                                                       |          |      |                      | miera zhutnenia/únosnosť                                | 1 sk./2000 m3                 | 25            | 15SZS + 3 Troxlet | -            | -       |



|   | Hodnotený prvok                                             | Množstvo | M.j. | Druh skúšky | Opis skúšky/merania           | Početnosť skúšok            | Počet skúšok | Vyhodnotenie |              |         |
|---|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|   |                                                             |          |      |             |                               |                             |              | Vyhovujúce   | Nevyhovujúce | Opravné |
| A | B                                                           | C        | D    | E           | F                             | H                           | I            |              |              |         |
|   |                                                             |          |      |             | zrntosť                       | 1sk/5000 m3                 | 10           | 10           | -            | -       |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny         | 1            | 1            | -            | -       |
| 6 | Zásyp so zhutnením (mimo aktívnej zóny)                     | 383      | m3   | kontrolné   | miera zhutnenia/únosnosť      | 1 sk./2000 m3               | 1            | 1            | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | zrntosť                       | 1sk/5000 m3                 | 1            | 1            | -            | -       |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny         | 1            | 1            | -            | -       |
| 7 | Aktívna zóna vozovky - úprava pláne so zhutnením v násypoch | 7 815    | m3   | preberacie  | miera zhutnenia/únosnosť      | 1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2 | 15           | 8SZS + 6 LDD | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | rovinatosť priečna            | po 100 m                    | priebežne    | priebežne    | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | rovinatosť pozdĺžna           | po 100 m                    | priebežne    | priebežne    | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | zrntosť                       | 1sk/5000 m3                 | 2            | 2            | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | celistvosť povrchu            | priebežne vizuálne          |              |              | -            | -       |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny         | 1            | 1            | -            | -       |
| 8 | Úprava pláne pod aktívnou zónou so zhutnením v násypoch     | 16 531   | m2   | preberacie  | miera zhutnenia/únosnosť      | 1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2 | 17           | 34           | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | zrntosť                       | 1sk/5000 m3                 | 2            | 2            | -            | -       |
|   |                                                             |          |      |             | celistvosť povrchu            | priebežne vizuálne          |              |              | -            | -       |



**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne nadhliedstvo, Dniehová 27, 826 56 Bratislava

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**

**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**



|    | Hodnotený prvok                                                                 | Množstvo               | M.j.     | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                                                             | Početnosť skúšok                                                         | Počet skúšok | Vyhodnotenie   |              |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|
|    |                                                                                 |                        |          |             |                                                                                                 |                                                                          |              | Vyhovujúce     | Nevyhovujúce | Opravné |
| A  | B                                                                               | C                      | D        | E           | F                                                                                               | H                                                                        | I            |                |              |         |
| 9  | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestmelené, UMŠD fr.0-32 hr. 220 mm      | 2976,5 m3<br>11191,1m2 | m3<br>m2 | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch                                         | 1/ druh                                                                  | 1            | 1              | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          | kontrolné   | zrnitosť                                                                                        | 1 sk./1000m3                                                             | 11           | 11             | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          |             | vlhkosť zmesi                                                                                   | 2 sk/ deň                                                                | 4            | 18 troxler     | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          | preberacie  | zhutnenia/únosnosť miera<br>hrúbka vrstvy, odchýlka od prierehneho sklonu max. (%) (niveľáciou) | 1 sk./1500 m2                                                            | 8            | 11 SZS + 4 LDD | -            | -       |
| 10 | Spevnenie krajnic štrkodrvinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm | 3 458                  | m3       | preukazná   | nerovnosť - priečna                                                                             | po 100 m                                                                 | po 100 m     | po 100 m       | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          |             | nerovnosť - pozdĺžna                                                                            | priebežne                                                                | priebežne    | priebežne      | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu                                                                   | každý druh sypaniny                                                      | 1            | 1              | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          | preberacie  | miera zhutnenia/únosnosť                                                                        | 1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok) | 3            | 32 LDD         | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch                                         | 1/druh                                                                   | 1            | 1              | -            | -       |
|    |                                                                                 |                        |          |             | zrnitosť kameniva                                                                               | 1 x za týždeň                                                            | výrobca      | výrobca        | -            | -       |



**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**

**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**



|    | Hodnotený prvok                                                                 | Množstvo              | M.j. | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                               | Početnosť skúšok                                                         | Počet skúšok        | Vyhodnotenie |              |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|
|    |                                                                                 |                       |      |             |                                                                   |                                                                          |                     | Vyhovujúce   | Nevyhovujúce | Opravné |
| A  | B                                                                               | C                     | D    | E           | F                                                                 | H                                                                        | I                   |              |              |         |
| 11 | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, CBGM C5/6 hr. 200 mm         | 11191,1m2 (2238,2 m3) | m2   | kontrolné   | pevnosť cementu                                                   | 1 x mesačne                                                              | výrobca             | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | pevnosť v tlaku fc7                                               | 1 x denne                                                                | 3                   | 3            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | pevnosť v tlaku fc28                                              | 1 x denne                                                                | 3                   | 3            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | miera zhutnenia                                                   | 1 sk./1 500 m2                                                           | 8                   | 8            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | vlhkosť zmesi                                                     | 2sk/deň                                                                  | 4                   | 4            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | hrúbka vrstvy, odchýlka od priečneho sklonu max. (%) (niveľáciou) | po 100 m                                                                 | po 100 m            | po 100 m     | -            | -       |
| 12 | Spevnenie krajnic štrkodrvinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm | 807 + 273,3           | m3   | preberacie  | nerovnosť - priečna                                               | po 100 m                                                                 | po 100 m            | po 100 m     | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | nerovnosť - pozdĺžna                                              | priebežne                                                                | priebežne           | priebežne    | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | posúdenie vhodnosti materiálu                                     | každý druh sypaniny                                                      | 1                   |              | -            | -       |
| 13 | Infiltračný postrek 0,7 kg/m2                                                   | 11 191                | m2   | preukazná   | miera zhutnenia/únosnosť                                          | 1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok) | 15 x LDD (po o100m) | 32 LDD       | -            | -       |
| 14 | Spojovací postrek 0,5 kg/m2                                                     | 21 891                | m2   | preukazná   | vyhlásenie o parametroch                                          | 1x                                                                       | 1                   | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      | preukazná   | vyhlásenie o parametroch                                          | 1x                                                                       | 1                   | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP                                 | variant asfaltovej zmesi                                                 | 1                   |              | -            | -       |
|    |                                                                                 |                       |      |             | zhutňovací pokus                                                  | variant asfaltovej zmesi                                                 | 1                   |              | -            | -       |



**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**  
**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING -**

**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**

DOPRASTAV - STRABAG  
 Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**doprastav**

**STRABAG**

**KSP**

|    | Hodnotený prvok                                                                        | Množstvo                        | M.j.          | Druh skúšky              | Opis skúšky/merania                                                               | Početnosť skúšok | Počet skúšok | Vyhodnotenie |              |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|    |                                                                                        |                                 |               |                          |                                                                                   |                  |              | Vyhovujúce   | Nevyhovujúce | Opravné |
| A  | B                                                                                      | C                               | D             | E                        | F                                                                                 | H                | I            |              |              |         |
| 15 | Podkladové vrstvy z asfaltových zmesí<br>asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I hr.<br>70mm | 10977 m2<br>1882,58t<br>768,4m3 | m2<br>t<br>m3 | kontrolné,<br>preberacie | vstupné mareníaly-<br>kamenivo (výrobca<br>AZ-vzorky zo skládky<br>vo výrobní AZ) | 1sk/2000t        | 1            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | vstupné materiály -<br>kamenná múčka<br>(výrobca AZ-vzorky z<br>výrobni AZ)       | 1sk/600t         | 2            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | vstupné materiály -<br>asfalt (výrobca AZ-<br>vzorky z výrobní AZ)                | 1sk/300t         | 4            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | rozbor asfalt. zmesi                                                              | 1 sk./ 1000 t    | 2            | 2            | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | objemová hmotnosť,<br>medzerovitost'                                              | 1 sk./ 1000 t    | 2            | 2            | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | pomer pevností v<br>pričnom ťahu<br>(citlivosť na vodu)                           | 1 sk./ 5000 t    | 1            | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | miera zhutnenia<br>vrstvy na vývrtoch                                             | 1 sk./ 2000 m2   | 6            | 8            | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | meranie teploty zmesi                                                             | 1sk/auto         | priebežne    |              | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | hrúbka vrstvy (vývrt)                                                             | 1 sk./ 2000 m2   | 6            | 8            | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | nerovnosť - pozdĺžna                                                              | priebežne        | priebežne    | priebežne    | -            | -       |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | nerovnosť - priečna                                                               | po 40 m          | po 40 m      | po 40 m      | -            | -       |

**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne naditeľstvo, Dnešná 27, 826 56 Bratislava

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**

**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**



|    | Hodnotený prvok                                                                              | Množstvo                                               | M.j.                                  | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                                            | Početnosť skúšok         | Počet skúšok | Vyhodnotenie |              |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             |                                                                                |                          |              | Vyhovujúce   | Nevyhovujúce | Opravné |
| A  | B                                                                                            | C                                                      | D                                     | E           | F                                                                              | H                        | I            |              |              |         |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | max.pomerná hĺbka vyjazdenej kolajne PRD air                                   | 1/3000 t                 | 1            | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | max. sklon vyjazdenej kolajne WTS air                                          | 1/3000 t                 | 1            | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | geodetické zameranie                                                           | každú vrstvu             | každú vrstvu |              | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       | preukazná   | vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP                                              | variant asfaltovej zmesi | 1            | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | zhuťňovací pokus                                                               | variant asfaltovej zmesi | 1            | 1            | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)      | 1sk/2000t                | 1            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ) | 1sk/600t                 | 3            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)        | 1sk/300t                 | 6            | výrobca      | -            | -       |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | rozbor asfalt. zmesi                                                           | 1 sk./ 500 t             | 4            | 4            | -            | -       |
| 16 | Ložné vrstvy z asfaltových zmesasfaltový betón modifikovaný AC 22 I + PMR 45/RN-75-1 hr 60mm | 1871,8 t<br>12773 m <sup>2</sup><br>764 m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup><br>t<br>m <sup>3</sup> | kontrolná   | objemová hmotnosť, medzerovitost'                                              | 1 sk./ 500 t             | 4            | 4            | -            | -       |





**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne naditeľstvo, Dneňová 27, 826 56 Bratislava

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**

**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**



|    | Hodnotený prvok                                                                                                  | Množstvo                       | M.j.          | Druh skúšky           | Opis skúšky/merania                                                | Početnosť skúšok | Počet skúšok | Vyhodnotenie         |              |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       |                                                                    |                  |              | Vyhovujúce           | Nevyhovujúce | Opravné |
| A  | B                                                                                                                | C                              | D             | E                     | F                                                                  | H                | I            |                      |              |         |
| 17 | Obrusné vrstvy z asfaltových zmesí, asfaltový koberec masixový modifikovaný SMA 11 O; PMB 45/80-75; I, hr. 40 mm | 10850 m2<br>1063,3 t<br>434 m3 | m2<br>t<br>m3 | kontrolné, preberacie | vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ) | 1sk/600t         | 2            | výrobca              | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)        | 1sk/300t         | 4            | výrobca              | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | rozbór asfalt. zmesi                                               | 1 sk./ 500 t     | 2            | 2                    | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | miera zhutnenia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)                  | 1 sk./ 1000 m2   | 11           | 12                   | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | objemová hmotnosť, medzerovitost'                                  | 1 sk./ 500 t     | 2            | 2                    | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | hrúbka vrstvy (niveľáciou)                                         | 1 sk./ 2000 m2   | 6            | geodetické zameranie | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | meranie teploty zmesi                                              | 1sk/auto         |              |                      | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | stekavosť                                                          | 5000t            | 1            | 1                    | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom             | 500t             | 2            | 2                    | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | nerovnosť - pozdĺžna                                               | priebežne        | priebežne    | priebežne            | -            | -       |
|    |                                                                                                                  |                                |               |                       | nerovnosť - priečna                                                | po 40 m          | po 40 m      | po 40 m              | -            | -       |





**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/014**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: **Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava**  
Člen združenia: **STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**

**Predkladá na schválenie**


|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                         |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-02                                           |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie Infraštruktúra Nitra                                          |
| Objekt                                       | Všetky objekty stavby                                                   |
| Konštrukcia                                  | x                                                                       |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlásenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD. | Podpis:  Dátum : 20.4.2017 |
| Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák             | Podpis:  Dátum : 20.4.17   |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                  |
| Materiál / dokument            | schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel             |                                                  |
| Pripomienky dozora             |                                                  |

\*nehodiace sa škrtnite

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák | Podpis:  Dátum : 20.4.17 |
|                                            |                                                                                                              |



# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**doprastav**

**STRABAG**

## Technologický postup č. TP-02

### Pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy (odhumusovanie)

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava


Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav.**

**objektu:** Zrduženie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech. dozor:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

|              | FIRMA                                  | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS                                                                                |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval:  |                                        | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 20.4.2017 |  |
| Kontroloval: | ZDRUŽENIE<br>„INFRAŠTRUKTÚRA<br>NITRA“ | Bc. Andrej Macko         | Špecialista BOZP | 20.4.2017 |  |
|              |                                        | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 20.4.2017 |  |
| Schválil:    | MH Invest, s.r.o.                      | Ing. Miloslav Spišák     | Stavebný dozor   | 20.4.17   |  |


## Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/027

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
 Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

### Predkladá na schválenie

| 1. Základné údaje                            |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-05                                               |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie „Infraštruktúra Nitra“                                            |
| Objekt                                       | Všetky objekty stavby                                                       |
| Konštrukcia                                  | X                                                                           |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu násypového telesa pozemných komunikácií |

| 2. Predkladaná dokumentácia |   |
|-----------------------------|---|
| Vyhlásenie o parametroch    | X |
| Technická špecifikácia      | X |
| Certifikát                  | X |
| Počítačová skúška typu      | X |
| Technické podmienky výrobcu | X |
| Kontrolno-skúšobný plán     | X |

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putírka, PhD. | Podpis :  Dátum : 15.5.2017 |
| Prijal za dozora : Darina Šimková                   | Podpis :  Dátum : 1.6.2017  |

| 3. Schvaľovanie dozorom |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiál / dokument     | <u>schválený</u> */ <del>neschválený</del> * pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel      |                                                                     |
| Pripomienky dozora      |                                                                     |

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *nehodiace sa škrtnite                  |                                                                                                                |
| Schvaľuje za dozora : Darina Šimková    | Podpis :  Dátum : 1.6.2017 |
| Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava |                                                                                                                |



**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/015**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**


|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                                                |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-03                                                                  |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie Infraštruktúra Nitra                                                                 |
| Objekt                                       | Všetky objekty stavby                                                                          |
| Konštrukcia                                  | x                                                                                              |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu zlepšenia zemín v podloží s použitím hydraulického spojiva |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlásenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putírka, PhD. | Podpis :  Dátum : 20.4.2017 |
| Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák             | Podpis :  Dátum : 20.4.17   |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                          |
| Materiál / dokument            | <b>schválený * / neschválený*</b> pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel             |                                                          |
| Pripomienky dozora             |                                                          |

\*nehodiace sa škrtnite

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák | Podpis :  Dátum : 20.4.17 |
|                                            |                                                                                                               |



**Technologický postup č. TP-03**  
**Úprava zemín v podloží hydraulickým spojivom**

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav. objektu:** Zrduženie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech. dozor:** MH invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

|                     | FIRMA                            | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|
| <b>Vypracoval:</b>  |                                  | Ing. Dušan Putírka, PhD. | Kvalitár         | 20.4.2017 |        |
| <b>Kontroloval:</b> | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Bc. Andrej Macko         | Špecialista BOZP | 20.4.2017 |        |
|                     |                                  | Ing. Dušan Putírka, PhD. | Kvalitár         | 20.4.2017 |        |
| <b>Schválil:</b>    | MH Invest, s.r.o.                | Ing. Miloslav Spišák     | Stavebný dozor   | 20.4.17   |        |




**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/019**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDruženie „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                                                    |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-04                                                                      |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie „Infraštruktúra Nitra“                                                                   |
| Objekt                                       | Všetky objekty stavby                                                                              |
| Konštrukcia                                  | x                                                                                                  |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlásenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD. | Podpis :  Dátum : 04.05.2017 |
| Prijal za dozora : Darina Šimková                   | Podpis :  Dátum : 5.5.2017   |

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                                         |
| Materiál / dokument            | <u><b>schválený</b></u> * / <b>neschválený</b> * pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel             |                                                                         |
| Pripomienky dozora             |                                                                         |

\*nehodiace sa škrtnite

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schvaľuje za dozora : Darina Šimková    | Podpis :  Dátum : 5.5.2017 |
| Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava |                                                                                                                |

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Doprastav**

**STRABAG**

## Technologický postup č. TP-04

### Realizácia sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav.**

**objektu:** Zrduženie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech.** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**dozor:**

|              | FIRMA                                  | MENO                                       | FUNKCIA                       | DÁTUM     | PODPIS |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| Vypracoval:  | ZDRUŽENIE<br>„INFRAŠTRUKTÚRA<br>NITRA“ | Ing. Dušan Putirka, PhD.                   | Kvalitar                      | 27.4.2017 |        |
| Kontroloval: | ZDRUŽENIE<br>„INFRAŠTRUKTÚRA<br>NITRA“ | Bc. Andrej Macko                           | Špecialista BOZP              | 27.4.2017 |        |
|              |                                        | Ing. Dušan Putirka, PhD.                   | Kvalitár                      | 27.4.2017 |        |
| Schválil:    | MH Invest, s.r.o.<br>SSC INVE STA      | Ing. Milošlav Spišák<br>Dariusz Szymborski | Stavebný dozor<br>Kvalitár SD | 19.5.2017 |        |



# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**doprastav**

**STRABAG**

## Technologický postup č. TP-05 Realizácia násypov a aktívnej zóny (po konštrukčnú pláň)

**avba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava


**Zhotoviteľ stav.**

**objektu:** Združenie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech.  
dozor:**

Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

|                              | FIRMA                                  | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval a<br>kontroloval: | ZDRUŽENIE<br>„INFRAŠTRUKTÚRA<br>NITRA“ | Ing. Roman Dojčinovič    | Špecialista BOZP | 6.5.2017  |  |
|                              |                                        | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 24.5.2017 |                                                                                       |
| Schválil:                    | SSC IVSC                               | Darina Šimková           | Stavebný dozor   |           |                                                                                       |

**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/058**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                         |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-07                                           |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie Infraštruktúra Nitra                                          |
| Objekt                                       | Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy    |
| Konštrukcia                                  | Nestmelená podkladová vrstva UM ŠD                                      |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu nestmelenej podkladovej vrstvy UMŠD |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlásenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |          |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD. | Podpis : | Dátum : 11.7.2017 |
| Prijal za dozora : Darina Šimková                   | Podpis : | Dátum : 28.8.2017 |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                         |
| Materiál / dokument            | <u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel             |                                                         |
| Pripomienky dozora             |                                                         |

\*nehodí sa škrtnite

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Schvaľuje za dozora : Darina Šimková    | Podpis : <i>Šimková</i> Dátum : 31.8.2017 |
| Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava |                                           |



**ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA**  
**DOPRASTAV - STRABAG**  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**doprastav**

**STRABAG**

**Technologický postup č. TP-07**  
**Pre realizáciu nestmelenej podkladovej vrstvy UMŠD**

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra


**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav. objektu:** Združenie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech. dozor:** Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

|                           | FIRMA                            | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval a kontroloval: | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Ing. Roman Dojčinovič    | Špecialista BOZP | 11.7.2017 |  |
|                           |                                  | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 11.7.2017 |                                                                                       |
| Schválil:                 | SSC IVSC                         | Darína Šimková           | Stavebný dozor   | 31.8.2017 |  |

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Doprastav**

**STRABAG**

Tento technologický postup (TP) opisuje postup a zodpovednosti pri prácach pri realizácii nestmelenej podkladovej vrstvy vozovky UMŠD na všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy – stavby **Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**. Tento TP zahŕňa okrem pracovných postupov aj bezpečnostné predpisy a ochranu ŽP.

## 1. Zodpovednosť a právomoc

Za oboznámenie sa s týmto TP a za realizáciu prác podľa tohto TP sú zodpovední vedúci organizačných miest, ktorých pracovníci uskutočňujú práce pri realizácii konštrukcie. Zodpovedný stavbyvedúci je povinný s týmto TP preukázateľne oboznámiť všetkých svojich podriadených, ktorí sa podieľajú na realizácii technologického procesu. Týmto TP sú povinní riadiť sa všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizácii stavby.

## Zodpovední zástupcovia

Mená a kontakty zodpovedných zástupcov budú vždy uvedené v doplnku k tomuto TP pre konkrétneho zhotoviteľa, ktorí bude vykonávať realizáciu násypového telesa.

Pracovníci: 2x THP – stavbyvedúci, majster; 5 - 10x robotník(strojník)

## 3. Použité mechanizmy

Strojné vybavenie

- Greder s automatickým zariadením na dodržiavanie nivelety
- Cisternové polievacie auto (kropička)
- Nákladný automobil typu T815, Nákladný automobil s návesom – dovoz materiálu
- 1 x Ťažký vibračný valec

## 4. Účel

V zmysle projektovej dokumentácie bola na chemicky upravenom podloží zrealizovaná vystužená zemná konštrukcia – sanačná vrstva. Následne na túto vrstvu má byť zrealizované násypové teleso za dodržania podmienok príslušných STN, TKP a požiadaviek projektovej dokumentácie. Zemná konštrukcia – násyp bude zrealizovaný spolu s aktívnou zónou až po úroveň konštrukčnej pláne. Výška násypového telesa je presne definovaná v jednotlivých stavebných objektoch. Na zhotovenej konštrukčnej pláni sa bude následne realizovať nestmelená podkladová vrstva UM ŠD STN EN 13285 – 0/31,5 – GC – OC85 – UF5 – LF2 od odsúhlasených výrobcov tejto zmesi.

Pre vypracovanie technologického postupu prác bola použitá projektová dokumentácia v stupni DRS, TKP časť 5 a STN 73 6126. Na návrh a na výrobu nestmelených zmesí do konštrukcií vozoviek PK a uplatňovania systému riadenia výroby platia STN EN 13285 Nestmelené zmesi – Požiadavky. Na zhotovenie a preberanie vrstiev platí STN 73 6133 a TKP časť 5.

V prvej fáze zemných prác bolo zrealizované odstránenie ornice (odhumusovanie) podľa pedologického prieskumu, sanácia podložia s použitím hydraulického spojiva, vystužená sanačná vrstva (zlepšenie podložia geodréni) a násypové teleso po úroveň konštrukčnej pláne. Tieto práce boli realizované v zmysle odsúhlasených TP-02, TP-03, TP-04, TP-05 a TP-06.



**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/059**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                       |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-08                                         |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie Infraštruktúra Nitra                                        |
| Objekt                                       | Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy  |
| Konštrukcia                                  | Stmelená podkladová vrstva CBGM                                       |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlásenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |                                |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD. | Podpis : _____                 | Dátum : 11.7.2017 |
| Prijal za dozora : Darina Šimková                   | Podpis : <i>Darina Šimková</i> | Dátum : 30.8.2017 |

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                        |
| Materiál / dokument            | <u>schválený</u> / neschválený* pre použitie na stavbe |
| Schválený pre účel             |                                                        |
| Pripomienky dozora             |                                                        |

\*nehodiace sa škrtnite

|                                         |                                |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Schvaľuje za dozora : Darina Šimková    | Podpis : <i>Darina Šimková</i> | Dátum : 6.9.2017 |
| Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava |                                |                  |

# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**doprastav**

**STRABAG**

## Technologický postup č. TP-08 Pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM

avba:

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt:

Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu:

Združenie Infraštruktúra Nitra


Stavebník:

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech.

dozor:

Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

|                           | FIRMA                            | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval a kontroloval: | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Ing. Roman Dojčinovič    | Špecialista BOZP | 11.7.2017 |  |
|                           |                                  | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 11.7.2017 |                                                                                       |
| Schválil:                 | SSC IVSC                         | Darina Šimková           | Stavebný dozor   | 6.9.2017  |  |




**Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/060**

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**  
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Predkladá na schválenie**

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základné údaje</b>                     |                                                                      |
| Materiál / dokument<br>(technické parametre) | Technologický postup č. TP-09                                        |
| Výrobca / spracovateľ                        | Združenie Infraštruktúra Nitra                                       |
| Objekt                                       | Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy |
| Konštrukcia                                  | AC vrstvy vozovky                                                    |
| Účel použitia                                | Technologický postup pre realizáciu AC vrstiev vozovky               |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2. Predkladaná dokumentácia</b> |   |
| Vyhlasenie o parametroch           | x |
| Technická špecifikácia             | x |
| Certifikát                         | x |
| Počiatočná skúška typu             | x |
| Technické podmienky výrobcu        | x |
| Kontrolno-skúšobný plán            | x |

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD. | Podpis :  Dátum : 11.7.2017 |
| Prijal za dozora : Darina Šimková                   | Podpis :  Dátum : 30.8.2017 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Schvaľovanie dozorom</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiál / dokument            | <u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe                                                                                                                                                                            |
| Schválený pre účel             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pripomienky dozora             | <p>PRIPOMIEŇKA :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• OBYRUSNÁ A KOŠŤANÁ VRSTVA VOZOVEK TOL. I a II SA KADU NABAZ NA CEJÚ SYŇKU</li><li>• ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ PRI POKUŠENÍ KONTROLNE MERANIA ZHUTNENIA TADXLEROŇ</li></ul> |

\*nehodiace sa škrtnite

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schvaľuje za dozora : Darina Šimková    | Podpis :  Dátum : 6.9.2017 |
| Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava |                                                                                                                |

**Technologický postup č. TP-09**  
**Pre realizáciu asfaltových vrstiev vozovky**

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra



**Stavebný objekt:** Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav. objektu:** Združenie Infraštruktúra Nitra

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech. dozor:** Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

|                           | FIRMA                            | MENO                     | FUNKCIA          | DÁTUM     | PODPIS                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval a kontroloval: | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Ing. Roman Dojčinovič    | Špecialista BOZP | 11.7.2017 |  |
|                           |                                  | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár         | 11.7.2017 |                                                                                       |
| Schválil:                 | SSC IVSC                         | Darina Šimková           | Stavebný dozor   | 6.9.2017  |  |



# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Doprastav**

**STRABAG**

## Kontrolný a skúšobný plán č. 104-KSP-01

**Stavba:** Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

**Stavebný objekt:** SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A STRATEGICKÝ PARK - PARKING

**Zhotoviteľ:** ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“  
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Zhotoviteľ stav. objektu:** STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Ružinov  
Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Stavebník:** MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

**Stavebno-tech. dozor:** Slovenská správa ciest IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

|              | FIRMA                            | MENO                     | FUNKCIA        | DÁTUM      | PODPIS                                                                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval:  | STRABAG s.r.o.                   | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár       | 12.05.2017 |  |
| Kontroloval: | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Ing. Dušan Putirka, PhD. | Kvalitár       | 12.05.2017 |  |
| Schválil:    | SSC IVSC                         | Darina Šimková           | Stavebný dozor |            |                                                                                       |

## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

STRABAG

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra  
SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A  
STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP

| Hodnotený prvok |                                                                                                       | Množstvo | M.j. | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                     | Predpis, norma                                           | Početnosť skúšok                | Počet skúšok  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| A               | B                                                                                                     | C        | D    | E           | F                                                       | G                                                        | H                               | I             |
| Prípravné práce |                                                                                                       |          |      |             |                                                         |                                                          |                                 |               |
| 1               | Geodetické a vytyčovací práce                                                                         | 1        | kpl  | kontrolné   | vytyčovací protokol                                     | PD                                                       | pred začatím                    | 1             |
|                 |                                                                                                       |          |      | preberacie  | protokol o vytyčení IS                                  |                                                          |                                 |               |
|                 |                                                                                                       |          |      |             |                                                         |                                                          |                                 |               |
| 2               | Dopravné a inžinierske opatrenia                                                                      | 1        | kpl  | preberacie  | vizuálne                                                | PD                                                       | pred začatím                    | 1             |
| 3               | Zabezpečenie staveniska                                                                               | 1        | kpl  | kontrolné   | vizuálne                                                | plán BOZP                                                | priebežne                       | 1             |
| Zemné práce     |                                                                                                       |          |      |             |                                                         |                                                          |                                 |               |
| 4               | Zlepšenie zeminy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix hr. 500 mm                           | 7 581,0  | m3   | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch | STN EN 14 227 - 1<br>STN 73 6124, Zákon č. 133/2013 Z.z. | 1/druh                          | 1             |
|                 |                                                                                                       |          |      | kontrolné   | pevnosť hydraulického spojiva                           | STN 196 - 1                                              | 1 x mesačne                     | 1 x mesačne   |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | vlhkosť                                                 | STN EN 1097-5<br>TKP Časť 27                             | 2x denne                        | 2x denne      |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | kalifornský pomer únosnosti CBR                         | STN EN 13286-47<br>TKP Časť 27                           | 1x za dva dni                   | 1x za dva dni |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | dávkovanie spojiva                                      | TKP časť 27                                              | 1 x denne                       | zápis v SD    |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | únosnosť                                                | TKP časť 21, STN 73 6133                                 | 1 sk./2000 m2                   | 8             |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | miera zhutnenia                                         | TKP časť 21, STN 73 6133                                 | 1 sk./1000 m3<br>(1sk./1500 m2) | 8             |
|                 |                                                                                                       |          |      | preberacie  | index okamžitej únosnosti IBI                           | STN EN 12386-47                                          | 1x denne                        | 1x denne      |
|                 |                                                                                                       |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu                           | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1<br>STN 73 3050             | každý druh sypaniny             | 1             |
|                 |                                                                                                       |          |      |             | miera zhutnenia/únosnosť                                | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1<br>STN 73 3050             | 1 sk./2000 m3                   | 25            |
| 5               | Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením (sanácia podložia) + násyp (mimo aktívnej zóny) | 48 728   | m3   | kontrolná   |                                                         |                                                          |                                 |               |



|   | Hodnotený prvok                                             | Množstvo | M.j. | Druh skúšky | Opis skúšky/merania           | Predpis, norma                               | Početnosť skúšok               | Počet skúšok |
|---|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| A | B                                                           | C        | D    | E           | F                             | G                                            | H                              | I            |
|   |                                                             |          |      |             | zrmitosť                      | STN EN 933-1<br>STN 736133<br>TKP Časť 2     | 1 sk./5000 m3                  | 10           |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1<br>STN 73 3050 | každý druh sypaniny            | 1            |
| 6 | Zásyp so zhutnením (mimo aktívnej zóny)                     | 383      | m3   | kontrolné   | miera zhutnenia/únosnosť      | STN 73 6133<br>STN 73 3050<br>TKP Časť 2     | 1 sk./2000 m3                  | 1            |
|   |                                                             |          |      |             | zrmitosť                      | STN EN 933-1<br>STN 736133<br>TKP Časť 2     | 1 sk./5000 m3                  | 1            |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1                | každý druh sypaniny            | 1            |
| 7 | Aktívna zóna vozovky - úprava pláne so zhutnením v násypoch | 7 815    | m3   | preberacie  | miera zhutnenia/únosnosť      | STN EN 933-1<br>STN 736133<br>TKP Časť 2     | 1 sk./1000 m2<br>/1sk./2000 m2 | 15           |
|   |                                                             |          |      |             | rovinatosť pričná             |                                              | po 100 m                       | priebežne    |
|   |                                                             |          |      |             | rovinatosť pozdĺžna           |                                              | po 100 m                       | priebežne    |
|   |                                                             | 14 730   | m2   |             | zrmitosť                      |                                              | 1 sk./5000 m3                  | 2            |
|   |                                                             |          |      |             | celistvosť povrchu            |                                              | priebežne vizuálne             |              |
|   |                                                             |          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1                | každý druh sypaniny            | 1            |
| 8 | Úprava pláne pod aktívnou zónou so zhutnením v násypoch     | 16 531   | m2   | preberacie  | miera zhutnenia/únosnosť      | STN EN 933-1<br>STN 736133<br>TKP Časť 2     | 1 sk./1000 m2<br>/1sk./2000 m2 | 17           |
|   |                                                             |          |      |             | zrmitosť                      |                                              | 1 sk./5000 m3                  | 2            |
|   |                                                             |          |      |             | celistvosť povrchu            |                                              | priebežne vizuálne             |              |

### Konstrukcia vozovky

## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



**STRABAG**

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**  
**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A**  
**STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**

| A  | Hodnotený prvok                                                                |                        | Množstvo | M.j.       | Druh skúšky                                             | Opis skúšky/merania                                                  | Predpis, norma                                                           | Početnosť skúšok | Počet skúšok |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | B                                                                              | C                      |          |            |                                                         |                                                                      |                                                                          |                  |              | D                                                               |
| 9  | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestmelené, UMŠD fr.0-32 hr. 220 mm     | 2976,5 m3<br>11191,1m2 | m3<br>m2 | preukazná  | posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch | STN 73 6126<br>STN EN 13 242 + A1 TKP<br>Časť 5<br>STN EN 13285      | 1 sk./1000m3<br>2 sk/ deň<br>1 sk./1500 m2                               | 1/ druh          | 1            |                                                                 |
|    |                                                                                |                        |          |            | kontrolné                                               | zrnitosť                                                             |                                                                          |                  |              | STN 73 6126<br>STN EN 13 242 + A1 TKP<br>Časť 5<br>STN EN 13285 |
|    |                                                                                |                        |          |            |                                                         | vlhkosť zmesi                                                        |                                                                          |                  |              |                                                                 |
|    |                                                                                |                        |          |            | preberacie                                              | miera zhutnenia/únosnosť                                             |                                                                          |                  |              |                                                                 |
|    |                                                                                |                        |          |            |                                                         | hrúbka vrstvy, odchýlka od pričného sklonu max. (%) (niveleciou)     |                                                                          |                  |              |                                                                 |
| 10 | Spevnenie krajníc štrkodrinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm | 3 458                  | m3       | preukazná  | posúdenie vhodnosti materiálu                           | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1                                        | každý druh sypaniny                                                      | 1                |              |                                                                 |
|    |                                                                                |                        |          | preberacie | miera zhutnenia/únosnosť                                | STN 73 6133,TKP časť 5                                               | 1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok) |                  | 3            |                                                                 |
|    |                                                                                |                        |          | preukazná  | posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch | STN EN 14 227 - 1<br>STN 73 6124, Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 5 | 1/druh                                                                   |                  |              | 1                                                               |
|    |                                                                                |                        |          |            | zrnitosť kameniva                                       | STN EN 933 - 1                                                       | 1 x za týždeň                                                            | výrobca          |              |                                                                 |



## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Dnešná 27, 826 56 Bratislava



**STRABAG**

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**  
**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A**  
**STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**

|    | Hodnotený prvok                                                                 | Množstvo                 | M.j. | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                                                                | Predpis, norma                                                                          | Početnosť skúšok                                                                     | Počet skúšok                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A  | B                                                                               | C                        | D    | E           | F                                                                                                  | G                                                                                       | H                                                                                    | I                           |
| 11 | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, CBGM C5/6 hr. 200 mm         | 11191,1m2<br>(2238,2 m3) | m2   | kontrolné   | pevnosť cementu<br>pevnosť v tlaku fc7<br>pevnosť v tlaku fc28<br>miera zhutnenia<br>vlhkosť zmesi | STN 196 - 1<br>STN 73 6124 - 1<br>STN 73 6124 - 1<br>STN 73 6124 - 1<br>STN 73 6124 - 1 | 1 x mesačne<br>1 x denne<br>1 x denne<br>1 sk./1 500 m2<br>2sk/deň                   | výrobca<br>3<br>3<br>8<br>4 |
|    |                                                                                 |                          |      | preberacie  | hrúbka vrstvy,<br>odchýlka od<br>pričného<br>sklonu max. (%)<br>(niveľáciou)                       | niveľáciou                                                                              | po 100 m                                                                             | po 100 m                    |
|    |                                                                                 |                          |      |             | nerovnosť - priečna                                                                                | STN 73 6124 - 1                                                                         | po 100 m                                                                             | po 100 m                    |
|    |                                                                                 |                          |      |             | nerovnosť - pozdĺžna                                                                               | STN 73 6124 - 1                                                                         | priebežne                                                                            | priebežne                   |
|    |                                                                                 |                          |      | preukazná   | posúdenie vhodnosti materiálu                                                                      | STN 73 6133<br>STN EN 933 - 1                                                           | každý druh<br>sypaniny                                                               | 1                           |
| 12 | Spevnenie krajnic štrkodrvinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm | 807 + 273,3              | m3   | preberacie  | miera<br>zhutnenia/únosnosť                                                                        | STN 73 6133, TKP<br>časť 5                                                              | 1 sk./2000 m2 (pre<br>nepriame metódy<br>je potrebný<br>trojnásobný počet<br>skúšok) | 15 x LDD (po<br>o100m)      |
| 13 | Infiltračný postrek 0,7 kg/m2                                                   | 11 191                   | m2   | preukazná   | vyhlásenie o<br>parametroch                                                                        | Zákon 133/2013<br>Z.z.                                                                  | 1x                                                                                   | 1                           |
| 14 | Spojovací postrek 0,5 kg/m2                                                     | 21 891                   | m2   | preukazná   | vyhlásenie o<br>parametroch                                                                        | Zákon 133/2013<br>Z.z.                                                                  | 1x                                                                                   | 1                           |
|    |                                                                                 |                          |      | preukazná   | vlastností asfaltovej<br>zmesi + VoP                                                               | Zákon č. 133/2013<br>Z.z., TKP časť 6                                                   | variant asfaltovej<br>zmesi                                                          | 1                           |
|    |                                                                                 |                          |      |             | zhutňovací pokus                                                                                   | TKP časť 6, TP<br>2/2009                                                                | variant asfaltovej<br>zmesi                                                          | 1                           |

## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

STRABAG

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra  
SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A  
STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP

| A  | B                                                                                      | C                               | D             | E                        | F                                                                                 | G                                          | H                | I            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|
|    | Hodnotený prvok                                                                        | Množstvo                        | M.j.          | Druh skúšky              | Opis skúšky/merania                                                               | Predpis, norma                             | Početnosť skúšok | Počet skúšok |
| 15 | Podkladové vrstvy z asfaltových zmesí<br>asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I hr.<br>70mm | 10977 m2<br>1882,58t<br>768,4m3 | m2<br>t<br>m3 | kontrolné,<br>preberacie | vstupné mareníaly-<br>kamenivo (výrobca<br>AZ-vzorky zo skládky<br>vo výrobní AZ) | STN EN 933-1;3;4                           | 1sk/2000t        | 1            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | vstupné materiály -<br>kamenná múčka<br>(výrobca AZ-vzorky z<br>výrobni AZ)       | STN EN 933-1;10                            | 1sk/600t         | 2            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | vstupné materiály -<br>asfalt (výrobca AZ-<br>vzorky z výrobní AZ)                | STN EN 1426;<br>STN EN 1427                | 1sk/300t         | 4            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | rozbor asfalt. zmesi                                                              | STN EN 12697-1,<br>2+A1                    | 1 sk./ 1000 t    | 2            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | objemová hmotnosť,<br>medzerovitost'                                              | STN EN 12 697-<br>6+A1, STN<br>EN 12 697-8 | 1 sk./ 1000 t    | 2            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | pomer pevností v<br>pričnom ťahu<br>(citlivosť na vodu)                           | STN EN 12 697-<br>12                       | 1 sk./ 5000 t    | 1            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | miera zhutnenia<br>vrstvy na vývrtoch                                             | STN EN 12 697-<br>6+A1                     | 1 sk./ 2000 m2   | 6            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | meranie teploty zmesi                                                             | STN EN 12697-13                            | 1sk/auto         | priebežne    |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | hrúbka vrstvy (vývrt)                                                             | STN EN 12 697-<br>36                       | 1 sk./ 2000 m2   | 6            |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | nerovnosť - pozdĺžna                                                              | STN EN 13036-7<br>alebo<br>Plannograph     | priebežne        | priebežne    |
|    |                                                                                        |                                 |               |                          | nerovnosť - priečna                                                               | STN EN 13036-7                             | po 40 m          | po 40 m      |



## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 BratislavaPríprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra  
SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A  
STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP

| A  | B                                                                                            | C                                                      | M.j.                                  | Druh skúšky | Opis skúšky/merania                                                            | Predpis, norma                      | Početnosť skúšok         | Počet skúšok |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             |                                                                                |                                     |                          |              |
|    |                                                                                              |                                                        | D                                     | E           | F                                                                              | G                                   | H                        | I            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | max.pomer ná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air                                   | STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007        | 1/3000 t                 | 1            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air                                           | STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007        | 1/3000 t                 | 1            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | geodetické zameranie                                                           | PD                                  | každú vrstvu             | každú vrstvu |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       | preukazná   | vlastností asfaltovej zmesi + VoP                                              | Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 6  | variant asfaltovej zmesi | 1            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | zhutňovací pokus                                                               | TKP časť 6, TP 2/2009               | variant asfaltovej zmesi | 1            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)      | STN EN 933-1;3;4                    | 1sk/2000t                | 1            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ) | STN EN 933-1,10                     | 1sk/600t                 | 3            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)        | STN EN 1426; STN EN 1427            | 1sk/300t                 | 6            |
|    |                                                                                              |                                                        |                                       |             | rozbor asfalt. zmesi                                                           | STN EN 12697-1, 2+A1                | 1 sk./ 500 t             | 4            |
| 16 | Ložné vrstvy z asfaltových zmesasfaltový betón modifikovaný AC 22 1 - PMR 45/80-75-1 hr 60mm | 1871,8 t<br>12773 m <sup>2</sup><br>764 m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup><br>t<br>m <sup>3</sup> |             | objemová hmotnosť, medzerovitost                                               | STN EN 12 697-5, STN EN 12 697-6+A1 | 1 sk./ 500 t             | 4            |

kontrolná

## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Dnešná 27, 826 56 Bratislava

STRABAG

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra  
SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A  
STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP

|   | Hodnotený prvok | Množstvo | M.j. | Druh skúšky          | Opis skúšky/merania                                                     | Predpis, norma                     | Početnosť skúšok         | Počet skúšok |
|---|-----------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| A | B               | C        | D    | E                    | F                                                                       | G                                  | H                        | I            |
|   |                 |          |      | kontrola, preberacie | pomer pevností v pričnom ťahu (citlivosť na vodu)                       | STN EN 12 697-12                   | 1 sk./ 5000 t            | 1            |
|   |                 |          |      |                      | miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch                                      | STN EN 12 697-6+A1                 | 1 sk./ 2000 m2           | 7            |
|   |                 |          |      |                      | meranie teploty zmesi                                                   | STN EN 12697-13                    | 1sk/auto                 |              |
|   |                 |          |      |                      | hrúbka vrstvy (vývrt alebo niveláciou)                                  | STN EN 12 697-36                   | 1 sk./ 2000 m2           | 7            |
|   |                 |          |      |                      | nerovnosť - pozdĺžna alebo Plannograph                                  | STN EN 13036-7                     | priebežne                | priebežne    |
|   |                 |          |      |                      | nerovnosť - priečna                                                     | STN EN 13036-7                     | po 40 m                  | po 40 m      |
|   |                 |          |      |                      | max.pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air                             | STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007       | 1/3000 t                 | 1            |
|   |                 |          |      |                      | max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air                                    | STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007       | 1/3000 t                 | 1            |
|   |                 |          |      |                      | geodetické zameranie                                                    | PD                                 | každú vrstvu             | geodeticky   |
|   |                 |          |      | preukazná            | vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP                                       | Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 6 | variant asfaltovej zmesi | 1            |
|   |                 |          |      |                      | zhutňovací pokus                                                        | TKP časť 6, TP 2/2009              | variant asfaltovej zmesi | 1            |
|   |                 |          |      |                      | vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ) | STN EN 933-1;3;4                   | 1sk/2000t                | 1            |



## ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG  
Generálne riaditeľstvo, Dnešná 27, 826 56 Bratislava



**STRABAG**

**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**  
**SO 104 KOMUNIKÁCIA MEDZI KRIŽOVATKOU "D" A**  
**STRATEGICKÝ PARK - PARKING - KSP**

| A | B | C | D | E | F                                                                  | G                                   | H              | I         |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
|   |   |   |   |   |                                                                    |                                     |                |           |
|   |   |   |   |   | vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ) | STN EN 933-1;10                     | 1sk/600t       | 2         |
|   |   |   |   |   | vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)        | STN EN 1426<br>STN EN 1427          | 1sk/300t       | 4         |
|   |   |   |   |   | rozbor asfalt. zmesi                                               | STN EN 12697-1, 2+A1                | 1 sk./ 500 t   | 2         |
|   |   |   |   |   | miera zhutnenia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)                  | STN EN 12 697-6+A1                  | 1 sk./ 1000 m2 | 11        |
|   |   |   |   |   | objemová hmotnosť, medzerovitost'                                  | STN EN 12 697-6+A1, STN EN 12 697-8 | 1 sk./ 500 t   | 2         |
|   |   |   |   |   | hrúbka vrstvy (niveľáciou)                                         | STN EN 12 697-36                    | 1 sk./ 2000 m2 | 6         |
|   |   |   |   |   | meranie teploty zmesi                                              | STN EN 12697-13                     | 1sk/auto       |           |
|   |   |   |   |   | stekavost'                                                         | STN EN 12697-18                     | 5000t          | 1         |
|   |   |   |   |   | min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom             | STN EN 12697-8                      | 500t           | 2         |
|   |   |   |   |   | nerovnosť - pozdĺžna                                               | STN EN 13036-7 alebo Plannograph    | priebežne      | priebežne |
|   |   |   |   |   | nerovnosť - priečna                                                | STN EN 13036-7                      | po 40 m        | po 40 m   |





# ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

## DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



**4. DOKLADY, CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM – SÚ ZALOŽENÉ V DOKUMENTÁCII KVALITY STAVEBNÉHO OBJEKTU SO 101-00**

**4. DOKLADY, CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM  
K SO 101, 102, 103, 104, 105, 117****Zeminy a sypaniny**

- 2017/IN/MAT/003 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/770 + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/063 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/2378
- 2017/IN/MAT/021 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. 15/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/058 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. 37/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/098 – štrkodrvina fr. 0-125mm - PST č. 39/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/101 – štrkodrvina fr. 0-125mm - PST č. 10/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/095 – štrkodrvina fr. 0-32mm - PST č. 38/2017/PS/Z/ZV
- 2017/IN/MAT/022 a 060 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. SPB/2017/1473 a č. 21/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2018/IN/MAT/019 – štrkodrvina fr. 0-22, 32-63, 8-32mm – krajnice; drenážne vrstvy; lôžko

**Geosyntetické materiály**

- 2017/IN/MAT/002 – geosyntetické materiály výrobcu Low and Bonar Geosynthetics
- 2017/IN/MAT/094 – geosyntetické materiály výrobcu Maccaferri

**Konštrukčné vrstvy vozovky**

- 2017/IN/MAT/051 – nestmelená vrstva UMŠD 0-31,5 Gc – lom Pohranice + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/052 – stmelená vrstva CBGM C5/6-0/20- výrobca Alas Slovakia s.r.o. + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/77 – asfaltový penetračný a infiltračný postrek - výrobca Dopravia
- 2017/IN/MAT/89 – asfaltová vrstva AC 22 P 35/50; I; - výrobca Slovenské Asfalty + zhutňovací pokus
- 2017/IN/M/055a – asfaltová vrstva AC 22 P 35/50; I; - výrobca Strabag + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/89a – asfaltová vrstva AC 22 L PmB 45/80-75; I;  
asfaltová vrstva SMA 11 PmB 45/80-75; I; výrobca Slovenské Asfalty.
- 2017/IN/M/106 – asfaltová vrstva AC 22 L PmB 45/80-75; I;  
asfaltová vrstva SMA 11 PmB 45/80-75; I; výrobca Strabag + zhutňovací pokus
- Asfaltová vrstva AC 8 O 50/70; II – Doprastavasfalt
- Asfaltová vrstva AC 16 P 50/70; II – Doprastavasfalt

**Betón**

- 2017/IN/MAT/015a – betón C16/20 a C 25/30 XC3, XA1 – výrobca ALAS Slovakia
- 2017/IN/M/114 - betón C30/37 XC4, XD2, XF4, XA2 C10,2 Dmax22 S1 –monolitický žľab

**Vybavenie a ostatné konštrukcie**

- 2017/IN/MAT/073 – liatinové poklopy a mreže – výrobca Kasi s.r.o.
- 2017/IN/MAT/160- rúry z PVC-U so štruktúrovanou stenou, Plastika Nitra
- 2018/IN/MAT/049 – vodorovné a zvislé dopravné značenie – výrobca Hatrick s.r.o.; SATES a.s.; Doprastav a.s.; Helvet s.r.o.
- 2017/IN/MAT/121 – zálievková hmota Biguma – výrobca Dortmunder Gubasfalt – asfaltová pružná zálievka
- 2017/IN/MAT/135 – skruže a šachty – výrobca Zábojník
- 2017/IN/MAT/137 – hydroosev – výrobca ARBOR
- Cestný, rovný a nájazdový obrubník – výrobca Semmelrock
- 2017/IN/MAT/146 - Ocelové zábradelné zvodidlo Typ ZSNH4/H2; Ocelové cestné zvodidlo typ JSA-AM-4/H, Arcelor Mitall